

Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita (už 2019 metus)

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas 1	Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	1-E. Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje	x	x	Rodiklio pasiekimo reikšmė pradeda skaičiuoti nuo 2020 metų.
Uždavinys 1.1	Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	align="center">X	align="center">X	1-R-1. Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt.	21	0	Statistikos departamento duomenys už praėjusius metus (t.y. 2019 metus) skelbiama balandžio mėnesį, todėl tokių duomenų nėra. Tikėtina, kad šis rodiklis nebus pasiektas, kadangi didžioji dalis projektų, kurie įtakos naujų įmonių įsikūrimą, pradėti įgyvendinti 2019-2020 m. Bus teikiamas siūlymas nukelti rodiklio pasiekimą į vėlesnius metus.
						1.1.P-1. Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m ²	33 720	33 720	Įgyvendintas projektas "Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą" (I etapas).
						1.1.P-2. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.1.P-3. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	5	5	Įgyvendinti projektai: "Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkymo darbai" (2018 m.), "Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4./ Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4, Bažnyčių g. 6)".
						1.1.P-4. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0	
						1.1.P-5. Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0,44	0	Projekto "Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas" užbaigimas planuojamas 2020 m. Priežastys - detaliau aprašytos prie veiksmo 1.1.8.
						1.1.P-6. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
Veiksmas 1.1.1	Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę statyba	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	X	Parengta ir patvirtinta poveikio aplinkai vertinimo programa. Pradėta rengti PAV ataskaita.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	753 134	424 434	align="center">X		align="center">X	
			Valstybės biudžeto lėšos		0				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos		0				

Veiksmas 1.1.2	Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais)	2018-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. vasario mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (projektuotojas UAB "Hidrosfera" ir UAB "ICS projectus group", sutartis pasirašyta 2016-12-06), 2019-12-16 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB "Plungės lagūna". Sutarties trukmė 18 mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	428 861	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	428 860	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privачios lėšos					
			ES lėšos	4 860 418	0			
Veiksmas 1.1.3	Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Paraiškos teikimas agentūrai 2020 m. kovo 30 d. 2019 m. vasario 12 d. pasirašyta techninio projekto rengimo paslaugų sutartis su MB „Alitudė“. Techninis projektas turi būti parengtas 2020 m. vasario mėn. 2020 m. III kv. planuojama skelbti rangos darbų pirkimą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	605 332	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	185 934	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privачios lėšos					
			ES lėšos	2 107 253	0			
Veiksmas 1.1.4	Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	2019-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Paraiška pateikta CPVA, parengtas naujas investicijų projektas, nes ženkliai pasikeitė projekto vertė. Gauta teigiama ekspertizės išvada projektuotojo AB "PST" parengtam techniniam projektui (sutartis pasirašyta 2017-05-05). Nuspręsta pirkti techninio projekto audito paslaugą. Gavus išvadą, planuojama koreguoti projektą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2 879 648	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	17 647	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privачios lėšos					
			ES lėšos	200 000	0			
Veiksmas 1.1.5	Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkų ir vidutinį verslą	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. sausio mėn., 2018 m. vasario 13 d. - rangos darbų sutartis su UAB "Pamaris restauratorius". Rangos darbai baigti (I etapas, kuris buvo finansuojamas ES fondų lėšomis). Projekto veiklų įgyvendinimo terminas numatytas 2020 m. sausio 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	143 104	107 049,52	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	143 104	107 049,52			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privачios lėšos					
			ES lėšos	1 621 843	1 212 361,00			
Veiksmas 1.1.6	Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų. Techninis projektas (projektuotojas MB „Pupa – strateginė urbanistika“) parengtas 2019 m. 2020-01-29 su AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašyta rangos sutartis, darbų trukmė - 14 mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	120 530	6014	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	115 316	800			
			Kitos viešosios lėšos					

		šaltinius	Privacios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.1.7	Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąją erdvę, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. gruodžio mėn., 2019 m. parengtas techninis projektas (projektuotojas UAB „Sweco Lietuva“), 2020-01-30 su AB „Eurovia Lietuva“ jungtinėje veikloje su UAB „Plungės lagūna“ pasirašyta rangos darbų sutartis, trukmė - 15 mėn.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	234 359	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	212 162,78	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privacios lėšos					
			ES lėšos	2 404 511	0			
Veiksmas 1.1.8	Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Krūzinių laivų terminalą tiesimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018-08-10 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB "Kauno keliai", vyksta darbai. Rangos darbai vėlavo dėl objektyvių priežasčių priklausančių nuo trečiųjų šalių; vykdant detaliuosius archeologinius tyrinėjimus buvo pilnai sustabdyti darbai dideliame darbų ruože, dalis darbų perkeliama į 2020 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos	868 860	720 978			
			Privacios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.1.9	Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4./ Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4, Bažnyčių g. 6)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Iki 2019 m. gruodžio 31 d. užbaigti visi darbai. Šiuo metu rengiami statybos užbaigimo aktai. 2020 metų pavasarį planuojama teikti galutinį mokėjimo prašymą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180 312	13 956,15	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privacios lėšos					
			ES lėšos	1 021 767	942 667			
Veiksmas 1.1.10	Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms	2017-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. birželio mėn. pasirašyta sutartis su UAB "Senamiesčio projektai" dėl projektinių pasiūlymų parengimo. Pasiūlymai parengti ir pristatyti visuomenei. 2020 m. sausio 14 d. LR Seimas šį projektą pripažino valstybei svarbiu projektu.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	250 000	4 000	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privacios lėšos	6 155 700	0			
			ES lėšos					
Veiksmas 1.1.11	Buvusios AB "Klaipėdos energija" teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privacios lėšos	1 874 590	0			
			ES lėšos					

Veiksmas 1.1.12	Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	Baigti šiaurinės kurtinos atkūrimo darbai (rangovas "UAB "Pamario restauratorius"). Projektas įgyvendintas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 826 435	4 826 435	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privacios lėšos		0				
			ES lėšos						
Veiksmas 1.1.14	Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Iki 2019-12-31 atlikta 37 % rangos darbų (ne ES projekto dalis), finansavimo sutartis su CPVA pasirašyta 2020 m. sausio 10 d.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	749 864					
			Kitos viešosios lėšos						
			Privacios lėšos						
			ES lėšos	4 249 226					
Uždavinys 1.2	Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data						
						1-R-2. Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD 10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7)	34	11	Informacija gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus.
						1.2.P-1. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.2.P-2. Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	1,539	1,539	Įgyvendintas projektas "Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas".
						1.2.P-3. Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius, vnt.	0	0	
						1.2.P-4. Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius	8	4	Įgyvendinant projektą "Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas" 2019 m. įsigyotos 4 gatvių valymo mašinos, kurios perduotos eksploatuoti gatvių valymo paslaugą vykdančiam tiekėjui. Pasirašyta sutartis dėl 4 šaligatvių ir siaurų gatvių valymo mašinų pirkimo, mašinos bus pristatytos iki 2020 m. vasario mėn.
						1.2.P-5. Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius	60	25	Informacija gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Butų ir energetikos poskyrio.
						1.2.P-6. Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	660 000	0	Rodiklis nepasiektas, nes naujai sutvarkyti viešosios paskirties pastatai, įtraukti į ITV programą, rekonstruoti 2019 m. arba dar remontuojami. Taip pat nuo programos patvirtinimo (2016 m.) pasikeitė savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų atrankos sąlygos: savivaldybė dėl išnaudojamų skolinimosi limitų negali imti lengvatinių paskolų iš VŠĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūra.
						1.2.7. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu	0	0	
						1.2.P-8. Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniams (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	

Veiksmas 1.2.1	Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. buvo vykdomi rangos darbai (rangovas UAB "Žemkasa"). Nuo 2019-06-25 sutartis su šiuo rangovu nutraukta dėl bankroto. Nauja rangos darbų sutartis pasirašyta 2019-10-25 su UAB "YIT Lietuva" (trukmė 14 mėn.).	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 072 178,20	171 421,73	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KVJUD, KPPP)	3 910 000	377 616,80				
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	1 980 601,25	375 573,90				
Veiksmas 1.2.2	Dviraičių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. spalio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. birželio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB "Inkomsta & Co". 2019 m. rangos darbai baigti. 2019 m. pabaigoje projektui buvo skirtos ES fondų rezervo lėšos. Siekiant jas įsisavinti, projekto veiklos buvo pratęstos iki 2020-04-30.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	245 181,99	193 518	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)		0				
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	357 368,01	108 862				
Veiksmas 1.2.3	Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalus dizaino pritaikymas	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis su techninio projekto rengėju UAB "Projektai & Co". 2019 m. buvo rengiami techniniai darbo projektai, užbaigti apšvietimo įrengimo derinimai su gyventojais, ruošiamasi viešimui. Paraišką ES lėšoms gauti planuojama teikti 2020 m. balandžio mėn.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	404 176,94	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)		0				
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	2 290 336	0				
Veiksmas 1.2.4	Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2019-04-11 pasirašyta sutartis su UAB "ELLE" dėl aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo. Sutarties terminas 18 mėn. Pagal sutartį vykdomi aplinkos oro taršos tyrimai mieste, pristatytos tyrimų dviejų ketvirčių ataskaitos. 2019 m. įsigytos 4 gatvių valymo mašinos, kurios perduotos eksploatuoti gatvių valymo paslaugą vykdančiam tiekėjui. Pasirašyta sutartis dėl 4 šaligatvių ir siaurų gatvių valymo mašinų pirkimo, mašinos bus pristatytos iki 2020 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	239 362	145 130	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privatios lėšos						
			ES lėšos	1 356 382	822 406				
Veiksmas 1.2.5	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projekto vykdytojas - AB "Klaipėdos vanduo". Įgyvendinant šį projektą, vykdomos šešios rangos sutartys. 2019 m. balandžio mėn. pasirašytas finansavimo administravimo sutarties pakeitimas dėl papildomo finansavimo skyrimo. 2019 m. vyko rangos darbai (įrengti nuotekų valymo įrenginiai Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Kooperacijos g., Tilžės g.). Planuojama darbų pabaiga 2021 m.	
			Savivaldybės biudžeto lėšos						

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Valstybės biudžeto lėšos		X	X			
			Kitos viešosios lėšos			X	X		
			Privačios lėšos	2 176 084,70					1 077 323
			ES lėšos	8 013 308,65					6 104 831
Uždavinys 1.3	Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			1-R-3. Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje	1380	1363	Informacija gauta iš psl. http://www.ird.lt/nvzrgis/map/ .
						1.3.P-1. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	
						1.3.P-2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	11 140	7431	Įgyvendintas projektas "Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba". Nukėlus projekto "Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (I etapas (įkuriant daugiafunkcij paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))" įgyvendinimo pabaigą į 2021 m., rodiklis bus pasiektas 2021 m.
						1.3.P-3. Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai	6 877	0	Nukėlus projekto "Kontenerių aikštelių su pusiau požemiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas" įgyvendinimo pabaigą į 2021 m., rodiklis bus pasiektas 2021 m.
						1.3.P-4. Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	1	1	2019 m. įgyvendintas projektas "Laikino apnakvindinimo namų steigimas".
						1.3.P-5. Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt.	50	50	2019 m. įgyvendintas projektas "Laikino apnakvindinimo namų steigimas".
						1.3.P-6. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	
						1.3.P-7. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, vnt.	0	0	
						1.3.P-8. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.3.P-9. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0	
						1.3.P-10. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius	2	1	Baigti projekto "Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems" rangos darbai". Užtruko projekto "Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra" darbai, projektą planuojama įgyvendinti 2020 m.
Veiksmas 1.3.1	Ažuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. parengtas techninis projektas (UAB "Ademo grupė" j. v. su MB "Pupa - strateginė urbanistika"). Rangos darbų sutartis pasirašyta 2019 m. liepos 17 d. Darbų atlikimo terminas 12 mėn. su galimybe pratęsti 4 mėn. Atlikta 22,5 % darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	379 647	154 400	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	108 670	35 600				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	1 231 595	403 100				

Veiksmas 1.3.2	Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (UAB "Ademo grupė" j. v. su MB "Pupa - strateginė urbanistika", paslaugų sutartis pasirašyta 2016 m. gruodžio mėn.). Rangovo parinkimo viešųjų pirkimų procedūros vykdomos antrą kartą. Vokai atplėšti - 2019-12-16, vertinami pasiūlymai. Numatyta rangos darbų trukmė 14 mėn. su 4 mėn. pratęsimo galimybe.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72 880,26	1 300	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	72 880,26	1 300			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	825 976,28	14 700			
Veiksmas 1.3.3	Klaipėdos daugiaviečių sveikatingumo centro statyba	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m ²	7431	Projektas įgyvendintas. Statybos užbaigimo aktas gautas 2018-05-11.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 188 022	3 188 022	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	1 020 399	1 020 399			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	11 564 519	11 564 519			
Veiksmas 1.3.4	Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (I etapas (įkuriant daugiaviečių paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2019 m. sausio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. parengtas techninis projektas (UAB "Ekspluit" j.v. su SIA NAMS). Rangos darbų sutartis (AB „Panevėžio statybos trestas“) sudaryta 2019-03-27, I-ojo etapo darbai turi būti atlikti per 18 mėn., galimas pratęsimas max 4 mėn., t.y. iki ~2020-11 (arba iki 2021-03 su pratęsimu). Atlikta I etapo darbų - 29 proc.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	277 281,30	77 560	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	106 309,14	22 500			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 204 836,83	254 800			
Veiksmas 1.3.5	Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (II etapas (įkuriant daugiaviečių paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta sutartis su UAB "Kelprojektas" dėl techninio projekto rengimo. Statybos leidimai 3 teritorijoms gauti 2019-08 ir 2019-09 mėn. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros rangovui parinkti. 2019 m. gruodžio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas regionui, vyksta vertinimas. 2020-01-29 su UAB „VVARF“ pasirašyta rangos darbų sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 076 108	2 497 800	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.3.6	Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	2020-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta sutartis su UAB "Kelprojektas" dėl techninio projekto rengimo. Statybos leidimai 3 teritorijoms gauti 2019-08 ir 2019-09 mėn. Vyksta viešųjų pirkimų procedūros rangovui parinkti. 2019 m. gruodžio mėn. pateiktas projektinis pasiūlymas regionui, vyksta vertinimas. 2020-01-29 su UAB „VVARF“ pasirašyta rangos darbų sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	412 508	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	412 499	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	4 674 993	0			

Veiksmas 1.3.7	Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektą įgyvendina UAB KRATC. 2018 m. buvo vykdomi konteinerių aikštelių projektavimo darbai (projektuotojas UAB "Stamela" ir UAB "KRS", sutartis pasirašyta 2017 m. gruodžio mėn.). 2019 m. gauti statybos leidimai 11 požeminių konteinerių aikštelių įrengimui, 1 leidimas derinamas (viso planuojama įrengti 12 požeminių konteinerių aikštelių mieste). Iš planuojamų 268 pusiau požeminių konteinerių aikštelių patvirtintos 206 vietos, kitos vietos renkamos, derinamos ir viešinamos. Vyksta aikštelių projektavimas. Rangos darbus planuojama vykdyti 2020-2021 metais. Finansavimo administravimo sutartį planuojama pratęsti iki 2023 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167 930	20 946,75	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	951 580	118 698,25				
Veiksmas 1.3.8	Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. 2018 m. rugsėjo mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB "Statmax". 2019 m. statybos darbai atlikti 100 proc. Esant palankioms oro sąlygoms bus tvarkomas gerbūvis. Šiuo metu vykdomos viešojo pirkimo procedūros baldams įsigyti. 2019-12-11 atverti pasiūlymai.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	763 261	638 238,85	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	1 198 462	1 002 162,00				
Veiksmas 1.3.9	Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. sausio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo, parengtas techninis projektas (rengėjas UAB "Archko", 2018 m. sausio mėn. sutartis). Projektas 3 kartus buvo teiktas derinimui. KPD Klaipėdos skyrius visais atvejais nepritarė projektui, nurodydamas skirtingus nepritarimo motyvus. Savivaldybės administracija apskundė KPD sprendimą Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams. 2019 m. Projekto veiklos nevyko dėl KPD veiksmų apskundimo teismui. 2019-09-02 gautas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo metu CPVA tikrina rangos darbų viešojo pirkimo sąlygas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	96 660	4 894,77	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	547 750	16 839,07				
Veiksmas 1.3.10	Laikino apnakvindinimo namų steigimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt.	50	Projektas įgyvendintas 2019 m.	
					Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	1			
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	104 531,79	104 531,79	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	502 803,61	502 803,61				

Veiksmas 1.3.11	Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (projektuotojas UAB "Šiltas namas", sutartis pasirašyta 2017 m. birželio mėn.). Del projektuotojo darbų vėlavimo nebuvo paskelbtas rangos darbų konkursas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 029,98	975,55	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	235 736,39	8 284,52				
Veiksmas 1.3.12	Savanorių gatvės rekonstrukcija	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. projektas nebuvo įgyvendinamas, neskyrus KPP lėšų. Techninis projektas parengtas 2016 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	594 010	0				
			Privačios lėšos						
			ES lėšos						
Veiksmas 1.3.13	Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas 2017 m.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos (VIP)	500 000	500 000				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos						
Veiksmas 1.3.14	Vaikų dienos centro - vaikų darželio statyba	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2020 m. planuojama teikti paraišką konkurso būdu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2020 m. II arba III ketvirči, priklausomai nuo to kada bus parengtas finansavimo sąlygų aprašas ir paskelbti kvietimai.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno)	300 000					
			ES lėšos	1 700 000					
Veiksmas 1.3.15	Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektą įgyvendina pranciškonai. 2018 m. balandžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis dėl ES lėšų skyrimo. Parengtas techninis projektas (projektuotojas UAB "A405", projektavimo darbų sutartis pasirašyta 2016-08-18). Vyksta rangos darbai. Rangos darbų pirkimas užtruko, nes reikėjo keisti Vienuolyno pastato statusą į "ypatingą". CPVA pratęsė projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 2020-08-31.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos	88 235	10 633,44				
			ES lėšos	500 000	25 254,12				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	20 976 473,67	12 580 628,56	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	4 073 645,93	1 687 648,52				
			Kitos viešosios lėšos	5 372 870,00	1 098 594,34				
			Privačios lėšos	10 594 609,70	1 087 956,55				

		ES lēšos	56 908 175,91	23 486 961,42		
--	--	----------	---------------	---------------	--	--