

**Klaipėdos miesto integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita (2017 metai)**

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą, lemiamas priežastis
Tikslas 1	<b>Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams</b>	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	1-E. Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje	x	x	
Uždavinys 1.1	<i>Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje</i>	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	align="center">X	align="center">X	1-R-1. Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt.	x	x	
						1.1.P-1. Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m <sup>2</sup>	0	0	
						1.1.P-2. Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis, km	0	0	
						1.1.P-3. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	0	0	
						1.1.P-4. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0	
Veiksmas 1.1.1	Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	2016-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Pateikta paraiška CPVA, tačiau dėl savivaldybės neapsisprendimo dėl projekto techninių sprendinių ir galutinės skaičiuojamosios kainos paraiška atsimta. Projektas išbrauktas iš regiono sąrašų. Šiuo metu rengiamas techninis projektas. Artimiausiu metu bus teikiamas projektinis pasiūlymas regionui dėl projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	453 980	0	align="center">X	align="center">X		
	Valstybės biudžeto lėšos		453 980	0					
	Kitos viešosios lėšos								
	Privačios lėšos								
	ES lėšos		5 145 100	0					
Veiksmas 1.1.2	Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės; II etapas: Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. buvo rengiamas techninis projektas. Paraišką numatyta teikti 2018 m. gruodžio 31 d.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 242	0	align="center">X	align="center">X		
	Valstybės biudžeto lėšos								
	Kitos viešosios lėšos		231 050	0					
	Privačios lėšos								
	ES lėšos	1 758 148	0						
Veiksmas 1.1.3	Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiają žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. buvo rengiamas techninis projektas, pateikta paraiška agentūrai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	307 300	0	align="center">X	align="center">X		
	Valstybės biudžeto lėšos		307 300	0					
	Kitos viešosios lėšos								
	Privačios lėšos								
	ES lėšos	3 482 680	0						

Veiksmas 1.1.4	Turgaus aikštės su priegomis sutvarkymas, pritaikant paslaugų, verslo, bendruomenės poreikiams	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengtas investicijų projektas ir pradėtos techninio projekto rengimo viešųjų pirkimų procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	207 668	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	207 668	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 230 890	0			
Veiksmas 1.1.5	Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengtas investicijų projektas, rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 610	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	108 610	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 230 890	0			
Veiksmas 1.1.6	Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo priegū sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkų ir vidutinį verslą	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis, parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo metu vyksta rangos darbų viešojo pirkimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	102 220	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	102 220	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 158 480	0			
Veiksmas 1.1.7	Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. pradėtas rengti techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	115 320	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	115 320	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 306 910	0			
Veiksmas 1.1.8	Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąją erdvę, pritaikytą gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. pradėtas rengti techninis darbo projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	70 910	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	70 910	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	803 700	0			
Veiksmas 1.1.9	Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengtas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos	868 860	71 000			
			Privačios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.1.10	Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4, Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengti 4 techniniai projektai, gauti statybos leidimai, pasirašyta finansavimo administravimo sutartis.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180 312	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			ES lėšos	1 021 767	0				
Veiksmas 1.1.11	Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms	2017-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengtas ir pateiktas Kultūros ministerijai dokumentų paketas, siekiant objektą pripažinti valstybei svarbiu kultūriniu objektu.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	250 000	4 000	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			ES lėšos	6 155 700	0				
Veiksmas 1.1.12	Buvusios AB "Klaipėdos energija" teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	2018-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. pradėtas rengti investicijų projektas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	140 594	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	140 594					
			Kitos viešosios lėšos						
			ES lėšos	1 593 402	0				
Uždavinys 1.2	<i>Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą</i>	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			1-R-2. Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD 10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7)	35	3	Informacija iš puslapio <a href="http://www.gamta.lt">www.gamta.lt</a>
						1.2.P-1. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.2.P-2. Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0	0	
						1.2.P-3. Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius	0	0	
						1.2.P-4. Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, skaičius	0	0	
						1.2.P-5. Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh/per metus	0	0	
						1.2.P-6. Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius	20	8	Informacija gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Butų ir energetikos poskyrio.
						1.2.P-7. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu	0	0	
						1.2.P-8. Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	
Veiksmas 1.2.1	Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. pateikta paraiška ES finansavimui gauti, gautas statybą leidžiantis dokumentas, pasirašyta rangos darbų sutartis.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas bazal	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 072 178,20	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KVJUD, KPPP)	3 910 000	0				

		šaltinius	Privačios lėšos								
			ES lėšos								
Veiksmas 1.2.2	Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. parengta techninio darbo projekto korektūra, vyksta rangos darbų pirkimas.		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 870	0	X	X				
			Valstybės biudžeto lėšos								
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	51 030	0						
			Privačios lėšos								
			ES lėšos	413 080	0						
Veiksmas 1.2.3	Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos, siekiant sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), įgyvendinimas (I etapas)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X				
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	52 130	0	X	X				
			Valstybės biudžeto lėšos								
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	121 640	0						
			Privačios lėšos								
			ES lėšos	984 710	0						
Veiksmas 1.2.4	Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. sausio 4 d. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis, dėl teisminių ginčų gatvių valymo mašinų viešasis pirkimas sustabdytas, parengtos naujos sąlygos derinamos su APVA. Pradėta vykdyti visuomenės informavimo kampanija.		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	239 362	2 600	X	X				
			Valstybės biudžeto lėšos								
			Kitos viešosios lėšos								
			Privačios lėšos								
			ES lėšos	1 356 382	14 500						
Veiksmas 1.2.5	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis.		
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 094 613	150 000	X	X				
			Valstybės biudžeto lėšos								
			Kitos viešosios lėšos								
			Privačios lėšos								
			ES lėšos	6 202 809	772 800						
Uždavinys 1.3	<b>Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams</b>	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data								
									1-R-3. Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje		
								1455	1435	Informacija gauta iš psl. <a href="http://www.ird.lt/nvzrgis/map/">http://www.ird.lt/nvzrgis/map/</a>	
								0	0	1.3.P-1. Sukurtos arba atnaujintos atviro erdvės miestų vietovės, m2	
								0	0	1.3.P-2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	
								0	0	1.3.P-3. Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai	
								0	0	1.3.P-4. Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	
								0	0	1.3.P-5. Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt.	

						1.3.P-6. Švietimo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta arba atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.	0	0	
						1.3.P-7. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	
						1.3.P-8. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, vnt.	0	0	
						1.3.P-9. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.3.P-10. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0	
						1.3.P-11. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius	0	0	
Veiksmas 1.3.1	Ažuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. parengtas techninis projektas pateiktas ekspertizei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 670	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	108 670	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			ES lėšos	1 231 595	0				
Veiksmas 1.3.2	Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	2018-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. Rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	73 040	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	73 040	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			ES lėšos	827 740	0				
Veiksmas 1.3.3	Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. 2017 m. atlikta 92 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 188 022	2 994 900	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	1 020 399	966 600				
			Kitos viešosios lėšos						
			ES lėšos	11 564 519	10 955 300				
Veiksmas 1.3.4	Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (I etapas (kuriant daugiafunkcij paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. parengtas techninis projektas ir pateiktas ekspertizei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	144 292	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	144 292	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			ES lėšos	1 635 308	0				
Veiksmas 1.3.5	Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (II etapas (kuriant daugiafunkcij paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2017 m. parengtas techninis projektas ir pateiktas ekspertizei.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos						
Veiksmas 1.3.6	Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	2018-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengtas investicijų projektas ir pradėtos viešųjų pirkimų procedūros techninio projekto rengimo paslaugos pirkimui.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	216 900	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	216 900	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	2 458 150	0				
Veiksmas 1.3.7	Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. spalio 27 d. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. 2017 m. vyko techninio projekto ir rangos darbų pirkimai.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167 930	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	951 580	0				
Veiksmas 1.3.8	Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, pateikta ir įvertinta paraiška. Rengiama finansavimo administravimo sutartis.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 493	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	1 198 462	0				
Veiksmas 1.3.9	Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. paraiška pateikta agentūrai, vertinama, pradėtos techninio projekto pirkimo procedūros.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	96 660	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	547 750	0				
Veiksmas 1.3.10	Laikino apnakvindinimo namų steigimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. Parinktas rangovas, rengiamas techninis projektas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	88 730,05	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	502 803,61	0				
Veiksmas 1.3.11	Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. Rengiama techninis projektas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	56 712,26	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	235 736,39	0				

Veiksmas 1.3.12	Savanių gatvės rekonstrukcija	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2016 m. parengtas techninis projektas. 2017 m. projektas nebuvo įgyvendinamas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	594 010	0				
			Privačios lėšos						
			ES lėšos						
Veiksmas 1.3.13	Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos (VIP)	500 000	500 000				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos						
Veiksmas 1.3.14	Vaikų dienos centro - vaikų darželio statyba	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. suformuota techninė užduotis, atliekami projektavimo darbai, ieškomi finansavimo šaltiniai	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno)	300 000	0				
			ES lėšos	1 700 000	0				
Veiksmas 1.3.15	Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra	2016-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. spalio 2 d. pateikta paraiška įgyvendinančiai institucijai.	
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos	88 235	0				
			ES lėšos	500 000	0				
	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	8 840 164,10	3 001 500	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	3 429 309	1 466 600				
			Kitos viešosios lėšos	5 776 590	71 000				
			Privačios lėšos	6 543 935	0				
			ES lėšos	51 429 791,25	10 969 800				