

KLAIPĖDOS REGIONO  
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  
2017 METAI

ISKYRIUS  
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2017 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios\*.

Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

\*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS  
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
<b>1. Tikslas</b>	Gerinti gyvenamąją aplinką Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujas darbo vietas ir kompleksiskai tvarkant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	<i>Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Efektų rodiklis:</b> 1-E Metinis gyventojų skaičiaus pokytis tikslinėse teritorijose (proc.), 2017 m.	-1,10%	-2,85%	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo duomenys apie vidutinį metinį gyventojų skaičių 2017 m. ir 2016 m. Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
<b>1.1. Uždavinys</b>	Sudaryti sąlygas SVV plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos regiono tikslinėse teritorijose, kuriant naujus ir tvarkant esamus traukos centrus	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-1 Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šilutės ir Skuodo rajonų savivaldybėse (proc.), 2017 m.	11,35	8,7	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2017 m. duomenys apie registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį (proc.) Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	2406,16	2436,54	Atnaujinta erdvė Skuodo mieste (2436,54 kv. m.) 2017 m. užbaigus projektą „Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas)
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-2 Projektų, kuriuos visiškai ar iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius (vnt.), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-3 Investicijas gavusių inkubatorių infrastruktūros plotas (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-4 Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-1-P-5 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.), 2016 m.	0	0	

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.1.1v	Veiksmas Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Šilutės rajono savivaldybės administracija Centrinei projektų valdymo agentūrai buvo pateikusi vertinti projekto paraišką. Kadangi suformavus sklypus stebėsenos rodiklio reikšmė projekto paraiškoje sumažėjo daugiau nei 10 proc. lyginant su projektiniu pasiūlymu, ir tai yra laikoma esminiu pakeitimu, paraiška buvo atsiimta. Patikslinti projektinis pasiūlymas ir investicijų projektas iš naujo teikiami vertinti Regioninės plėtros departamente prie VRM. Užduoties išpildyti: 2017 m. birželio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Buvo rengiami, derinami su atitinkamomis institucijomis, koreguojami viešųjų pirkimų dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	238 937	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	238 936	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2 707 947	0				
1.1.2v	Veiksmas Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiemis kultūros poreikiams	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. birželio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Buvo rengiami, derinami su atitinkamomis institucijomis, koreguojami viešųjų pirkimų dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	67 925	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	384 907	0				
1.1.3v	Veiksmas Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. balandžio mėn. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Buvo rengiami, derinami su atitinkamomis institucijomis, koreguojami viešųjų pirkimų dokumentai, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	21 722	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	21 721	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	246 177	0				
1.1.4v	Veiksmas Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. spalio mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška. Paraiškos vertinimas baigtas 2017 m. gruodžio mėn. Pradėti rengti viešųjų pirkimų dokumentai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	122 100	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	691 898	0				
1.1.5v	Veiksmas Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos skyriui buvo pateiktas vertinti Projektinis pasiūlymas su investicijų projektu. Projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2017 m. lapkričio mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška. Paraiška vertinama.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	31 497	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	31 496	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	356 956	0				
1.1.6v	Veiksmas Skuodo muziejaus pastato rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		2017 m. parengtas investicinis ir techninis projektas. Paraiškos pateikimas numatytas 2018 m. vasario mėn.

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentariai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	47 875	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	271 290	0				
1.1.7v Veiksmas	Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas	2016-2017	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	37 279	37 241	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	10 591	10 578				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	120 033	119 889				
1.2. Uždavinys	Didinti Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų patrauklumą gyventojams, kompleksiskai tvarkant ir plėtojant viešąją infrastruktūrą	2014-2023	<i>Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data</i>	X	X	<b>Rezultato rodiklis:</b> 1-R-2 Neto migracija, tenkanti 1 000 Šilutės ir Skuodo rajonų gyventojų, 2017 m.	-11,5	-11,95	Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo 2016 m. duomenys apie neto migraciją ir vidutinį metinį gyventojų skaičių Skuodo r. ir Šilutės r. savivaldybėse
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	0	5029,32	Atnaujinta erdvė Skuodo mieste (5029,32 kv. m.) 2017 m. užbaigus projektą „Skuodo miesto žydų kvartalo sutvarkymas: dangų žėnimas ir apšvietimo sistema“
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-2 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, (m <sup>2</sup> ), 2016 m.	0	0	
						<b>Produkto rodiklis:</b> 1-2-P-3 Bendras rekonstruoti arba atnaujinti kelių ilgis (km), 2016 m.	0	0	
1.2.1v Veiksmas	Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Baigti rengti projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai. Projektinio pasiūlymo su investicijų projektu pateikimo data 2018-01-02.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	202 011	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	202 009	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	2 289 446	0				
1.2.2v Veiksmas	Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X		Regioninės plėtros departamento prie VRM Klaipėdos skyriui buvo pateiktas vertinti Projektinis pasiūlymas su investicijų projektu. Projektas įtrauktas į Klaipėdos regiono projektų sąrašą. 2017 m. lapkričio mėn. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta projekto paraiška. Paraiška vertinama.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	26 067	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	26 065	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privачios lėšos	0	0				
			ES lėšos	295 412	0				

	Pavadinimas	Ivykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.2.3v	Veiksmas	Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	2017-2020	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Baigti rengti projekto įgyvendinimui reikalingi dokumentai. Projektinio pasiūlymo su investicijų projektu pateikimo data 2018-01-02. Pradėti pastato, esančio Tilžės g. 12, Šilutėje, kapitalinio remonto darbai.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	97 845	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	97 845	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 108 910	0				
1.2.4v	Veiksmas	Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K. Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Paaikėjus, kad ne visos Projekte numatytos vykdyti veiklos atitinka priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus reikalavimus, kas lemtų Projekto paraiškos atmetimą ir Projektui skirtų lėšų neįsisavinimą, buvo inicijuotas Projekto veiklų keitimas. 2017 m. gruodžio 21 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba nusprendė vietoj anksčiau numatytų Laisvės ir Atgimimo alėjų rekonstruoti M. Jankaus, Miško ir Lauko gatves, todėl vietoj anksčiau
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	343 461	0	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	1 365 297	0				
1.2.5v	Veiksmas	Skuodo miesto „Žydų kvartalo“ rekonstrukcija: dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	Projektas baigtas įgyvendinti 2017 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	24 567	24 567	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	13 025	13 025				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	147 619	147 619				
1.2.6v	Veiksmas	Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	2016-2018	<i>Pabaigos požymis (faktas, liudijantis, kad veiksmas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	2017 m. buvo vykdomi projekte numatyti darbai. Darbai faktiškai užbaigti. Vykdomos projekto užbaigimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 735	83 105	X	X	X	Nepanaudotas lėšas planuojama panaudoti įgyvendinat projektą „Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės rekonstravimas“, kuris įtrauktas į ITVP projektą ir pateiktas 2017-09-27 VRM'ui patvirtinimui.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	406 498	312 020				
	<b>Iš viso programos veiksmų planui:</b>	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 333 021	144 913	X	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	641 688	23 603				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privacios lėšos	0	0				
			ES lėšos	10 392 390	579 528				

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentari ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektytų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
--	-------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**III SKYRIUS  
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO**

3. Siūlant keisti programos tikslus ir (arba) uždavinius turi būti pateikta:

3.1. poreikį keisti programą pagrindžianti informacija:

*pakartotinai atliktos programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir priemonių alternatyvų įvertinimo išvada ir pridėtas tikslo alternatyvų ir (arba) uždavinio alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas;*

3.2. siūlomos keisti programos dalies lyginamasis variantas.

---