

REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ II KETVIRČIO APŽVALGA

VIDINIAI VEIKSNIAI

Eil. Nr.	PRADĖTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI				
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)					
	Plano priemonės numeris ir pavadinimas	Projekto pavadinimas	Vykdytojas	Projekto vertė / finansavimo šaltinis (-iai)	
1.	3.01.01.02. Apskritis savivaldybių strateginių plėtros planų rengimas ir atnaujinimas, strateginių veiklos planų rengimas. Strateginio planavimo ir įgyvendinimo priežiūros sistemų sukūrimas ir įdiegimas	Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano atnaujinimas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė - 77.242,35 Lt	Iš jų ES lėšos - 65.655,99 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 11.586,36 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma atnaujinti Klaipėdos rajono strateginį veiklos planą su situacijos analize, parengti Klaipėdos rajono smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimo studiją.					
2.	3.01.01.02. Apskritis savivaldybių strateginių plėtros planų rengimas ir atnaujinimas, strateginių veiklos planų rengimas. Strateginio planavimo ir įgyvendinimo priežiūros sistemų sukūrimas ir įdiegimas	Šilutės rajono strateginio plėtros plano 2015 - 2024 metams parengimas	Šilutės rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė - 342.297,00 Lt	Iš jų ES lėšos - 290.952,45 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 51.344,55 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma parengti Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginį plėtros planą. Projekto eigoje bus atlikta Šilutės rajono socialinės - ekonominės būklės analizė kartu su miesto gyventojų ir ekspertų apklausomis.					
3.	3.01.04.03.Universalių daugiavfunkcinių centrų įsteigimas ir plėtra apskrities rajoninėse savivaldybėse	Universalaus daugiavfunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje	Kretingos rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė - 1.720.496,00 Lt	Iš jų ES lėšos - 1.462.421,00 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 258.075,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Įgyvendinant projektą bus rekonstruojamos Kartenos pagrindinės mokyklos dalies patalpos, esančios Mokyklos g. 16, Kartenoje, įrengiant universalų daugiavfunkcinį centrą.					
4.	3.01.04.03.Universalių daugiavfunkcinių centrų įsteigimas ir plėtra apskrities rajoninėse savivaldybėse	Švietimo paslaugų prieinamumo Daukšaičių kaime didinimas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė - 630.000,00 Lt	Iš jų ES lėšos - 535.500,00 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos -

					94.500,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma įkurti universalųjį daugiafunkcinį centrą suremontuotose Klaipėdos rajono Pašlūžmio pagrindinės mokyklos patalpose.					
5.	3.01.04.03. Universalųjų daugiafunkcinių centrų įsteigimas ir plėtra apskrities rajoninėse savivaldybėse	Universalųjų daugiafunkcinių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje	Šilutės rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė - 2.521.400,00 Lt	Iš jų ES lėšos - 2.143.190,00 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 378.210,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Kintuose planuojama rekonstruoti kultūros namų pastatą, Inkakliuose planuojama suremontuoti buvusios ūkio kontoros pastato antrą aukštą ir įsteigti juose universalius daugiafunkcius centrus.					
6.	3.02.03.05. Miesto aplinkos infrastruktūros pagerinimas probleminėje Skuodo rajono savivaldybėje	Vilniaus gatvės Skuodo mieste viešųjų erdvių atnaujinimas	Skuodo rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė - 2.020.356,73 Lt	Iš jų ES lėšos - 1.717.303,22 Lt, valstybės biudžeto lėšos - 151.526,75 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 151.526,76 Lt.
Planuojami rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojama Vilniaus gatvės dalis nuo Basanavičiaus ir Mažeikių g., atliekami šie darbai: paruošiamieji darbai, vandens nuleidimo įrenginių rekonstrukcija, sklypo sutvarkymas, šaligatvio dangos ir bordiūrų, gatvės apšvietimo, dalies gatvės dangos ir kelio ženklų įrengimas bei elektros linijos iškėlimas.					
7.	3.03.01.03. Viešosios paskirties pastatų renovacija pagerinant jų šilumines charakteristikas	Gargždų sporto salės išorinių atitvarų modernizavimas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė - 424.965,00 Lt	Iš jų ES lėšos - 361.220,25 Lt, valstybės biudžeto lėšos - 63.744,75 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos - energijos vartojimo audito ataskaitos parengimas, sienų šiltinimas (su cokoliu) – 1193 m ² , stogo šiltinimas – 1206 m ² , projekto vykdymo priežiūra ir darbų techninė priežiūra.					
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)					
1.	2.01.06.01. Palangos oro uosto infrastruktūros gerinimas (keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas)	Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba – statybos darbai	VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas	Bendra projekto vertė – 2.802.631,49 Lt	Iš jų ES lėšos – 2.382.236,77 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 420.394,72 Lt.

Planuojami rezultatai: Bus pastatytas 723,38 kvadratinų metrų avarinių gelbėjimo darbų pastatas.					
2.	3.01.03.09. Modernizuoti globos namai	Šilutės senelių globos namų modernizavimas	Šilutės rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė – 860.000,00 Lt	Iš jų ES lėšos – 860.000,00 Lt
Planuojami rezultatai: Projekto metu bus suremontuotas Šilutės senelių globos namų pastatas, esantis Taikos g. 12, Šilutėje ir nupirkta socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga.					
3.	2.04.01.01. Kaimiškųjų vietovių bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos pagerinimas	Skuodo rajono gyvenviečių gyvenamosios aplinkos gerinimas	Skuodo rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė – 704.299,00 Lt	Iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 361.797,75 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 120.599,25 Lt, paramos lėšomis netinkamų finansuoti PVM suma, apmokama iš valstybės biudžeto asignavimų – 101.303,00 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos ir įnašas natūra – 120.599,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Projekto metu numatomos įgyvendinti veiklos: Mosėdžio ambulatorijos katilinės kapitalinis remontas, buvusios katilinės pastato Mosėdyje rekonstrukcija, įrengiant gaisrinę, pastato Ylakių miestelyje kapitalinis remontas, Barstyčių bažnyčios kapitalinis remontas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Vaičiaių kaime, Daukšių kaimo sporto aikštelės sutvarkymas, šaligatvio Daukšių kaime įrengimas, sporto aikštelės įrengimas Puodkalių kaime.					
4.	2.04.01.02. Vietos veiklos grupių (VVG) strategijų įgyvendinimas kaimiškose vietovėse	Pastato stogo remontas M.Valančiaus g. 5, Salantų m., Kretingos r.	Kretingos rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė – 234.188,46 Lt	Iš jų ES lėšos - 176.983,00 Lt, valstybės

					biudžeto lėšos – 37.166,53 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos (įnašas natūra) – 20.038,93 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma suremontuoti pastato M.Valančiaus g. 5, Salantų m., Kretingos raj. stogą.					
5.	2.04.01.02. Vietos veiklos grupių (VVG) strategijų įgyvendinimas kaimiškosiose vietovėse	Bibliotekos, ambulatorijos ir bendruomenės pastato stogo remontas Erlėnų k. Imbarės sen. Kretingos r.	Kretingos rajono savivaldybės administracija	Bendra projekto vertė – 218.876,00 Lt	Iš jų ES lėšos - 165.413,00 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 34.737,00 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos (turtu) – 18.726,00 Lt.
Planuojami rezultatai: Numatoma suremontuoti bibliotekos, ambulatorijos ir bendruomenės pastato Erlėnų k., Imbarės sen., Kretingos raj. stogą.					
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)					
	Nėra				
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas					
1.	2.02.01.04. Mokymo programų rengimas ir vykdymas, tarptautinės patirties sklaida, kūrybiškumo skatinimo programos personalo vadybai; inovacijų diegimas, inovacijų vadyba ir kt.	BSR TransGovernance (Įvairių valdymo modelių ir administravimo būdų taikymas, siekiant padidinti viešojo ir privataus sektorių suinteresuotumą siekiant efektyvesnės ir aplinkai priimtinos transporto plėtros Baltijos jūros regione)	VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija	Bendra projekto vertė – 172.640,00 Lt (50.000,00 eurų)	Iš jų ERPF lėšos – 146.744,00 Lt (42.500,00 eurų), nuosavos lėšos – 25.896,00 Lt (7.500,00 eurų).
Planuojami rezultatai: Numatomos veiklos: studija, tyrimai ir praktiniai seminarai (informacijos mainai) apie valdymo modelius ir administravimo būdus.					
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas					
1.	2.01.05.01. Šventosios uosto bei regiono mažųjų uostų ir laivų prieplaukų Baltijos jūros pakrantėje,	Šventosios uosto molų nauja statyba - projektinių pasiūlymų parengimas	VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija	Bendra sutarties vertė – 28.500,00 Lt.	Visos lėšos - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų

	Kuršių mariose, Minijos ir Nemuno upėse statyba ir modernizavimas				uosto direkcijos.
Planuojami rezultatai: Numatoma parengti Šventosios uosto molų projektinius pasiūlymus.					
Eil. Nr.	BAIGTI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI				
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami regionų planavimo būdu)					
	Plano priemonės numeris ir pavadinimas	Projekto pavadinimas	Vykdytojas	Panaudotas finansavimas / finansavimo šaltinis (-iai)	
1.	3.01.04.01. Savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūros modernizavimas	Kretingos miesto lopšelio – darželio „Ažuoliukas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas	Kretingos raj. savivaldybės administracija	Išmokėta lėšų – 767.572,92 Lt.	Iš jų ES lėšos – 652.436,98 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 115.135,94 Lt.
Rezultatai: Kretingos miesto lopšelyje – darželyje „Ažuoliukas“ atlikti patalpų vidaus apdailos darbai, rekonstruoti sanitariniai mazgai, įsigyta būtina virtuvės įranga, baldai, įrengta patalpa, skirta metodinei veiklai, ir ji aprūpinta visa būtina įranga.					
2.	3.02.01.01. Savivaldybių transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Gatvių infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso teritorijoje (Dubysos gatvės atkarpos nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės rekonstrukcija)	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Išmokėta lėšų – 3.375.580,27 Lt.	Iš jų ES lėšos – 2.427.685,20 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 299.890,53 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 648.004,54 Lt.
Rezultatai: Atlikta Dubysos gatvės rekonstrukcija – esamos gatvės rekonstrukcija iki 4 eismo juostų (po 2 abejomis kryptimis) su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis prie šviesoforinių sankryžų, pėsčiųjų ir dviračių takai greta gatvės, dvipusis apšvietimas, gatvės lietaus nuotekų inžineriniai tinklai, Minijos ir Dubysos gatvių sankryžos rekonstrukcija su šviesoforų sistema - 615 m.					
3.	2.03.02.03. Renovuota, modernizuota ir išplėtotą aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūra	Kretingos miesto senųjų kapinių tvoros su vartais ir laiptų prie Lurdo rekonstravimas	Kretingos rajono savivaldybės administracija	Išmokėta lėšų - 427.014,83 Lt	Iš jų ES lėšos - 362.962,05 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 64.052,78 Lt.
Rezultatai: Kretingos miesto centre, dažnai turistų lankomoje Vilniaus gatvėje, rekonstruota senųjų kapinių tvora su vartais ir laiptai prie Lurdo.					
4.	2.03.02.03. Renovuota, modernizuota ir išplėtotą aktyviosios rekreacijos, turizmo ir kultūros infrastruktūra	Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių-pėsčiųjų takų rekonstrukcija I etapas	Šilutės rajono savivaldybės administracija	Išmokėta lėšų - 633.879,20 Lt	Iš jų ES lėšos - 538.797,32 Lt, savivaldybės

					biudžeto lėšos - 95.081,88 Lt.
Rezultatai: Rekonstruoti dviračių – pėsčiųjų takai Šilutės dvaro parko ir miesto parko teritorijoje.					
5.	3.01.03.03. Mišrių socialinių paslaugų centrų įkūrimas ir jų darbo sąlygų pagerinimas	Nestacionarių socialinių paslaugų centro Neringos savivaldybėje įrengimas	Neringos savivaldybės administracija	Išmokėta lėšų - 508.520,54 Lt	Iš jų ES lėšos - 276.686,50 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos - 231.834,04 Lt.
Rezultatai: Neringos savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate įrengtos naujos patalpos – Socialinių paslaugų centras, kuris teikia tiek bendrąsias, tiek specialiąsias paslaugas.					
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (atrenkami valstybės planavimo arba konkurso būdu)					
	Nėra				
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai (Valstybės investicijų programa, Privatizavimo fondas, savivaldybių biudžetų lėšos)					
	Nėra				
Projektai, finansuojami pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas					
	Nėra				
Rezultatai:					
Kiti projektai, kurie nepatenka į pirmiau įvardytas kategorijas					
	Nėra				

IŠORINIAI VEIKSNIAI

IŠORINIAI VEIKSNIAI (faktai, įvykiai*)	Pobūdis (galimybė / grėsmė)	Pasiūlymai dėl grėsmės sumažinimo ar galimybės išnaudojimo (prireikus – pasiūlymas regiono plėtros tarybai pradėti plano keitimą)
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2012 m. balandžio 24 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijai išsiuntė pasiūlymą teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“).	Galimybė įgyvendinti projektą pagal regiono plėtros plano priemonę 3.02.03.04 „Socialinio būsto renovacija ir plėtra probleminėje Skuodo rajono teritorijoje“	

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 355 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstytos Klaipėdos regionui skirtos lėšos tarp priemonių „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ ir „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“: dalis lėšų, t.y., 873.987,00 Lt perkeltos iš priemonės „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ į priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“.	Galimybė įgyvendinti naujus projektus pagal regiono plėtros plano priemonę 3.02.03.03 „Daugiabučių namų renovacija“	
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 664 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“ perskirstytos lėšos tarp regionų pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“: Klaipėdos regionui vietoje 14.488.048,00 Lt palikta 12.430.568,00 Lt Europos Sąjungos paramos lėšų suma.		
Vidaus reikalų ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-368 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-58 „Dėl 2007–2013 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Priemonės finansavimo sąlygų aprašas. Europos socialinio fondo agentūra 2012-05-18 raštu Nr. 2012-436 „Dėl pasiūlymų siuntimo pratęsimo“ informavo apie pasiūlymų teikti paraiškas siuntimo pagal Priemonę tęsimą.	Grėsmė nepasirašyti finansavimo ir administravimo sutarčių už numatytas ES fondų lėšų sumas ir atitinkamai nepateikti išlaidų deklaracijų Europos Komisijai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo finansavimo plane nustatytais terminais.	Regiono plėtros tarybai pateiktas siūlymas nukelti paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminus tiems projektams, kurie turės būti koreguojami atsižvelgiant į patvirtintus esminius priemonės finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus.

* Paskelbti paramą administruojančių institucijų kvietimai teikti projektų paraiškas; naujos (pakeistos) patvirtintos veiksmų programų priemonės; patvirtintos valstybinės programos ar jų lėšų sąmatos, uždaroma ar bankrutuoja stambi regione veikusi įmonė; kitos išorinės galimybės, taip pat kliūtys ar grėsmės, dėl kurių plano uždaviniai ar priemonės gali būti neįgyvendintos.

STATISTINIAI RODIKLIAI

	Reikšmė	Palyginti su	Pokytis,	Pokytis, lyginant
--	---------	--------------	----------	-------------------

		šalies vidurkiu (proc.)	lyginant su praėjusiu ketvirčiu	su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2012 metų II ketvirčio* pabaigoje	8,97 proc.	1,8 procentinio punkto mažesnis už šalies vidurkį	-1,46 (sumažėjo 16 proc.)	-1,6 (sumažėjo 15,14 proc.)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2012 metų I ketvirtį*	2134,70 Lt	0,16 proc. mažesnis už šalies vidurkį	Sumažėjo 45,80 Lt (2,1 proc.)	Padidėjo 66,80 Lt (3,23 proc.)
<i>Kiti esminiai socialiniai ekonominiai rodikliai ir jų pokyčiai per praėjusį ketvirtį (plane numatyti rezultato vertinimo kriterijai, jei jiems apskaičiuoti reikalingi statistiniai duomenys, skelbiami kas ketvirtį ar dažniau)*</i>				

* Pateikiami paskutiniai paskelbti statistiniai rodikliai.

Parengė
Asta Česnauskienė