KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2018 M.

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2018 metais nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės nuo programos įgyvendinimo pradžios nepasikeitė ir neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siektina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
Tikslas 1	**Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams**	2014-2023	Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	1-E. Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje	x	x	Rodiklio pasiekimo reikšmė pradedama skaičiuoti nuo 2020 metų.
Uždavinys 1.1	***Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje***	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	1-R-1. Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt.	0	0	
						1.1.P-1. Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m^2	0	0	
						1.1.P-2. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.1.P-3. Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	1	
						1.1.P-4. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0	
						1.1.P-5. Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km	0	0	
						1.1.P-6. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
Veiksmas 1.1.1	Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. Rengiamas techninis projektas (poveikio aplinkai vertinimo ataskaita).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	453 980	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	453 980	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	5 145 100	0				

Veiksmas 1.1.2	Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės; II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas (poveikio aplinkai vertinimo ataskaita).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 242	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos	231 050	0			
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 758 148	0			
Veiksmas 1.1.3	Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais)	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. vasario mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. 2018 m. lapkričio mėn. atliktas techninio projekto sprendinių viešinimas visuomenei. Techninis projektas pateiktas infostatybai statybos leidimui gauti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	307 300	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	307 300	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	3 482 680	0			
Veiksmas 1.1.4	Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant paslaugų, verslo, bendruomenės poreikiams	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. liepos mėn. antrą kartą (pirmas pirkimas dėl per didelės kainos buvo nutrauktas) pradėtos techninio projekto rengimo viešojo pirkimo procedūros, nustatytas laimėtojas, pasirašoma sutartis.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	207 668	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	207 668	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	2 353 570	0			
Veiksmas 1.1.5	Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas. 2018 m. spalio mėn. projektas pristatytas visuomenei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 610	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	108 610	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 230 890	0			
Veiksmas 1.1.6	Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. vasario 13 d. pasirašyta rangos darbų sutartis. 2018 m. atlikta 32 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	102 220	32 749,52	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	102 220	32 749,52			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 158 480	371 161,00			
Veiksmas 1.1.7	Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	2019-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. 2018 m. buvo rengiamas techninis projektas. 2018 m. gruodžio mėn. atliktas viešas projekto pristatymas.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	115 320	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	115 320	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 306 910	0			
Veiksmas 1.1.8	Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas. 2018 m. lapkričio mėn. techninis projektas pristatytas visuomenei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	735 569	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	109 053,08	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 235 935	0			
Veiksmas 1.1.9	Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. parinktas rangovas, vyksta darbai. Atlikta 15 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos	868 860	270 978			
			Privačios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.1.10	Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4. Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4)	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. sausio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. 2018 m. liepos mėn. pasirašyta sutartis su rangovu. Atlikta 27 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	180 312	36 062,40	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 021 767	247 843,76			
Veiksmas 1.1.11	Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms	2017-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo parengtas dokumentų paketas ir pateiktas LR Kultūros ministerijai dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu objektu.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	250 000	4 000	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos	6 155 700	0			
			ES lėšos					
Veiksmas 1.1.12	Buvusios AB "Klaipėdos energija" teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	2020-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, parengtas investicijų projektas, atliktas turto vertinimas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	140 594	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	140 594				
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos		0			
			ES lėšos	1 593 402				
Veiksmas 1.1.13	Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai	2016-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt.	1	Projektas įgyvendintas 2018 m.

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	4 826 435	4 826 435	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos						
Veiksmas 1.1.14	Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Projektinio pasiūlymo ir paraiškos teikimo terminai nukelti į 2019 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos		0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	749 864					
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos		0				
			ES lėšos	4 249 226					
Uždavinys 1.2	***Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą***	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			1-R-2. Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD 10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7)	34	14	Informacija gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus.
						1.2.P-1. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.2.P-2. Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km	0	0	
						1.2.P-3. Įgyvendintos darnaus judumo prieimonės, skaičius, vnt.	0	0	
						1.2.P-4. Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius	0	0	
						1.2.P-5. Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius	30	18	Informacija gauta iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Butų ir energetikos poskyrio. Tikimasi 2019 m. pasiekti rodiklį, pradėta įgyvendinti nauja daugiabučių modernizavimo programa, gauta daug paraiškų.
						1.2.P-6. Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas, kWh/per metus	0	0	
						1.2.7. Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu	0	0	
						1.2.P-8. Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha	0	0	
Veiksmas 1.2.1	Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. kovo mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Vykdomi rangos darbai (sutartis pasirašyta 2017 m. lapkričio mėn.). Atlikta 57 proc. I etapo darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 072 178,20	171 421,73	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KVJUD, KPPP)	3 910 000	377 616,80				
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	1 980 601,25	375 573,90				

Veiksmas 1.2.2	Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. spalio mėn. pasirašyta ES finansavimo sutartis. 2018 m. birželio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis, atlikta 54 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	285 001,96	193 518	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)		0				
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	317 548,04	108 862				
Veiksmas 1.2.3	Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas	2019-2022	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. lapkričio mėn. pasirašyta sutartis su techninio projekto rengėju.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	375 673,76	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)		0				
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	2 128 818	0				
Veiksmas 1.2.4	Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. baigta įgyvendinti visuomenės informavimo kampanija. Pradėtos naujų mašinų pirkimų procedūros, kurios dėl teisminių ginčų ir techninių specifikacijų derinimo su agentūra užtruko. Į projektą įtraukta papildoma veikla - oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas (bus skirtas papildomas finansavimas).
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	239 362	8 532	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	1 356 382	48 106				
Veiksmas 1.2.5	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		Įgyvendinant šį projektą, vykdomos trys rangos sutartys. 2018 m. buvo vykdomi viešųjų pirkimų konkursai papildomų veiklų rangovų parinkimui (sutaupyta lėšų ir skirtas papildomas finansavimas). 2018 m. rugsėjo mėn. pateiktas patikslintas projektinis pasiūlymas, siekiant gauti papildomą finansavimą.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos						
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos	2 176 084,70	860 578				
			ES lėšos	8 013 308,65	3 292 122				
			Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio			1-R-3. Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje	1400	1350	Informacija gauta iš psl. http://www.ird.lt/nvzrgis/map/
						1.3.P-1. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2	0	0	
						1.3.P-2. Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m^2	7431	7431	
						1.3.P-3. Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai	0	0	

Uždavinys 1.3	***Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams***	2014-2023	Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data			1.3.P-4. Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	
						1.3.P-5. Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt.	0	0	
						1.3.P-6. Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	0	0	
						1.3.P-7. Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, vnt.	0	0	
						1.3.P-8. Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km	0	0	
						1.3.P-9. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius	0	0	
						1.3.P-10. Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius	0	0	
Veiksmas 1.3.1	Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	2018-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. parengtas techninis projektas, gautas statybos leidimas. Pradėtos viešųjų pirkimų procedūros rangovui parinkti.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	108 670	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	108 670	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	1 231 595	0				
Veiksmas 1.3.2	Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	2017-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. buvo rengiamas techninis projektas. Dėl techninio projekto rengėjo vėlavimo nebuvo parinktas rangovas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	72 880,26	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	72 880,26	0				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	825 976,28	0				
Veiksmas 1.3.3	Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	2017-2018	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2	7431		Projektas įgyvendintas 2018 m.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 188 022	3 188 022	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	1 020 399	1 020 399				
			Kitos viešosios lėšos						
			Privačios lėšos						
			ES lėšos	11 564 519	11 564 519				
Veiksmas 1.3.4	Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (I etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X		2018 m. pateikta paraiška agentūrai. Taip pat parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, paskelbtas rangos darbų konkursas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal	Savivaldybės biudžeto lėšos	612 745,83	0	X	X		
			Valstybės biudžeto lėšos	106 309,13	0				
			Kitos viešosios lėšos						

		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 204 836,84	0			
Veiksmas 1.3.5	Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (II etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, paskelbtas rangos darbų konkursas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	3 076 108	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.3.6	Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	2019-2023	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas. Pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą. 2018 m. gruodžio mėn. techninis projektas pristatytas visuomenei.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	216 900	0	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	216 900	0			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	2 458 150	0			
Veiksmas 1.3.7	Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. vykdomi konteinerių aikštelių projektavimo darbai, patvirtinta požeminių konteinerių aikštelių išdėstymo schema, pusiau požeminių konteinerių aikštelių schema derinama.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	167 930	20 946,75	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	951 580	118 698,25			
Veiksmas 1.3.8	Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. kovo mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. 2018 m. rugsėjo mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis. Atlikta 7,5 proc. rangos darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	211 493	61 279,26	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	1 198 462	54 769,84			
Veiksmas 1.3.9	Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. sausio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis, parengtas techninis projektas, kuris šiuo metu derinamas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	96 660	4 294,77	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	547 750	14 739,07			

Veiksmas 1.3.10	Laikino apnakvindinimo namų steigimas	2017-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2017 m. liepos mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis. Iki 2018 m. gruodžio pabaigos atlikta 90 proc. darbų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	104 531,79	60 987,83	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	502 803,61	280 983,87			
Veiksmas 1.3.11	Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. buvo rengiamas techninis projektas.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	55 029,98	975,55	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos	235 736,39	8 284,52			
Veiksmas 1.3.12	Savanorių gatvės rekonstrukcija	2019-2021	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2016 m. parengtas techninis projektas. 2018 m. projektas nebuvo įgyvendinamas, neskyrus KPP lėšų.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos (KPPP)	594 010	0			
			Privačios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.3.13	Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas	2016-2017	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Projektas įgyvendintas 2017 m. .
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos (VIP)	500 000	500 000			
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos					
			ES lėšos					
Veiksmas 1.3.14	Vaikų dienos centro - vaikų darželio statyba	2017-2020	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	Ieškoma finansavimo šaltinių.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno)	300 000				
			ES lėšos	1 700 000				
Veiksmas 1.3.15	Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra	2018-2019	Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas)	X	X	X	X	2018 m. balandžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis. Parengtas techninis projektas. Vyksta rangos darbų pirkimo procedūros.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos			X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos					
			Kitos viešosios lėšos					
			Privačios lėšos	88 235	10 633,44			
			ES lėšos	500 000	25 254,12			

	Iš viso programos veiksmų planui:	Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	17 522 436,41	8 609 224,82	X	X	
			Valstybės biudžeto lėšos	4 319 767,47	1 553 148,52			
			Kitos viešosios lėšos	5 603 920,00	648 594,34			
			Privačios lėšos	8 720 019,70	871 211,44			
			ES lėšos	61 254 174,94	16 510 917,30			

III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO