Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
6 priedas

KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO 2014–2020 METAMS ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITA

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS DUOMENŲ SUVESTINĖ

Paskutinio duomenų atnaujinimo data: ***2018-04-01***

1 lentelė. Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų pasiekimas.

Kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Metai:								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1-ef-1	**Vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas regione, proc.**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=3	a=3	a=3,25	a=3,25	a=3,5			
	b (a; b) – gerai		b=2	b=2,35	b=2,5	b=2,75	b=3,4			
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=1,8	c=2,05	c=2,3	c=2,6	c=3,25			
	Faktinė reikšmė:	-	-	-	-					
1.1-ef-2	**Registruoto nedarbo regione sumažėjimas, proc.**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=1,5	a=2	a=2	a=2	a=2,5			
	b (a; b) – gerai		b=1,25	b=1,65	b=1,65	b=1,65	b=1,8			
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0,9	c=1,55	c=1,55	c=1,55	c=1,45			
	Faktinė reikšmė:	-	**0,9**	**1,28**	-					
1.1.1-r-1	**Kompleksiškai sutvarkytų tikslinių teritorijų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=0	a=0	a=1	a=1	a=2	a=2	a=2	a=3
	b (a; b) – gerai		b=0	b=0	b=0	b=0	b=1	b=1	b=1	b=2
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0	c=0	c=0	c=0	c=0	c=0	c=0	c=1
	Faktinė reikšmė:	-	-	-	-					
1.1.1-r-2	**Įgyvendintų projektų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=0	a=1	a=3	a=7	a=16	a=19	a=20	a=21
	b (a; b) – gerai		b=0	b=0	b=2	b=4	b=12	b=14	b=14	b=17
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0	c=0	c=0	c=2	c=8	c=10	c=10	c=10
	Faktinė reikšmė:	-	-	-	-					
1.1.2-r-1	**Kompleksiškai atnaujintų kaimo vietovių skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=0	a=0	a=8	a=9				
	b (a; b) – gerai		b=0	b=0	b=6	b=7				
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0	c=0	c=4	c=5				
	Faktinė reikšmė:	-	-	-	-					
1.2.-ef-1	**Tiesioginių užsienio investicijų tenkančių 1 gyventojui regione padidėjimas, proc.**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=0,7	a=0,75	a=0,75	a=0,9	a=0,9	a=1		
	b (a; b) – gerai		b=0,5	b=0,6	b=0,6	b=0,75	b=0,75	b=0,8		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0,3	c=0,4	c=0,4	c=0,6	c=0,6	c=0,7		
	Faktinė reikšmė:	-	**0,1**	**n.d.**	-					
1.2.1-r-1	**Įgyvendintų projektų skaičius**									
Nuokrypio	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai			a=2	a=5	a=36	a=40	a=41		
	b (a; b) – gerai			b=1	b=3	b=24	b=29	b=33		

intervalai	**c** [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai			c=0	c=1	c=16	c=22	c=25		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**0**	**-**					
1.2.1-r-2	**Komunalinių atliekų surinkimo kaštų sumažėjimas, proc.**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=0	a=0,75	a=1	a=1,25	a=1,5	a=1,5		
	b (a; b) – gerai		b=0	b=0,5	b=0,75	b=1	b=1,35	b=1,4		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0	c=0,25	c=0,5	c=0,85	c=1,2	c=1,2		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**-**	**-**					
1.2.2-r-1	**Įgyvendintų projektų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=0	a=0	a=0	a=3	a=3	a=0	a=1	
	b (a; b) – gerai		b=0	b=0	b=0	b=2	b=2	b=0	b=0	
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0	c=0	c=0	c=1	c=1	c=0	c=0	
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**-**	**-**					
1.2.3-r-1	**Sutvarkytų savivaldybių kultūros paveldo objektų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai			a=0	a=0	a=1	a=5	a=2		
	b (a; b) – gerai			b=0	b=0	b=0	b=4	b=1		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai			c=0	c=0	c=0	c=3	c=1		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**0**	**-**					
1.2.3-r-2	**Modernizuotų savivaldybių kultūros infrastruktūros objektų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai			a=0	a=0	a=0	a=3			
	b (a; b) – gerai			b=0	b=0	b=0	b=2			
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai			c=0	c=0	c=0	c=1			
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**0**	**-**					
2.1-ef-1	**Regiono savivaldybių, pagerinusių vietą Lietuvos savivaldybių indekse, skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai		a=2	a=3	a=2	a=3	a=2	a=2		
	b (a; b) – gerai		b=1	b=2	b=1	b=2	b=1	b=1		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai		c=0	c=1	c=0	c=1	c=0	c=0		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**2**	**3**	**-**					
2.1.1-r-1	**Mokymuose dalyvavusių savivaldybių vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai									
	b (a; b) – gerai									
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai									
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**-**	**-**					
2.1.2-r-2	**Įgyvendintų projektų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai					a=1	a=1	a=1		
	b (a; b) – gerai					b=0	b=0	b=0		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai					c=0	c=0	c=0		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**-**	**-**					
2.2.1-r-3	**Įgyvendintų projektų skaičius**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai			a=0	a=2	a=5	a=5	a=8		
	b (a; b) – gerai			b=0	b=1	b=4	b=4	b=7		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai			c=0	c=0	c=2	c=2	c=4		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**1**	**-**					

2.2.2-r-1	**Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, vnt.**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai					a=2291	a=2545	a=1697	a=1272	a=679
	b (a; b) – gerai					b=270	b=300	b=200	b=150	b=80
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai					c=54	c=60	c=40	c=30	c=16
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**-**	**-**					
2.2.2-r-2	**Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai					a=150	a=160	a=170	a=173	a=175
	b (a; b) – gerai					b=86	b=91	b=97	b=99	b=100
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai					c=43	c=45	c=49	c=49	c=50
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**-**	**-**					
2.2.3-r-1	**Investicijų gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai			a=0	a=0	a=0	a=3	a=6		
	b (a; b) – gerai			b=0	b=0	b=0	b=2	b=5		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai			c=0	c=0	c=0	c=1	c=4		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**-**	**0**	**-**					
2.2.3-r-2	**Įrengti nauji ar įsigyti socialiniai būstai, vienetais**									
Nuokrypio intervalai	**a** [a; +∞) arba (-∞; a] – labai gerai			a=0	a=0	a=20	a=140	a=167		
	b (a; b) – gerai			b=0	b=0	b=0	b=75	b=140		
	c [b; c) – patenkinamai; (-∞; c] arba [c; +∞) – blogai			c=0	c=0	c=0	c=20	c=75		
	Faktinė reikšmė:	**-**	**0**	**26**	**-**					

Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
6 priedas

2 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus*.

Požymiai									Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)							Projektų įtraukimas į regiono arba valstybės projektų sąrašus		
Nr.	Unikalus numeris****	Projektas	Pareiškėjas / projekto vykdytojas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V/KT**	ITI, RSP***	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Kita tarptautinė finansinė parama	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)	Vėlavimas (mėnesiais)
1.		**Prioritetas. Tvarus ir integralus ekonominis augimas**																
1.1		**Tikslas. Sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo dispropocijos, užtikrinti tolygią ir tvaarią regiono plėtrą**																
1.1.1		**Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas regione**																
1.1.1.1		**Priemonė: Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą**																
1.1.1.1.1		Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	6.053.060,00	453.980,00	453.980,00			5.145.100,00		2016/08	2016/08	0
1.1.1.1.2		Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	4.097.280,00	307.300,00	307.300,00			3.482.680,00		2016/06	2016/09	-4
1.1.1.1.3		Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.768.906,00	207.668,00	207.668,00			2.353.570,00		2018/03		
1.1.1.1.4		Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.110,00	108.610,00	108.610,00			1.230.890,00		2018/03		
1.1.1.1.5		Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.362.920,00	102.220,00	102.220,00			1.158.480,00		2016/08	2016/08	0
1.1.1.1.6		Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.537.550,00	115.320,00	115.320,00			1.306.910,00		2018/03		
1.1.1.1.7		Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	945.520,00	70.910,00	70.910,00			803.700,00		2018/02		
1.1.1.1.8		Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.935,00	108.670,00	108.670,00			1.231.595,00		2017/08	2017/09	-2
1.1.1.1.9		Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	973.820,00	73.040,00	73.040,00			827.740,00		2017/08	2017/09	-2
1.1.1.1.10		Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1.-CPVA-V-906	V	ITI	15.772.939,59	3.188.021,59	1.020.399,00			11.564.519,00		2016/04		
1.1.1.1.11		Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.923.892,00	144.292,00	144.292,00			1.635.308,00		2017/08	2017/09	-2
1.1.1.1.12		Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.891.950,00	216.900,00	216.900,00			2.458.150,00		2018/03		
1.1.1.1.13		Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.874.590,00	140.594,00	140.594,00			1.593.402,00		2018/03		
1.1.1.2		**Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą**																
1.1.1.2.1		Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	3.185.820,00	238.937,00	238.936,00			2.707.947,00		2016/11	2016/11	-1
1.1.1.2.2		Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	289.620,00	21.722,00	21.721,00			246.177,00		2016/11	2016/11	-1
1.1.1.2.3		Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	419.949,00	31.497,00	31.496,00			356.956,00		2017/10	2017/10	-1
1.1.1.2.4		Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (kartu panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	2.693.466,00	202.011,00	202.009,00			2.289.446,00		2017/06		
1.1.1.2.5		Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	347.544,00	26.067,00	26.065,00			295.412,00		2017/10	2017/11	-2
1.1.1.2.6		Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	1.304.600,00	97.845,00	97.845,00			1.108.910,00		2017/08		
1.1.1.3		**Priemonė: Skuodo rajono savivaldybės plėtra pereinamuoju laikotarpiu**																

1.1.1.3.1		Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	173.776,48	13.033,24	13.033,24			147.710,00		2016/03	2016/03	-1
1.1.1.3.2		Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	141.215,30	10.591,15	10.591,15			120.033,00		2016/03	2016/04	-1
1.1.2		**Uždavinys. Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo vietoves**																
1.1.2.1		**Priemonė: Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves**																
1.1.2.1.1		Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2017/12		
1.1.2.1.2		Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams	KRSA	VRM	Vėžaičių miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2017/12		
1.1.2.1.3		Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Salantų miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2017/08	2017/10	-3
1.1.2.1.4		Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Darbėnų miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2017/08	2017/10	-3
1.1.2.1.5		Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Kūlupėnų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2017/08	2017/10	-3
1.1.2.1.6		Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas	SRSA	VRM	Mosėdžio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2017/12	2018/02	-2
1.1.2.1.7		Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Švėkšnos miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2017/12	2017/10	–
1.1.2.1.8		Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Rusnės miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.362,36	60.327,18	60.327,18			683.708,00		2017/07	2017/07	-1
1.1.2.1.9		Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Ž.Naumiesčio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2017/11	2017/12	-2
1.1.2.1.10		Priekulės Vingio parko sutvarkymas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	580.000,00	43.500,00	43.500,00			493.000,00		2015/12		
1.1.2.1.11		Vydmantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Vydmantų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2016/01		
1.1.2.2		**Priemonė: Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą**																
.....																		
1.2		**Tikslas. Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui**																
1.2.1		**Uždavinys. Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas**																
1.2.1.1		**Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones**																
.....																		
1.2.1.2		**Priemonė: Vystyti vietinius kelius**																
1.2.1.2.1		Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	2.200.440,00	211.242,00			231.050,00	1.758.148,00		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.2		Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	6.380.846,17	555.179,04			3.845.065,88	1.980.601,25		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.3		Eismo saugumo priemonių diegimas Klaipėdos rajono seniūnijose	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	06.2.1-TID-R-511	R		503.648,53	75.547,28				428.101,25		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.4		Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	6.2.1-TID-R-511	R		327.724,74	61.290,26			24.579,35	241.855,13		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.5		Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako	PMSA	SM	Palangos meistas	6.2.1-TID-R-511	R		123.639,22	18.546,73				105.092,49		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.6		Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	478.233,00	71.735,00				406.498,00		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.7		Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R		176.224,00	26.434,00				149.790,00		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.8		Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K.Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R	ITI	1.708.758,00	343.461,00				1.365.297,00		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.2.9		Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas. II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R		429.669,26	64.450,39				365.218,87		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.3		**Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parką**																
1.2.1.3.1		Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		387.200,00	88.300,80				298.899,20		2017/03	2017/04	-2
1.2.1.3.2		Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	389.620,00	90.720,80				298.899,20		2017/03		
1.2.1.3.3		Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	387.200,00	88.300,80				298.899,20		2017/03	2017/07	-5
1.2.1.3.4		Skuodo rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	SRSA	SM	Skuodo rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		351.663,73	52.764,53				298.899,20		2017/03		
1.2.1.3.5		Šilutės autobusų parko atnaujinimas	ŠRSA	SM	Šilutės rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		350.349,20	51.450,00				298.899,20		2017/03	2017/07	-5
1.2.1.4		**Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus**																
1.2.1.4.1		Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	4.5.1.-TID-R-516	R	ITI	485.980,00	168.431,97				317.548,03		2016/12	2017/03	-4
1.2.1.4.2		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Užuovėjos gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste	KRSA	SM	Gargždų miestas	4.5.1.-TID-R-516	R		317.709,52	174.990,75				142.718,77		2016/12	2017/03	-4
1.2.1.4.3		Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos miestas	4.5.1.-TID-R-516	R		149.542,04	31.643,54				117.898,50		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.4.4		Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vytauto g. Palangoje	PMSA	SM	Palangos miestas	4.5.1.-TID-R-516	R		113.529,15	36.591,38				76.937,77		2016/12	2017/01	-1

1.2.1.4.5		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos ,,Statybininkas" ir Skuodo miesto parke	SRSA	SM	Skuodo miestas	4.5.1.-TID-R-516	R		160.664,08	24.099,61				136.564,47		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.4.6		Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas	ŠRSA	SM	Šilutės raj. savivaldybė	4.5.1.-TID-R-516	R		250.000,00	21.407,90			107.280,64	121.311,46		2016/12	2017/01	-1
1.2.1.5		**Priemonė: Renovuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas**																
1.2.1.5.1		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	AB ,,Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		4.285.795,84				2.226.331,70	2.059.464,14		2016/06	2016/06	-1
1.2.1.5.2		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	AB ,,Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		13.893.154,40	2.341.000,00			3.918.301,08	7.633.853,32		2016/06	2016/06	-1
1.2.1.5.3		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	UAB „Kretingos vandenys"	AM	Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		3.754.852,17	777.585,80			777.585,80	2.199.680,57		2016/06	2016/06	-1
1.2.1.5.4		Nuotekų siurblinės Nr. 4, Vytauto g. 1A ir spaudiminių linijų rekonstrukcija	UAB „Palangos vandenys"	AM	Palangos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		330.771,00	195.386,00				135.385,00		2016/06	2016/06	-1
1.2.1.5.5		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	UAB ,,Šilutės vandenys"	AM	Šilutės miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		5.490.605,52				2.299.983,87	3.190.621,65		2016/06	2016/06	-1
1.2.1.5.6		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (II etapas)	AB ,,Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas ir rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	2.854.508,54				933.565,77	1.920.942,77		2017/08		
1.2.1.5.7		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Darbėnų miestelyje, Kretingos r.	UAB „Kretingos vandenys"		Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	450.000,00	225.000,00				225.000,00		2017/08		
1.2.1.5.8		Neringos vandentiekio tinklų rekonstrukcija Preiloje ir nuotekų tinklų plėtra Juodkrantėje	UAB ,,Neringos vanduo"	AM	Neringos savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	290.500,00	43.575,00				246.925,00		2017/08		
1.2.1.6		**Priemonė: Tvarkyti paviršinių nuotekų sistemas**																
1.2.1.6.1		Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	AB ,,Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05-1.1-APVA-R-007	R	ITI	7.406.883,27	1.204.074,62				6.202.808,65		2016/06	2016/06	0
1.2.1.7		**Priemonė: Plėtoti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę**																
1.2.1.7.1		Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"	AM	Klaipėdos miestas, Kretingos rajonas, Neringa, Skuodo rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		7.165.040,96	931.878,30		304.680,85		5.928.481,81		2016/12	2016/12	-1
1.2.1.7.2		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.534.035,87	230.105,38				1.303.930,49		2016/12	2016/12	-1
1.2.1.7.3		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste	PMSA	AM	Palangos miestas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.006.962,21	422.155,57				584.806,64		2016/12	2016/12	-1
1.2.1.7.4		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.212.499,00	181.875,00				1.030.624,00		2016/12	2016/12	-1
1.2.1.8		**Priemonė: Plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą**																
1.2.1.8.1		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse	KrRSA	ŪM	Kretingos rajonas, Palangos miestas	05.4.1-LVPA-R-821	R		138.815,68	20.822,35				117.993,33		2016/09	2016/09	-1
1.2.1.8.2		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje	KRSA	ŪM	Klaipėdos rajonas, Klaipėdos miestas, Šilutės rajonas, Neringa	05.4.1-LVPA-R-821	R		277.631,38	41.644,71				235.986,67		2017/01	2017/02	-2
1.2.1.8.3		Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas	KMSA	ŪM	Klaipėdos regiono savivaldybės	05.4.1-LVPA-R-821	R		681.458,82	102.218,82				579.240,00		2017/07	2017/07	-1
1.2.2		**Uždavinys. Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos priemones, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių išteklių naudojimą**																
1.2.2.1		**Priemonė: Tvarkyti ir atkurti natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus elementus**																
1.2.2.1.1		Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas	KMSA	AM	Klaipėdos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		321.559,76	48.233,96				273.325,80		2016/10	2016/10	-1
1.2.2.1.2		Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		516.952,88	77.704,56				439.248,32		2016/10	2017/02	-5
1.2.2.1.3		Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	KrRSA	AM	Kretingos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		464.003,87	69.600,59				394.403,28		2016/10	2016/10	-1
1.2.2.1.4		Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas	NMSA	AM	Neringa	05.5.1-APVA-R-019	R		554.117,65	83.117,65				471.000,00		2016/10	2016/10	-1
1.2.2.1.5		Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimas	PMSA	AM	Palangos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		82.353,00	12.353,00				70.000,00		2016/10	2016/10	-1
1.2.2.1.6		Skuodo miesto parko sutavrkymas	SRSA	AM	Skuodo rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		268.619,00	40.293,20				228.325,80		2016/10	2016/10	-1
1.2.2.1.7		Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		333.324,47	49.998,67				283.325,80		2016/10	2016/10	-1
1.2.3		**Uždavinys. Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms**																
1.2.3.1		**Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus**																
1.2.3.1.1		Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4)	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	1.202.078,88	157.312,00			23.000,00	1.021.766,88		2016/12	2016/12	-1
1.2.3.1.2		Koplyčios-mauzoliejaus (MC 31052) restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		46.564,75	10.373,76				36.190,99		2016/12	2016/12	-1
1.2.3.1.3		I. Simonaitytės memorialinio muziejaus aktualizavimas	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		108.849,48	18.849,48				90.000,00		2016/12	2016/12	-1

1.2.3.1.4		Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	KrRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		228.818,63	34.323,00				194.495,63		2016/12	2016/12	-1
1.2.3.1.5		Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms	Nidos evangelikų liuteronų parapija	KM	Neringa	05.4.1-CPVA-R-302	R		126.517,39	18.977,61				107.539,78		2016/12	2016/12	-1
1.2.3.1.6		Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms (Palangos bažnyčia)	PMSA	KM	Palangos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R		157.543,18	55.581,70				101.961,48		2016/12	2016/12	-1
1.2.3.1.7		Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	SRSA	KM	Skuodo miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	319.165,00	47.875,00				271.290,00		2017/10	2017/10	0
1.2.3.1.8		Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas viešiems kultūros poreikiams	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.-CPVA-R-302	R	ITI	452.832,00	67.925,00				384.907,00		2016/12	2016/12	-1
1.2.3.1.9		Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) restauravimas	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI rez.	678.900,00	101.800,00				577.100,00		2017/12		
1.2.3.1.10		Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	KRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R	rez.	3.273.879,00	245.540,00				3.028.339,00		2017/12		
2.1.2.2		**Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą**																
2.1.2.2.1		Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" filialas-naujos galimybės mažiems ir dideliems	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	1.409.955,00	211.493,00				1.198.462,00		2016/12	2016/12	0
2.1.2.2.2		Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)	Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	588.235,29			88.235,29		500.000,00		2016/12	2016/12	0
2.1.2.2.3		Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	813.998,00	122.100,00				691.898,00		2016/11	2016/12	-1
2.		**Prioritetas. Aukšta gyvenimo kokybė**																
2.1		**Tikslas. Pagerinti viešąjį valdymą savivaldybėse**																
2.1.1		**Uždavinys. Padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir stiprinti institucinius gebėjimus**																
2.1.1.1		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
.....																		
2.1.1.2		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
2.1.1.2.1		Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	KrRsa	VRM	Kretingos rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybių administracijos	10.1.3-ESFA-R-920	R		1.289.691,76	193.453,76				1.096.238,00		2017/10	2017/11	-2
2.1.1.2.2		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		311.900,00	46.785,00				265.115,00		2017/12	2017/10	–
2.1.1.2.3		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste II etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		158.688,24	23.803,24				134.885,00		2018/12		
2.1.1.2.4		**P**aslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokynės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	VRM	Šilutės raj. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		285.943,00	42.891,00				243.052,00		2017/08	2017/10	-3
2.2		**Tikslas. Pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei**																
2.2.1		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių ugdymo ir švietimo paslaugas**																
2.2.1.1		**Priemonė: Didinti mokyklų tinklo efektyvumą**																
2.2.1.1.1		Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		1.221.172,19	102.820,66	90.677,15			1.027.674,38		2017/08	2017/07	–
2.2.1.1.2		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		537.346,12	40.301,00	40.300,95			456.744,17		2017/09	2017/09	-1
2.2.1.1.3		Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		456.744,17	34.255,82	34.255,81			388.232,54		2017/08	2017/08	-1
2.2.1.1.4		Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		161.203,82	12.090,29	12.090,28			137.023,25		2017/09	2017/07	–
2.2.1.1.5		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		242.065,28	18.394,99	18.135,42			205.534,87		2017/07	2017/07	-1
2.2.1.1.6		Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.974,00	23.173,05	23.173,05			262.627,90		2017/07	2017/07	-1
2.2.1.1.7		Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.973,98	23.173,05	23.173,04			262.627,89		2017/07	2017/07	-1
2.2.1.2		**Priemonė: Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą**																
2.2.1.2.1		Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-705	R		1.369.734,33	490.658,90	71.276,38			807.799,05		2017/10	2017/10	-1
2.2.1.2.2		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		290.158,46	21.761,89	21.761,88			246.634,69		2017/10	2017/10	-1

2.2.1.2.3		Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas"	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		245.954,20	18.446,57	18.446,56			209.061,07		2017/10	2017/10	-1
2.2.1.2.4		Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-705	R		176.470,59	13.235,30	13.235,29			150.000,00		2017/10	2017/10	-1
2.2.1.2.5		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		192.411,61	29.176,32	13.235,29			150.000,00		2017/10	2017/10	-1
2.2.1.2.6		Šilutės lopšelio-darželio "Gintarėlis" infrastruktūros modernizavimas	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		256.191,99	19.214,41	19.214,39			217.763,19		2017/10	2017/10	-1
2.2.1.3		**Priemonė: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą**																
2.2.1.3.1		Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	707.430,00	159.680,00				547.750,00		2017/05	2017/05	-1
2.2.1.3.2		Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		155.388,61	23.362,60				132.026,01		2017/05	2017/04	–
2.2.1.3.3		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		157.489,23	23.623,39				133.865,84		2017/05	2017/04	–
2.2.1.3.4		Palangos miesto S.Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-725	R		78.918,93	11.837,84				67.081,09		2017/05	2017/04	–
2.2.1.3.5		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		66.017,58	9.902,64				56.114,94		2017/05	2017/04	–
2.2.1.3.6		Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		132.877,79	19.931,67				112.946,12		2017/05	2017/04	–
2.2.2		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių sveikatos priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę**																
2.2.2.1		**Priemonė: Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją**																
2.2.2.1.1		Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas	KMSA	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		415.498,58	31.162,43	31.162,43			353.173,72		2018/03	2018/03	–
2.2.2.1.2		Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone	KRSA	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		165.062,51	12.379,69	12.379,69			140.303,13		2018/03	2018/03	–
2.2.2.1.3		Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė	KrRsa	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		123.414,70	9.256,11	9.256,09			104.902,50		2018/03	2018/03	–
2.2.2.1.4		Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje	NMSA	SAM	Neringos savivaldybė	08.4.2-ESFA-R-630	R		31.552,26	2.366,42	2.366,42			26.819,42		2018/03	2018/03	–
2.2.2.1.5		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SAM	Palangos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		63.550,37	4.766,28	4.766,28			54.017,81		2018/03	2018/03	–
2.2.2.1.6		Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		69.011,19	5.175,84	5.175,84			58.659,51		2018/03	2018/03	–
2.2.2.1.7		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		126.896,37	9.517,23	9.517,23			107.861,91		2018/03	2018/03	–
2.2.2.2		**Priemonė: Gerinti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą**																
2.2.2.2.1		Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)	VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-615	R		61.528,52		3.879,61		13.680,00	43.968,91		2018/03	2018/03	–
2.2.2.2.2		Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo pieinamumą pacientams, įgyvendinimas	VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		23.994,33	8.700,00	1.240,08			14.054,25		2018/03	2018/03	–
2.2.2.2.3		Paslaugų teikimas besigydantiesiems tuberkulioze DOTS kabinete	Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		12.282,49	921,19	921,18			10.440,12		2018/03	2018/03	–
2.2.2.2.4		Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams besigydantiems tuberkulioze DOTS kabinete	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		7.558,28	566,88	566,87			6.424,53		2018/03	2018/03	–
2.2.2.2.5		Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		31.414,34		2.356,07		2.356,08	26.702,19		2018/03	2018/03	–
2.2.3		**Uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir didinti prieinamumą, gerinti paslaugų kokybę**																
2.2.3.1		**Priemonė: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą**																
2.2.3.1.1		Laikino apnakvindinimo namų steigimas	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	619.678,15	116.874,54				502.803,61		2016/12	2016/12	-1
2.2.3.1.2		Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	292.448,65	56.712,26				235.736,39		2016/12	2016/12	-1
2.2.3.1.3		Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		711.615,00	329.348,30				382.266,70		2016/12	2016/12	-1
2.2.3.1.4		Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		320.951,15	48.142,68				272.808,47		2016/10	2016/10	-1
2.2.3.1.5		Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R		273.476,08	41.021,42				232.454,66		2016/10	2016/10	-1
2.2.3.1.6		Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.1-CPVA-R-407	R		337.548,44	50.632,27				286.916,17		2016/10	2016/12	-3
2.2.3.2		**Priemonė: Plėtoti socialinio būsto fondą**																
2.2.3.2.1		Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1, Rambyno 14a	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		4.585.809,76	729.932,76				3.855.877,00		2016/03	2016/04	-2
2.2.3.2.2		Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		599.311,00	89.899,00				509.412,00		2016/03	2016/04	-2

2.2.3.2.3		Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		530.712,00	79.607,00				451.105,00		2016/03	2016/04	-2
2.2.3.2.4		Socialinio būsto statyba	NMSA	SADM	Neringos savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		214.812,00	32.222,00				182.590,00		2016/03	2016/04	-2
2.2.3.2.5		Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		270.771,77	40.615,77				230.156,00		2016/03	2016/03	-1
2.2.3.2.6		Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SADM	Skuodo miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		193.150,59	28.972,59				164.178,00		2016/03	2016/03	-1
2.2.3.2.7		Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		803.288,24	120.493,24				682.795,00		2016/03	2016/04	-2
								Iš viso:	**149.884.131,66**	**19.515.806,13**	**4.748.033,97**	**392.916,14**	**13.469.214,40**	**111.758.161,01**				

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos.

**R – regiono projektas, V – valstybės projektas, KT – projektas, atrinktas kitu atrankos būdu.

*** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą, RSP – regioninės svarbos projektas.

**** Unikalus numeris sudaromas iš kodų, nurodytų šio priedo 2–4 punktuose, pvz., R02-9904-310000-1222 – regiono kodas (R02), ministerijos kodas – (9), priemonės kodo paskutiniai trys skaičiai – (904) (pagal ministerijų patvirtintų priemonių įgyvendinimo planus, išskyrus Žemės ūkio ministeriją, kurios atveju naudojami priemonės kodo pirmi trys simboliai (M raidė ir priemonės numeris Kaimo plėtros programoje). Kai nenumatoma naudoti Europos Sąjungos lėšų, visais atvejais vietoj priemonės kodo įrašoma – (000), pirmos veiklos kodas – (31), antros veiklos kodas – (00), trečios veiklos kodas – (00) ir bet koks keturženklis skaičius, kuris negali kartotis.

3 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai*.

Požymiai									Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)							Projektų paraiškų pateikimas įgyvendinančiajai institucijai		
Nr.	Unikalus numeris	Projektas	Pareiškėjas / projekto vykdytojas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V/KT	ITI, RSP	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Kita tarptautinė finansinė parama	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)	Vėlavimas (mėnesiais)
1.		**Prioritetas. Tvarus ir integralus ekonominis augimas**																
1.1		**Tikslas. Sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo dispropocijos, užtikrinti tolygią ir tvaarią regiono plėtrą**																
1.1.1		**Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas regione**																
1.1.1.1		**Priemonė: Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą**																
1.1.1.1.1		Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	6.053.060,00	453.980,00	453.980,00			5.145.100,00		2017/09		
1.1.1.1.2		Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	4.097.280,00	307.300,00	307.300,00			3.482.680,00		2017/10	2017/10	0
1.1.1.1.3		Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.768.906,00	207.668,00	207.668,00			2.353.570,00		2019/03		
1.1.1.1.4		Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.110,00	108.610,00	108.610,00			1.230.890,00		2019/03		
1.1.1.1.5		Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.362.920,00	102.220,00	102.220,00			1.158.480,00		2016/09	2016/09	-1
1.1.1.1.6		Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.537.550,00	115.320,00	115.320,00			1.306.910,00		2018/08		
1.1.1.1.7		Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	945.520,00	70.910,00	70.910,00			803.700,00		2018/07		
1.1.1.1.8		Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.935,00	108.670,00	108.670,00			1.231.595,00		2017/09	2017/09	-1
1.1.1.1.9		Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	973.820,00	73.040,00	73.040,00			827.740,00		2017/09	2017/09	-1
1.1.1.1.10		Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1.-CPVA-V-906	V	ITI	15.772.939,59	3.188.021,59	1.020.399,00			11.564.519,00		2016/09		
1.1.1.1.11		Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.923.892,00	144.292,00	144.292,00			1.635.308,00		2017/10	2017/10	0
1.1.1.1.12		Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.891.950,00	216.900,00	216.900,00			2.458.150,00		2019/12		
1.1.1.1.13		Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.874.590,00	140.594,00	140.594,00			1.593.402,00		2019/10		
1.1.1.2		**Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą**																
1.1.1.2.1		Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	3.185.820,00	238.937,00	238.936,00			2.707.947,00		2017/06	2017/06	-1
1.1.1.2.2		Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	289.620,00	21.722,00	21.721,00			246.177,00		2016/12	2016/12	0
1.1.1.2.3		Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	419.949,00	31.497,00	31.496,00			356.956,00		2017/11	2017/11	-1
1.1.1.2.4		Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (kartu panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	2.693.466,00	202.011,00	202.009,00			2.289.446,00		2017/10		
1.1.1.2.5		Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	347.544,00	26.067,00	26.065,00			295.412,00		2017/11	2017/11	-1
1.1.1.2.6		Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	1.304.600,00	97.845,00	97.845,00			1.108.910,00		2017/10		
1.1.1.3		**Priemonė: Skuodo rajono savivaldybės plėtra pereinamuoju laikotarpiu**																
1.1.1.3.1		Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	173.776,48	13.033,24	13.033,24			147.710,00		2016/05	2016/07	-2

1.1.1.3.2		Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	141.215,30	10.591,15	10.591,15			120.033,00		2016/05	2016/07	-3
1.1.2		**Uždavinys. Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo vietoves**																
1.1.2.1		**Priemonė: Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves**																
1.1.2.1.1		Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/03		
1.1.2.1.2		Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams	KRSA	VRM	Vėžaičių miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/03		
1.1.2.1.3		Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Salantų miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2017/10	2017/10	0
1.1.2.1.4		Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Darbėnų miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2017/12	2017/10	–
1.1.2.1.5		Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Kūlupėnų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2017/12	2017/10	–
1.1.2.1.6		Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas	SRSA	VRM	Mosėdžio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/04		
1.1.2.1.7		Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Švėkšnos miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2018/02	2017/10	–
1.1.2.1.8		Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Rusnės miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.362,36	60.327,18	60.327,18			683.708,00		2017/08	2017/07	–
1.1.2.1.9		Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Ž.Naumiesčio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2018/02		
1.1.2.1.10		Priekulės Vingio parko sutvarkymas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	580.000,00	43.500,00	43.500,00			493.000,00		2016/09		
1.1.2.1.11		Vydmantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Vydmantų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2016/05		
1.1.2.2		**Priemonė: Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą**																
.....																		
1.2		**Tikslas. Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui**																
1.2.1		**Uždavinys. Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas**																
1.2.1.1		**Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones**																
.....																		
1.2.1.2		**Priemonė: Vystyti vietinius kelius**																
1.2.1.2.1		Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	2.200.440,00	211.242,00			231.050,00	1.758.148,00		2018/06		
1.2.1.2.2		Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	6.380.846,17	555.179,04			3.845.065,88	1.980.601,25		2017/03	2017/12	-9
1.2.1.2.3		Eismo saugumo priemonių diegimas Klaipėdos rajono seniūnijose	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	06.2.1-TID-R-511	R		503.648,53	75.547,28				428.101,25		2017/04		
1.2.1.2.4		Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	6.2.1-TID-R-511	R		327.724,74	61.290,26			24.579,35	241.855,13		2017/05	2017/09	-5
1.2.1.2.5		Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako	PMSA	SM	Palangos meistas	6.2.1-TID-R-511	R		123.639,22	18.546,73				105.092,49		2017/04		
1.2.1.2.6		Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	478.233,00	71.735,00				406.498,00		2017/03	2017/04	-1
1.2.1.2.7		Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R		176.224,00	26.434,00				149.790,00		2017/06	2017/08	-3
1.2.1.2.8		Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K.Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrenginat modernias eismo saugos priemones	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R	ITI	1.708.758,00	343.461,00				1.365.297,00		2017/07		
1.2.1.2.9		Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas. II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R		429.669,26	64.450,39				365.218,87		2018/01	2018/03	-3
1.2.1.3		**Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parką**																
1.2.1.3.1		Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		387.200,00	88.300,80				298.899,20		2017/09		
1.2.1.3.2		Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	389.620,00	90.720,80				298.899,20		2017/09		
1.2.1.3.3		Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	387.200,00	88.300,80				298.899,20		2017/09		
1.2.1.3.4		Skuodo rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	SRSA	SM	Skuodo rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		351.663,73	52.764,53				298.899,20		2017/09		
1.2.1.3.5		Šilutės autobusų parko atnaujinimas	ŠRSA	SM	Šilutės rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		350.349,20	51.450,00				298.899,20		2017/09		
1.2.1.4		**Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus**																
1.2.1.4.1		Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	04.5.1-TID-R-516	R	ITI	485.980,00	168.431,97				317.548,03		2017/08		
1.2.1.4.2		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Užuovėjos gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste	KRSA	SM	Gargždų miestas	04.5.1-TID-R-516	R		317.709,52	174.990,75				142.718,77		2017/04		
1.2.1.4.3		Pesčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		149.542,04	31.643,54				117.898,50		2017/07		

1.2.1.4.4		Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vytauto g. Palangoje	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		113.529,15	36.591,38				76.937,77		2018/02		
1.2.1.4.5		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos ,,Statybininkas" ir Skuodo miesto parke	SRSA	SM	Skuodo miestas	04.5.1-TID-R-516	R		160.664,08	24.099,61				136.564,47		2017/11	2018/03	-5
1.2.1.4.6		Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas	ŠRSA	SM	Šilutės raj. savivaldybė	04.5.1-TID-R-516	R		250.000,00	21.407,90			107.280,64	121.311,46		2017/08		
1.2.1.5		**Priemonė: Renovuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas**																
1.2.1.5.1		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		4.285.795,84				2.226.331,70	2.059.464,14		2016/10	2016/11	-1
1.2.1.5.2		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		13.893.154,40	2.341.000,00			3.918.301,08	7.633.853,32		2016/09	2016/11	-2
1.2.1.5.3		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	UAB „Kretingos vandenys"	AM	Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		3.754.852,17	777.585,80			777.585,80	2.199.680,57		2016/10	2016/12	-2
1.2.1.5.4		Nuotekų siurblinės Nr. 4, Vytauto g. 1A ir spaudiminių linijų rekonstrukcija	UAB „Palangos vandenys"	AM	Palangos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		330.771,00	195.386,00				135.385,00		2016/10	2016/10	0
1.2.1.5.5		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	UAB „Šilutės vandenys"	AM	Šilutės miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		5.490.605,52				2.299.983,87	3.190.621,65		2016/10	2016/10	-1
1.2.1.5.6		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (II etapas)	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas ir rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	2.854.508,54				933.565,77	1.920.942,77		2017/10		
1.2.1.5.7		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Darbėnų miestelyje, Kretingos r.	UAB „Kretingos vandenys"		Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	450.000,00	225.000,00				225.000,00		2017/10		
1.2.1.5.8		Neringos vandentiekio tinklų rekonstrukcija Preiloje ir nuotekų tinklų plėtra Juodkrantėje	UAB „Neringos vanduo"	AM	Neringos savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	290.500,00	43.575,00				246.925,00		2017/10		
1.2.1.6		**Priemonė: Tvarkyti paviršinių nuotekų sistemas**																
1.2.1.6.1		Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05-1.1-APVA-R-007	R	PPI	7.406.883,27	1.204.074,62				6.202.808,65		2016/12	2016/12	-1
1.2.1.7		**Priemonė: Plėtoti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę**																
1.2.1.7.1		Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"	AM	Klaipėdos miestas, Kretingos rajonas, Neringa, Skuodo rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		7.165.040,96	931.878,30		304.680,85		5.928.481,81		2017/06	2017/05	–
1.2.1.7.2		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.534.035,87	230.105,38				1.303.930,49		2017/06	2017/06	0
1.2.1.7.3		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste	PMSA	AM	Palangos miestas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.006.962,21	422.155,57				584.806,64		2017/06	2017/06	0
1.2.1.7.4		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.212.499,00	181.875,00				1.030.624,00		2017/06	2017/03	–
1.2.1.8		**Priemonė: Plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą**																
1.2.1.8.1		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse	KrRSA	ŪM	Kretingos rajonas, Palangos miestas	05.4.1-LVPA-R-821	R		138.815,68	20.822,35				117.993,33		2016/11	2016/12	-1
1.2.1.8.2		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje	KRSA	ŪM	Klaipėdos rajonas, Klaipėdos miestas, Šilutės rajonas, Neringa	05.4.1-LVPA-R-821	R		277.631,38	41.644,71				235.986,67		2017/03	2017/03	-1
1.2.1.8.3		Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas	KMSA	ŪM	Klaipėdos regiono savivaldybės	05.4.1-LVPA-R-821	R		681.458,82	102.218,82				579.240,00		2017/10	2017/10	-1
1.2.2		**Uždavinys. Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos priemones, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių išteklių naudojimą**																
1.2.2.1		**Priemonė: Tvarkyti ir atkurti natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus elementus**																
1.2.2.1.1		Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas	KMSA	AM	Klaipėdos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		321.559,76	48.233,96				273.325,80		2017/03	2017/04	-1
1.2.2.1.2		Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		516.952,88	77.704,56				439.248,32		2017/07		
1.2.2.1.3		Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	KrRSA	AM	Kretingos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		464.003,87	69.600,59				394.403,28		2017/03	2017/08	-6
1.2.2.1.4		Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas	NMSA	AM	Neringa	05.5.1-APVA-R-019	R		554.117,65	83.117,65				471.000,00		2017/05	2017/04	–
1.2.2.1.5		Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimas	PMSA	AM	Palangos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		82.353,00	12.353,00				70.000,00		2017/04		
1.2.2.1.6		Skuodo miesto parko sutvarkymas	SRSA	AM	Skuodo rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		268.619,00	40.293,20				228.325,80		2017/04	2017/04	-1
1.2.2.1.7		Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		333.324,47	49.998,67				283.325,80		2017/02	2017/08	-6
1.2.3		**Uždavinys. Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms**																
1.2.3.1		**Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus**																
1.2.3.1.1		Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4)	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	PPI	1.202.078,88	157.312,00			23.000,00	1.021.766,88		2017/04	2017/10	-6
1.2.3.1.2		Koplyčios-mauzoliejaus (MC 31052) restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		46.564,75	10.373,76				36.190,99		2017/02		
1.2.3.1.3		I. Simonaitytės memorialinio muziejaus aktualizavimas	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		108.849,48	18.849,48				90.000,00		2018/02	2017/08	–

1.2.3.1.4		Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	KrRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		228.818,63	34.323,00				194.495,63		2017/03	2017/04	-1
1.2.3.1.5		Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms	Nidos evangelikų liuteronų parapija	KM	Neringa	05.4.1-CPVA-R-302	R		126.517,39	18.977,61				107.539,78		2017/08	2017/08	-1
1.2.3.1.6		Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms (Palangos bažnyčia)	PMSA	KM	Palangos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R		157.543,18	55.581,70				101.961,48		2017/06	2017/02	–
1.2.3.1.7		Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	SRSA	KM	Skuodo miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	319.165,00	47.875,00				271.290,00		2017/11	2018/03	-5
1.2.3.1.8		Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas viešiems kultūros poreikiams	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.-CPVA-R-302	R	ITI	452.832,00	67.925,00				384.907,00		2017/01	2017/03	-2
1.2.3.1.9		Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) restauravimas	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI rez.	678.900,00	101.800,00				577.100,00		2018/03		
1.2.3.1.10		Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	KRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R	rez.	3.273.879,00	245.540,00				3.028.339,00		2018/03		
2.1.2.2		**Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą**																
2.1.2.2.1		Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" filialas-naujos galimybės mažiems ir dideliems	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	1.409.955,00	211.493,00				1.198.462,00		2017/09	2017/10	-1
2.1.2.2.2		Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)	Maženiųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	588.235,29			88.235,29		500.000,00		2017/09	2017/10	-1
2.1.2.2.3		Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	813.998,00	122.100,00				691.898,00		2016/12	2017/10	-11
2.		**Prioritetas. Aukšta gyvenimo kokybė**																
2.1		**Tikslas. Pagerinti viešąjį valdymą savivaldybėse**																
2.1.1		**Uždavinys. Padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir stiprinti institucinius gebėjimus**																
2.1.1.1		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
.....																		
2.1.1.2		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
2.1.1.2.1		Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	KrRsa	VRM	Kretingos rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybių administracijos	10.1.3-ESFA-R-920	R		1.289.691,76	193.453,76				1.096.238,00		2017/12	2017/11	–
2.1.1.2.2		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		311.900,00	46.785,00				265.115,00		2018/02	2018/02	-1
2.1.1.2.3		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste II etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		158.688,24	23.803,24				134.885,00		2019/02		
2.1.1.2.4		**P**aslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokynės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	VRM	Šilutės raj. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		285.943,00	42.891,00				243.052,00		2017/10	2017/11	-1
2.2		**Tikslas. Pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei**																
2.2.1		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių ugdymo ir švietimo paslaugas**																
2.2.1.1		**Priemonė: Didinti mokyklų tinklo efektyvumą**																
2.2.1.1.1		Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		1.221.172,19	102.820,66	90.677,15			1.027.674,38		2017/09	2017/10	-1
2.2.1.1.2		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		537.346,12	40.301,00	40.300,95			456.744,17		2017/10	2017/10	0
2.2.1.1.3		Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		456.744,17	34.255,82	34.255,81			388.232,54		2017/09	2017/09	0
2.2.1.1.4		Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		161.203,82	12.090,29	12.090,28			137.023,25		2017/10	2017/10	0
2.2.1.1.5		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		242.065,28	18.394,99	18.135,42			205.534,87		2017/09	2017/09	0
2.2.1.1.6		Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.974,00	23.173,05	23.173,05			262.627,90		2017/09	2017/09	0
2.2.1.1.7		Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.973,98	23.173,05	23.173,04			262.627,89		2017/09	2017/09	0
2.2.1.2		**Priemonė: Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą**																
2.2.1.2.1		Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-705	R		1.369.734,33	490.658,90	71.276,38			807.799,05		2017/12	2017/12	0
2.2.1.2.2		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		290.158,46	21.761,89	21.761,88			246.634,69		2017/12	2017/12	0
2.2.1.2.3		Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas"	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		245.954,20	18.446,57	18.446,56			209.061,07		2017/11	2017/11	-1
2.2.1.2.4		Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-705	R		176.470,59	13.235,30	13.235,29			150.000,00		2017/12	2017/12	0

2.2.1.2.5		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		192.411,61	29.176,32	13.235,29			150.000,00		2017/12	2017/12	0
2.2.1.2.6		Šilutės lopšelio-darželio "Gintarėlis" infrastruktūros modernizavimas	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		256.191,99	19.214,41	19.214,39			217.763,19		2017/12	2017/11	–
2.2.1.3		**Priemonė: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą**																
2.2.1.3.1		Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	707.430,00	159.680,00				547.750,00		2017/09	2017/10	-1
2.2.1.3.2		Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		155.388,61	23.362,60				132.026,01		2017/09	2017/09	-1
2.2.1.3.3		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		157.489,23	23.623,39				133.865,84		2017/11	2017/11	-1
2.2.1.3.4		Palangos miesto S.Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-725	R		78.918,93	11.837,84				67.081,09		2017/09	2017/09	-1
2.2.1.3.5		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		66.017,58	9.902,64				56.114,94		2017/09	2017/09	-1
2.2.1.3.6		Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		132.877,79	19.931,67				112.946,12		2017/10	2017/08	–
2.2.2		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių sveikatos priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę**																
2.2.2.1		**Priemonė: Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją**																
2.2.2.1.1		Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas	KMSA	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		415.498,58	31.162,43	31.162,43			353.173,72		2018/05		
2.2.2.1.2		Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone	KRSA	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		165.062,51	12.379,69	12.379,69			140.303,13		2018/05		
2.2.2.1.3		Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė	KrRsa	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		123.414,70	9.256,11	9.256,09			104.902,50		2018/05		
2.2.2.1.4		Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje	NMSA	SAM	Neringos savivaldybė	08.4.2-ESFA-R-630	R		31.552,26	2.366,42	2.366,42			26.819,42		2018/05		
2.2.2.1.5		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SAM	Palangos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		63.550,37	4.766,28	4.766,28			54.017,81		2018/05		
2.2.2.1.6		Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		69.011,19	5.175,84	5.175,84			58.659,51		2018/05		
2.2.2.1.7		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		126.896,37	9.517,23	9.517,23			107.861,91		2018/05		
2.2.2.2		**Priemonė: Gerinti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą**																
2.2.2.2.1		Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)	VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-615	R		61.528,52		3.879,61		13.680,00	43.968,91		2018/05		
2.2.2.2.2		Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo pieinamumą pacientams, įgyvendinimas	VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		23.994,33	8.700,00	1.240,08			14.054,25		2018/05		
2.2.2.2.3		Paslaugų teikimas besigydantiesiems tuberkuliozę DOTS kabinete	Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		12.282,49	921,19	921,18			10.440,12		2018/05		
2.2.2.2.4		Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams besigydantiems tuberkuliozę DOTS kabinete	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		7.558,28	566,88	566,87			6.424,53		2018/05		
2.2.2.2.5		Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		31.414,34		2.356,07		2.356,08	26.702,19		2018/05		
2.2.3		**Uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir didinti prieinamumą, gerinti paslaugų kokybę**																
2.2.3.1		**Priemonė: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą**																
2.2.3.1.1		Laikino apnakvindinimo namų steigimas	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	619.678,15	116.874,54				502.803,61		2017/03	2017/02	–
2.2.3.1.2		Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	292.448,65	56.712,26				235.736,39		2017/03	2017/03	0
2.2.3.1.3		Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		711.615,00	329.348,30				382.266,70		2017/03		
2.2.3.1.4		Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		320.951,15	48.142,68				272.808,47		2017/01	2017/01	0
2.2.3.1.5		Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R		273.476,08	41.021,42				232.454,66		2017/01	2016/12	–
2.2.3.1.6		Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.1-CPVA-R-407	R		337.548,44	50.632,27				286.916,17		2016/12	2016/12	-1
2.2.3.2		**Priemonė: Plėtoti socialinio būsto fondą**																
2.2.3.2.1		Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1, Rambyno 14a	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		4.585.809,76	729.932,76				3.855.877,00		2016/06	2016/06	–
2.2.3.2.2		Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		599.311,00	89.899,00				509.412,00		2016/05	2016/06	-1
2.2.3.2.3		Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		530.712,00	79.607,00				451.105,00		2016/05	2016/07	-2
2.2.3.2.4		Socialinio būsto statyba	NMSA	SADM	Neringos savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		214.812,00	32.222,00				182.590,00		2016/05	2017/05	-13
2.2.3.2.5		Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		270.771,77	40.615,77				230.156,00		2016/05	2016/05	-1
2.2.3.2.6		Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SADM	Skuodo miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		193.150,59	28.972,59				164.178,00		2016/06	2016/06	–

2.2.3.2.7		Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		803.288,24	120.493,24				682.795,00		2016/06	2016/07	-2
								Iš viso:	**149.884.131,66**	**19.515.806,13**	**4.748.033,97**	**392.916,14**	**13.469.214,40**	**111.758.161,01**				

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos.

4 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų finansavimo sutarčių sudarymas*.

Požymiai									Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)							Projektų finansavimo sutarčių sudarymas		
Nr.	Unikalus numeris	Projektas	Pareiškėjas / projekto vykdytojas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V/KT	ITI, RSP	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Kita tarptautinė finansinė parama	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)	Vėlavimas (mėnesiais)
1.		**Prioritetas. Tvarus ir integralus ekonominis augimas**																
1.1		**Tikslas. Sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo dispropocijos, užtikrinti tolygią ir tvaarią regiono plėtrą**																
1.1.1		**Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas regione**																
1.1.1.1		**Priemonė: Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą**																
1.1.1.1.1		Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	6.053.060,00	453.980,00	453.980,00			5.145.100,00		2017/12		
1.1.1.1.2		Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	4.097.280,00	307.300,00	307.300,00			3.482.680,00		2017/12	2018/02	-3
1.1.1.1.3		Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.768.906,00	207.668,00	207.668,00			2.353.570,00		2019/07		
1.1.1.1.4		Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.110,00	108.610,00	108.610,00			1.230.890,00		2019/07		
1.1.1.1.5		Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.362.920,00	102.220,00	102.220,00			1.158.480,00		2017/01	2017/01	-1
1.1.1.1.6		Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.537.550,00	115.320,00	115.320,00			1.306.910,00		2019/01		
1.1.1.1.7		Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	945.520,00	70.910,00	70.910,00			803.700,00		2018/11		
1.1.1.1.8		Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.935,00	108.670,00	108.670,00			1.231.595,00		2018/01		
1.1.1.1.9		Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	973.820,00	73.040,00	73.040,00			827.740,00		2017/12	2017/12	-1
1.1.1.1.10		Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1.-CPVA-V-906	V	ITI	15.772.939,59	3.188.021,59	1.020.399,00			11.564.519,00		2017/03		
1.1.1.1.11		Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.923.892,00	144.292,00	144.292,00			1.635.308,00		2017/11		
1.1.1.1.12		Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.891.950,00	216.900,00	216.900,00			2.458.150,00		2019/01		
1.1.1.1.13		Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.874.590,00	140.594,00	140.594,00			1.593.402,00		2019/12		
1.1.1.2		**Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą**																
1.1.1.2.1		Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	3.185.820,00	238.937,00	238.936,00			2.707.947,00		2017/09		
1.1.1.2.2		Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	289.620,00	21.722,00	21.721,00			246.177,00		2017/03	2017/03	-1
1.1.1.2.3		Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	419.949,00	31.497,00	31.496,00			356.956,00		2018/02	2018/03	-1
1.1.1.2.4		Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (kartu panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	2.693.466,00	202.011,00	202.009,00			2.289.446,00		2017/12		
1.1.1.2.5		Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	347.544,00	26.067,00	26.065,00			295.412,00		2018/02		
1.1.1.2.6		Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	1.304.600,00	97.845,00	97.845,00			1.108.910,00		2017/12		
1.1.1.3		**Priemonė: Skuodo rajono savivaldybės plėtra pereinamuoju laikotarpiu**																
1.1.1.3.1		Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-V-903	R	ITI	173.776,48	13.033,24	13.033,24			147.710,00		2016/11	2016/09	–
1.1.1.3.2		Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-V-903	R	ITI	141.215,30	10.591,15	10.591,15			120.033,00		2016/11	2016/09	–
1.1.2		**Uždavinys. Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo vietoves**																
1.1.2.1		**Priemonė: Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves**																

1.1.2.1.1		Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/06		
1.1.2.1.2		Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams	KRSA	VRM	Vėžaičių miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/06		
1.1.2.1.3		Šalantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Šalantų miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/02		
1.1.2.1.4		Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Darbėnų miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/02		
1.1.2.1.5		Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Kūlupėnų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2018/02		
1.1.2.1.6		Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas	SRSA	VRM	Mosėdžio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2018/06		
1.1.2.1.7		Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Švėkšnos miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2018/04	2018/03	–
1.1.2.1.8		Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Rusnės miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.362,36	60.327,18	60.327,18			683.708,00		2017/10		
1.1.2.1.9		Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Ž.Naumiesčio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2017/04		
1.1.2.1.10		Priekulės Vingio parko sutvarkymas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	580.000,00	43.500,00	43.500,00			493.000,00		2017/02		
1.1.2.1.11		Vydmantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Vydmantų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2016/08		
1.1.2.2		**Priemonė: Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą**																
.....																		
1.2		**Tikslas. Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui**																
1.2.1		**Uždavinys. Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas**																
1.2.1.1		**Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones**																
.....																		
1.2.1.2		**Priemonė: Vystyti vietinius kelius**																
1.2.1.2.1		Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	2.200.440,00	211.242,00			231.050,00	1.758.148,00		2018/09		
1.2.1.2.2		Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	6.380.846,17	555.179,04			3.845.065,88	1.980.601,25		2017/06	2018/03	-10
1.2.1.2.3		Eismo saugumo priemonių diegimas Klaipėdos rajono seniūnijose	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	06.2.1-TID-R-511	R		503.648,53	75.547,28				428.101,25		2017/06		
1.2.1.2.4		Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	6.2.1-TID-R-511	R		327.724,74	61.290,26			24.579,35	241.855,13		2017/07	2018/01	-6
1.2.1.2.5		Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako	PMSA	SM	Palangos meistas	6.2.1-TID-R-511	R		123.639,22	18.546,73				105.092,49		2017/07		
1.2.1.2.6		Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	478.233,00	71.735,00				406.498,00		2017/06	2017/06	-1
1.2.1.2.7		Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R		176.224,00	26.434,00				149.790,00		2017/09	2017/12	-4
1.2.1.2.8		Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K.Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrenginat modernias eismo saugos priemones	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R	ITI	1.708.758,00	343.461,00				1.365.297,00		2017/09		
1.2.1.2.9		Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas. II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R		429.669,26	64.450,39				365.218,87		2018/03		
1.2.1.3		**Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parką**																
1.2.1.3.1		Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		387.200,00	88.300,80				298.899,20		2017/12		
1.2.1.3.2		Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	389.620,00	90.720,80				298.899,20		2017/12		
1.2.1.3.3		Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	387.200,00	88.300,80				298.899,20		2017/12		
1.2.1.3.4		Skuodo rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	SRSA	SM	Skuodo rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		351.663,73	52.764,53				298.899,20		2017/12		
1.2.1.3.5		Šilutės autobusų parko atnaujinimas	ŠRSA	SM	Šilutės rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		350.349,20	51.450,00				298.899,20		2017/12		
1.2.1.4		**Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus**																
1.2.1.4.1		Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	04.5.1-TID-R-516	R	ITI	485.980,00	168.431,97				317.548,03		2017/10		
1.2.1.4.2		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Užuovėjos gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste	KRSA	SM	Gargždų miestas	04.5.1-TID-R-516	R		317.709,52	174.990,75				142.718,77		2017/06		
1.2.1.4.3		Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		149.542,04	31.643,54				117.898,50		2017/10		
1.2.1.4.4		Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vytauto g. Palangoje	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		113.529,15	36.591,38				76.937,77		2018/05		
1.2.1.4.5		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas" ir Skuodo miesto parke	SRSA	SM	Skuodo miestas	04.5.1-TID-R-516	R		160.664,08	24.099,61				136.564,47		2018/02		
1.2.1.4.6		Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas	ŠRSA	SM	Šilutės raj. savivaldybė	04.5.1-TID-R-516	R		250.000,00	21.407,90			107.280,64	121.311,46		2017/10		
1.2.1.5		**Priemonė: Renovuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas**																
1.2.1.5.1		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		4.285.795,84				2.226.331,70	2.059.464,14		2016/12	2016/12	0
1.2.1.5.2		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		13.893.154,40	2.341.000,00			3.918.301,08	7.633.853,32		2016/11	2016/12	-2

1.2.1.5.3		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	UAB „Kretingos vandenys"	AM	Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		3.754.852,17	777.585,80			777.585,80	2.199.680,57		2016/12	2017/06	-6
1.2.1.5.4		Nuotekų siurblinės Nr. 4, Vytauto g. 1A ir spaudiminių linijų rekonstrukcija	UAB „Palangos [illegible]"	AM	Palangos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		330.771,00	195.386,00				135.385,00		2016/12	2016/12	-1
1.2.1.5.5		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	UAB „Šilutės vandenys"	AM	Šilutės miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		5.490.605,52				2.299.983,87	3.190.621,65		2016/12	2017/02	-2
1.2.1.5.6		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (II etapas)	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas ir rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	2.854.508,54				933.565,77	1.920.942,77		2017/12		
1.2.1.5.7		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Darbėnų miestelyje, Kretingos r.	UAB „Kretingos [illegible]"		Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	450.000,00	225.000,00				225.000,00		2017/12		
1.2.1.5.8		Neringos vandentiekio tinklų rekonstrukcija Preiloje ir nuotekų tinklų plėtra Juodkrantėje	UAB „Neringos vanduo"	AM	Neringos savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	290.500,00	43.575,00				246.925,00		2017/12		
1.2.1.6		**Priemonė: Tvarkyti paviršinių nuotekų sistemas**																
1.2.1.6.1		Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05-1.1-APVA-R-007	R	ITI	7.406.883,27	1.204.074,62				6.202.808,65		2017/03	2017/03	-1
1.2.1.7		**Priemonė: Plėtoti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę**																
1.2.1.7.1		Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"	AM	Klaipėdos miestas, Kretingos rajonas, Neringa, [illegible]	05.2.1-APVA-R-008	R		7.165.040,96	931.878,30		304.680,85		5.928.481,81		2017/09	2017/10	-2
1.2.1.7.2		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.534.035,87	230.105,38				1.303.930,49		2017/09	2017/11	-3
1.2.1.7.3		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste	PMSA	AM	Palangos miestas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.006.962,21	422.155,57				584.806,64		2017/09	2017/12	-4
1.2.1.7.4		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.212.499,00	181.875,00				1.030.624,00		2017/09	2017/10	-2
1.2.1.8		**Priemonė: Plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą**																
1.2.1.8.1		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse	KrRSA	ŪM	Kretingos rajonas, Palangos miestas	05.4.1-LVPA-R-821	R		138.815,68	20.822,35				117.993,33		2017/01	2017/03	-2
1.2.1.8.2		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje	KRSA	ŪM	Klaipėdos rajonas, Klaipėdos miestas, Šilutės rajonas, [illegible]	05.4.1-LVPA-R-821	R		277.631,38	41.644,71				235.986,67		2017/05	2017/07	-2
1.2.1.8.3		Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas	KMSA	ŪM	Klaipėdos regiono savivaldybės	05.4.1-LVPA-R-821	R		681.458,82	102.218,82				579.240,00		2017/12	2018/02	-2
1.2.2		**Uždavinys. Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos priemones, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių išteklių naudojimą**																
1.2.2.1		**Priemonė: Tvarkyti ir atkurti natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus elementus**																
1.2.2.1.1		Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas	KMSA	AM	Klaipėdos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		321.559,76	48.233,96				273.325,80		2017/06	2017/07	-2
1.2.2.1.2		Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		516.952,88	77.704,56				439.248,32		2017/10		
1.2.2.1.3		Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	KrRSA	AM	Kretingos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		464.003,87	69.600,59				394.403,28		2017/05	2018/02	-10
1.2.2.1.4		Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas	NMSA	AM	Neringa	05.5.1-APVA-R-019	R		554.117,65	83.117,65				471.000,00		2017/07	2017/08	-2
1.2.2.1.5		Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimas	PMSA	AM	Palangos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		82.353,00	12.353,00				70.000,00		2017/07		
1.2.2.1.6		Skuodo miesto parko sutavrkymas	SRSA	AM	Skuodo rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		268.619,00	40.293,20				228.325,80		2017/06	2017/07	-2
1.2.2.1.7		Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		333.324,47	49.998,67				283.325,80		2017/05	2017/11	-7
1.2.3		**Uždavinys. Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms**																
1.2.3.1		**Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus**																
1.2.3.1.1		Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4)	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	1.202.078,88	157.312,00			23.000,00	1.021.766,88		2017/06	2018/01	-8
1.2.3.1.2		Koplyčios-mauzoliejaus (MC 31052) restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		46.564,75	10.373,76				36.190,99		2017/04		
1.2.3.1.3		I. Simonaitytės memorialinio muziejaus aktualizavimas	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		108.849,48	18.849,48				90.000,00		2018/04	2018/01	–
1.2.3.1.4		Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	KrRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		228.818,63	34.323,00				194.495,63		2017/06	2017/07	-2
1.2.3.1.5		Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms	evangelikų liuteronų parapija	KM	Neringa	05.4.1-CPVA-R-302	R		126.517,39	18.977,61				107.539,78		2017/10	2017/12	-3
1.2.3.1.6		Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms (Palangos bažnyčia)	PMSA	KM	Palangos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R		157.543,18	55.581,70				101.961,48		2017/09	2017/06	–
1.2.3.1.7		Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	SRSA	KM	Skuodo miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	319.165,00	47.875,00				271.290,00		2018/01		
1.2.3.1.8		Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas viešiems kultūros poreikiams	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.-CPVA-R-302	R	ITI	452.832,00	67.925,00				384.907,00		2017/03	2017/06	-4
1.2.3.1.9		Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) restauravimas	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI rez.	678.900,00	101.800,00				577.100,00		2018/06		

1.2.3.1.10		Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	KRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R	rez.	3.273.879,00	245.540,00				3.028.339,00		2018/06		
2.1.2.2		**Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą**																
2.1.2.2.1		Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" filialas-naujos galimybės mažiems ir dideliems	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	1.409.955,00	211.493,00				1.198.462,00		2017/12	2018/03	-3
2.1.2.2.2		Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)	Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	588.235,29			88.235,29		500.000,00		2017/12		
2.1.2.2.3		Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	813.998,00	122.100,00				691.898,00		2017/03	2018/03	-12
2.		**Prioritetas. Aukšta gyvenimo kokybė**																
2.1		**Tikslas. Pagerinti viešąjį valdymą savivaldybėse**																
2.1.1		**Uždavinys. Padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir stiprinti institucinius gebėjimus**																
2.1.1.1		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
.....																		
2.1.1.2		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
2.1.1.2.1		Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	KrRsa	VRM	Kretingos rajono, Klaipėdos	10.1.3-ESFA-R-920	R		1.289.691,76	193.453,76				1.096.238,00		2018/02	2018/03	-1
2.1.1.2.2		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		311.900,00	46.785,00				265.115,00		2018/05		
2.1.1.2.3		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste II etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		158.688,24	23.803,24				134.885,00		2019/05		
2.1.1.2.4		**P**aslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokynės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	VRM	Šilutės raj. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		285.943,00	42.891,00				243.052,00		2017/12	2018/02	-2
2.2		**Tikslas. Pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei**																
2.2.1		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių ugdymo ir švietimo paslaugas**																
2.2.1.1		**Priemonė: Didinti mokyklų tinklo efektyvumą**																
2.2.1.1.1		Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		1.221.172,19	102.820,66	90.677,15			1.027.674,38		2018/01	2018/02	-2
2.2.1.1.2		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		537.346,12	40.301,00	40.300,95			456.744,17		2018/01	2018/02	-1
2.2.1.1.3		Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		456.744,17	34.255,82	34.255,81			388.232,54		2017/11	2018/02	-3
2.2.1.1.4		Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		161.203,82	12.090,29	12.090,28			137.023,25		2017/12	2018/02	-2
2.2.1.1.5		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		242.065,28	18.394,99	18.135,42			205.534,87		2017/11	2018/01	-3
2.2.1.1.6		Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.974,00	23.173,05	23.173,05			262.627,90		2017/12	2018/01	-2
2.2.1.1.7		Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.973,98	23.173,05	23.173,04			262.627,89		2017/12	2018/01	-2
2.2.1.2		**Priemonė: Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą**																
2.2.1.2.1		Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-705	R		1.369.734,33	490.658,90	71.276,38			807.799,05		2018/03		
2.2.1.2.2		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		290.158,46	21.761,89	21.761,88			246.634,69		2018/03	2018/03	-1
2.2.1.2.3		Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas"	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		245.954,20	18.446,57	18.446,56			209.061,07		2018/01		
2.2.1.2.4		Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-705	R		176.470,59	13.235,30	13.235,29			150.000,00		2018/01	2018/03	-2
2.2.1.2.5		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		192.411,61	29.176,32	13.235,29			150.000,00		2018/03		
2.2.1.2.6		Šilutės lopšelio-darželio "Gintarėlis" infrastruktūros modernizavimas	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		256.191,99	19.214,41	19.214,39			217.763,19		2018/02	2018/03	-1
2.2.1.3		**Priemonė: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą**																
2.2.1.3.1		Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	707.430,00	159.680,00				547.750,00		2018/01	2018/01	-1
2.2.1.3.2		Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		155.388,61	23.362,60				132.026,01		2017/12	2018/01	-1
2.2.1.3.3		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		157.489,23	23.623,39				133.865,84		2018/02		
2.2.1.3.4		Palangos miesto S.Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-725	R		78.918,93	11.837,84				67.081,09		2017/12	2017/12	-1
2.2.1.3.5		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		66.017,58	9.902,64				56.114,94		2017/11	2017/12	-2
2.2.1.3.6		Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		132.877,79	19.931,67				112.946,12		2017/12	2017/12	-1
2.2.2		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių sveikatos priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę**																

2.2.2.1		**Priemonė: Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją**																
2.2.2.1.1		Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas	KMSA	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		415.498,58	31.162,43	31.162,43			353.173,72		2018/07		
2.2.2.1.2		Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone	KRSA	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		165.062,51	12.379,69	12.379,69			140.303,13		2018/07		
2.2.2.1.3		Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė	KrRsa	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		123.414,70	9.256,11	9.256,09			104.902,50		2018/07		
2.2.2.1.4		Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje	NMSA	SAM	Neringos savivaldybė	08.4.2-ESFA-R-630	R		31.552,26	2.366,42	2.366,42			26.819,42		2018/07		
2.2.2.1.5		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SAM	Palangos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		63.550,37	4.766,28	4.766,28			54.017,81		2018/07		
2.2.2.1.6		Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		69.011,19	5.175,84	5.175,84			58.659,51		2018/07		
2.2.2.1.7		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		126.896,37	9.517,23	9.517,23			107.861,91		2018/07		
2.2.2.2		**Priemonė: Gerinti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą**																
2.2.2.2.1		Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkuliozė sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)	VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-615	R		61.528,52		3.879,61		13.680,00	43.968,91		2018/07		
2.2.2.2.2		Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo pieinamumą pacientams, įgyvendinimas	VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		23.994,33	8.700,00	1.240,08			14.054,25		2018/07		
2.2.2.2.3		Paslaugų teikimas besigydantiesiems tuberkuliozę DOTS kabinete	Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos pirminės sveikatos	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		12.282,49	921,19	921,18			10.440,12		2018/07		
2.2.2.2.4		Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams besigydantiems tuberkuliozę DOTS kabinete	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		7.558,28	566,88	566,87			6.424,53		2018/07		
2.2.2.2.5		Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		31.414,34		2.356,07		2.356,08	26.702,19		2018/07		
2.2.3		**Uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir didinti prieinamumą, gerinti paslaugų kokybę**																
2.2.3.1		**Priemonė: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą**																
2.2.3.1.1		Laikino apnakvindinimo namų steigimas	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	619.678,15	116.874,54				502.803,61		2017/05	2017/06	-2
2.2.3.1.2		Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	292.448,65	56.712,26				235.736,39		2017/05	2017/06	-2
2.2.3.1.3		Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		711.615,00	329.348,30				382.266,70		2017/05		
2.2.3.1.4		Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		320.951,15	48.142,68				272.808,47		2017/03	2017/04	-2
2.2.3.1.5		Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R		273.476,08	41.021,42				232.454,66		2017/03	2017/04	-2
2.2.3.1.6		Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.1-CPVA-R-407	R		337.548,44	50.632,27				286.916,17		2017/02	2017/04	-2
2.2.3.2		**Priemonė: Plėtoti socialinio būsto fondą**																
2.2.3.2.1		Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1, Rambyno 14a	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		4.585.809,76	729.932,76				3.855.877,00		2016/09	2016/09	-1
2.2.3.2.2		Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		599.311,00	89.899,00				509.412,00		2016/09	2016/09	–
2.2.3.2.3		Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		530.712,00	79.607,00				451.105,00		2016/09	2016/09	0
2.2.3.2.4		Socialinio būsto statyba	NMSA	SADM	Neringos savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		214.812,00	32.222,00				182.590,00		2016/12	2017/07	-8
2.2.3.2.5		Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		270.771,77	40.615,77				230.156,00		2016/09	2016/08	–
2.2.3.2.6		Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SADM	Skuodo miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		193.150,59	28.972,59				164.178,00		2016/12	2016/08	–
2.2.3.2.7		Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		803.288,24	120.493,24				682.795,00		2016/10	2016/09	–
								Iš viso:	**149.884.131,66**	**19.515.806,13**	**4.748.033,97**	**392.916,14**	**13.469.214,40**	**111.758.161,01**				

5 lentelė. Pagrindinių projektų įgyvendinimo etapų terminai – projektų užbaigimas*.

Požymiai									Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)							Projektų etapa	
Nr.	Unikalus numeris	Projektas	Pareiškėjas / projekto vykdytojas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V/KT	ITI, RSP	Iš viso:	Savivaldybės biudžetas	Valstybės biudžetas	Privačios lėšos	Kitos viešosios lėšos	ES lėšos	Kita tarptautinė finansinė parama	Planuota (metai, mėnuo)	Faktiškai įvykdyta (metai, mėnuo)
1.		**Prioritetas. Tvarus ir integralus ekonominis augimas**															
1.1		**Tikslas. Sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo dispropocijos, užtikrinti tolygią ir tvaarią regiono plėtrą**															
1.1.1		**Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas regione**															
1.1.1.1		**Priemonė: Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą**															
1.1.1.1.1		Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	6.053.060,00	453.980,00	453.980,00			5.145.100,00		2021	
1.1.1.1.2		Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	4.097.280,00	307.300,00	307.300,00			3.482.680,00		2020	
1.1.1.1.3		Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.768.906,00	207.668,00	207.668,00			2.353.570,00		2021	
1.1.1.1.4		Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.110,00	108.610,00	108.610,00			1.230.890,00		2020	
1.1.1.1.5		Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.362.920,00	102.220,00	102.220,00			1.158.480,00		2019	
1.1.1.1.6		Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.537.550,00	115.320,00	115.320,00			1.306.910,00		2020	
1.1.1.1.7		Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	945.520,00	70.910,00	70.910,00			803.700,00		2020	
1.1.1.1.8		Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.935,00	108.670,00	108.670,00			1.231.595,00		2020	
1.1.1.1.9		Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	973.820,00	73.040,00	73.040,00			827.740,00		2021	
1.1.1.1.10		Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1.-CPVA-V-906	V	ITI	15.772.939,59	3.188.021,59	1.020.399,00			11.564.519,00		2018	
1.1.1.1.11		Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.923.892,00	144.292,00	144.292,00			1.635.308,00		2019	
1.1.1.1.12		Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.891.950,00	216.900,00	216.900,00			2.458.150,00		2023	
1.1.1.1.13		Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.874.590,00	140.594,00	140.594,00			1.593.402,00		2022	
1.1.1.2		**Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą**															
1.1.1.2.1		Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	3.185.820,00	238.937,00	238.936,00			2.707.947,00		2020	
1.1.1.2.2		Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	289.620,00	21.722,00	21.721,00			246.177,00		2020	
1.1.1.2.3		Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	419.949,00	31.497,00	31.496,00			356.956,00		2020	
1.1.1.2.4		Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (kartu panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	2.693.466,00	202.011,00	202.009,00			2.289.446,00		2020	
1.1.1.2.5		Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	347.544,00	26.067,00	26.065,00			295.412,00		2020	
1.1.1.2.6		Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	1.304.600,00	97.845,00	97.845,00			1.108.910,00		2020	
1.1.1.3		**Priemonė: Skuodo rajono savivaldybės plėtra pereinamuoju laikotarpiu**															
1.1.1.3.1		Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-V-903	R	ITI	173.776,48	13.033,24	13.033,24			147.710,00		2018	2018/01

1.1.1.3.2		Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-V-903	R	ITI	141.215,30	10.591,15	10.591,15			120.033,00		2018	2017/09
1.1.2		**Uždavinys. Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo vietoves**															
1.1.2.1		**Priemonė: Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves**															
1.1.2.1.1		Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2020	
1.1.2.1.2		Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams	KRSA	VRM	Vėžaičių miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2020	
1.1.2.1.3		Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Salantų miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2020	
1.1.2.1.4		Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Darbėnų miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2020	
1.1.2.1.5		Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Kūlupėnų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2020	
1.1.2.1.6		Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas	SRSA	VRM	Mosėdžio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	60.326,48	60.326,47			683.700,00		2019	
1.1.2.1.7		Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Švėkšnos miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2020	
1.1.2.1.8		Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Rusnės miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.362,36	60.327,18	60.327,18			683.708,00		2020	
1.1.2.1.9		Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Ž.Naumiesčio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2020	
1.1.2.1.10		Priekulės Vingio parko sutvarkymas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	580.000,00	43.500,00	43.500,00			493.000,00		2019	
1.1.2.1.11		Vydmantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Vydmantų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	852.941,18	63.970,59	63.970,59			725.000,00		2018	
1.1.2.2		**Priemonė: Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą**															
.....																	
1.2		**Tikslas. Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui**															
1.2.1		**Uždavinys. Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas**															
1.2.1.1		**Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones**															
.....																	
1.2.1.2		**Priemonė: Vystyti vietinius kelius**															
1.2.1.2.1		Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	2.200.440,00	211.242,00			231.050,00	1.758.148,00		2021	
1.2.1.2.2		Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	6.380.846,17	555.179,04			3.845.065,88	1.980.601,25		2019	
1.2.1.2.3		Eismo saugumo priemonių diegimas Klaipėdos rajono seniūnijose	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	06.2.1-TID-R-511	R		503.648,53	75.547,28				428.101,25		2018	
1.2.1.2.4		Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	6.2.1-TID-R-511	R		327.724,74	61.290,26			24.579,35	241.855,13		2018	
1.2.1.2.5		Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo	PMSA	SM	Palangos meistas	6.2.1-TID-R-511	R		123.639,22	18.546,73				105.092,49		2018	
1.2.1.2.6		Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	478.233,00	71.735,00				406.498,00		2018	
1.2.1.2.7		Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Kretingos g.	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R		176.224,00	26.434,00				149.790,00		2019	
1.2.1.2.8		Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K.Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R	ITI	1.708.758,00	343.461,00				1.365.297,00		2019	
1.2.1.2.9		Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas. II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R		429.669,26	64.450,39				365.218,87		2019	
1.2.1.3		**Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parką**															
1.2.1.3.1		Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		387.200,00	88.300,80				298.899,20		2018	
1.2.1.3.2		Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	389.620,00	90.720,80				298.899,20		2018	
1.2.1.3.3		Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	387.200,00	88.300,80				298.899,20		2018	
1.2.1.3.4		Skuodo rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	SRSA	SM	Skuodo rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		351.663,73	52.764,53				298.899,20		2018	
1.2.1.3.5		Šilutės autobusų parko atnaujinimas	ŠRSA	SM	Šilutės rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		350.349,20	51.450,00				298.899,20		2018	
1.2.1.4		**Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus**															
1.2.1.4.1		Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	04.5.1-TID-R-516	R	ITI	485.980,00	168.431,97				317.548,03		2018	
1.2.1.4.2		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Užuovėjos gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste	KRSA	SM	Gargždų miestas	04.5.1-TID-R-516	R		317.709,52	174.990,75				142.718,77		2019	

1.2.1.4.3		Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		149.542,04	31.643,54				117.898,50		2018	
1.2.1.4.4		Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vytauto g. Palangoje	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		113.529,15	36.591,38				76.937,77		2019	
1.2.1.4.5		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos ,,Statybininkas" ir Skuodo miesto parke	SRSA	SM	Skuodo miestas	04.5.1-TID-R-516	R		160.664,08	24.099,61				136.564,47		2019	
1.2.1.4.6		Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas	ŠRSA	SM	Šilutės raj. savivaldybė	04.5.1-TID-R-516	R		250.000,00	21.407,90			107.280,64	121.311,46		2020	
1.2.1.5		**Priemonė: Renovuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas**															
1.2.1.5.1		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		4.285.795,84				2.226.331,70	2.059.464,14		2019	
1.2.1.5.2		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		13.893.154,40	2.341.000,00			3.918.301,08	7.633.853,32		2019	
1.2.1.5.3		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	UAB „Kretingos vandenys"	AM	Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		3.754.852,17	777.585,80			777.585,80	2.199.680,57		2019	
1.2.1.5.4		Nuotekų siurblinės Nr. 4, Vytauto g. 1A ir spaudiminių linijų rekonstrukcija	UAB „Palangos vandenys"	AM	Palangos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		330.771,00	195.386,00				135.385,00		2019	
1.2.1.5.5		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	UAB „Šilutės vandenys"	AM	Šilutės miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		5.490.605,52				2.299.983,87	3.190.621,65		2019	
1.2.1.5.6		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (II etapas)	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas ir rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	2.854.508,54				933.565,77	1.920.942,77		2019	
1.2.1.5.7		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Darbėnų miestelyje, Kretingos r.	UAB „Kretingos vandenys"		Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	450.000,00	225.000,00				225.000,00		2019	
1.2.1.5.8		Neringos vandentiekio tinklų rekonstrukcija Preiloje ir nuotekų tinklų plėtra Juodkrantėje	UAB „Neringos vanduo"	AM	Neringos savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	290.500,00	43.575,00				246.925,00		2019	
1.2.1.6		**Priemonė: Tvarkyti paviršinių nuotekų sistemas**															
1.2.1.6.1		Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05-1.1-APVA-R-007	R	ITI	7.406.883,27	1.204.074,62				6.202.808,65		2020	
1.2.1.7		**Priemonė: Plėtoti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę**															
1.2.1.7.1		Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras"	AM	Klaipėdos miestas, Kretingos rajonas, Neringa, Skuodo rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		7.165.040,96	931.878,30		304.680,85		5.928.481,81		2018	
1.2.1.7.2		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.534.035,87	230.105,38				1.303.930,49		2018	
1.2.1.7.3		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste	PMSA	AM	Palangos miestas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.006.962,21	422.155,57				584.806,64		2018	
1.2.1.7.4		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.212.499,00	181.875,00				1.030.624,00		2018	
1.2.1.8		**Priemonė: Plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą**															
1.2.1.8.1		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse	KrRSA	ŪM	Kretingos rajonas, Palangos miestas	05.4.1-LVPA-R-821	R		138.815,68	20.822,35				117.993,33		2019	
1.2.1.8.2		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje	KRSA	ŪM	Klaipėdos rajonas, Klaipėdos miestas, Šilutės rajonas, Neringa	05.4.1-LVPA-R-821	R		277.631,38	41.644,71				235.986,67		2019	
1.2.1.8.3		Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas	KMSA	ŪM	Klaipėdos regiono savivaldybės	05.4.1-LVPA-R-821	R		681.458,82	102.218,82				579.240,00		2019	
1.2.2		**Uždavinys. Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos priemones, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių išteklių naudojimą**															
1.2.2.1		**Priemonė: Tvarkyti ir atkurti natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus elementus**															
1.2.2.1.1		Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas	KMSA	AM	Klaipėdos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		321.559,76	48.233,96				273.325,80		2018	
1.2.2.1.2		Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		516.952,88	77.704,56				439.248,32		2018	
1.2.2.1.3		Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	KrRSA	AM	Kretingos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		464.003,87	69.600,59				394.403,28		2018	
1.2.2.1.4		Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas	NMSA	AM	Neringa	05.5.1-APVA-R-019	R		554.117,65	83.117,65				471.000,00		2018	
1.2.2.1.5		Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimas	PMSA	AM	Palangos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		82.353,00	12.353,00				70.000,00		2018	
1.2.2.1.6		Skuodo miesto parko sutavrkymas	SRSA	AM	Skuodo rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		268.619,00	40.293,20				228.325,80		2018	
1.2.2.1.7		Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		333.324,47	49.998,67				283.325,80		2018	
1.2.3		**Uždavinys. Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms**															
1.2.3.1		**Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus**															

1.2.3.1.1		Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4)	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	1.202.078,88	157.312,00			23.000,00	1.021.766,88		2019	
1.2.3.1.2		Koplyčios-mauzoliejaus (MC 31052) restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		46.564,75	10.373,76				36.190,99		2019	
1.2.3.1.3		I. Simonaitytės memorialinio muziejaus aktualizavimas	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		108.849,48	18.849,48				90.000,00		2020	
1.2.3.1.4		Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	KrRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		228.818,63	34.323,00				194.495,63		2019	
1.2.3.1.5		Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms	Nidos evangelikų liuteronų parapija	KM	Neringa	05.4.1-CPVA-R-302	R		126.517,39	18.977,61				107.539,78		2019	
1.2.3.1.6		Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms (Palangos bažnyčia)	PMSA	KM	Palangos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R		157.543,18	55.581,70				101.961,48		2020	2018/02
1.2.3.1.7		Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	SRSA	KM	Skuodo miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	319.165,00	47.875,00				271.290,00		2019	
1.2.3.1.8		Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas viešiems kultūros poreikiams	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.-CPVA-R-302	R	ITI	452.832,00	67.925,00				384.907,00		2019	
1.2.3.1.9		Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) restauravimas	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI rez.	678.900,00	101.800,00				577.100,00		2020	
1.2.3.1.10		Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	KRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R	rez.	3.273.879,00	245.540,00				3.028.339,00		2020	
2.1.2.2		**Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą**																
2.1.2.2.1		Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" filialas-naujos	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	1.409.955,00	211.493,00				1.198.462,00		2019	
2.1.2.2.2		Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)	Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	588.235,29			88.235,29		500.000,00		2019	
2.1.2.2.3		Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	813.998,00	122.100,00				691.898,00		2019	
2.		**Prioritetas. Aukšta gyvenimo kokybė**																
2.1		**Tikslas. Pagerinti viešąjį valdymą savivaldybėse**																
2.1.1		**Uždavinys. Padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir stiprinti institucinius gebėjimus**																
2.1.1.1		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
.....																		
2.1.1.2		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																
2.1.1.2.1		Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	KrRsa	VRM	Kretingos rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto	10.1.3-ESFA-R-920	R		1.289.691,76	193.453,76				1.096.238,00		2020	
2.1.1.2.2		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		311.900,00	46.785,00				265.115,00		2020	
2.1.1.2.3		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste II etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		158.688,24	23.803,24				134.885,00		2021	
2.1.1.2.4		**P**aslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokynės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	VRM	Šilutės raj. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		285.943,00	42.891,00				243.052,00		2020	
2.2		**Tikslas. Pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei**																
2.2.1		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių ugdymo ir švietimo paslaugas**																
2.2.1.1		**Priemonė: Didinti mokyklų tinklo efektyvumą**																
2.2.1.1.1		Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		1.221.172,19	102.820,66	90.677,15			1.027.674,38		2020	
2.2.1.1.2		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		537.346,12	40.301,00	40.300,95			456.744,17		2020	
2.2.1.1.3		Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		456.744,17	34.255,82	34.255,81			388.232,54		2019	
2.2.1.1.4		Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		161.203,82	12.090,29	12.090,28			137.023,25		2019	
2.2.1.1.5		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		242.065,28	18.394,99	18.135,42			205.534,87		2018	
2.2.1.1.6		Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.974,00	23.173,05	23.173,05			262.627,90		2020	
2.2.1.1.7		Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.973,98	23.173,05	23.173,04			262.627,89		2020	
2.2.1.2		**Priemonė: Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą**																

2.2.1.2.1		Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-705	R		1.369.734,33	490.658,90	71.276,38			807.799,05		2020	
2.2.1.2.2		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		290.158,46	21.761,89	21.761,88			246.634,69		2020	
2.2.1.2.3		Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas"	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		245.954,20	18.446,57	18.446,56			209.061,07		2020	
2.2.1.2.4		Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-705	R		176.470,59	13.235,30	13.235,29			150.000,00		2020	
2.2.1.2.5		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		192.411,61	29.176,32	13.235,29			150.000,00		2019	
2.2.1.2.6		Šilutės lopšelio-darželio "Gintarėlis" infrastruktūros modernizavimas	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		256.191,99	19.214,41	19.214,39			217.763,19		2020	
2.2.1.3		**Priemonė: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą**															
2.2.1.3.1		Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	707.430,00	159.680,00				547.750,00		2019	
2.2.1.3.2		Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		155.388,61	23.362,60				132.026,01		2020	
2.2.1.3.3		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		157.489,23	23.623,39				133.865,84		2019	
2.2.1.3.4		Palangos miesto S.Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-725	R		78.918,93	11.837,84				67.081,09		2018	
2.2.1.3.5		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		66.017,58	9.902,64				56.114,94		2019	
2.2.1.3.6		Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		132.877,79	19.931,67				112.946,12		2020	
2.2.2		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių sveikatos priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę**															
2.2.2.1		**Priemonė: Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją**															
2.2.2.1.1		Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas	KMSA	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		415.498,58	31.162,43	31.162,43			353.173,72		2022	
2.2.2.1.2		Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone	KRSA	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		165.062,51	12.379,69	12.379,69			140.303,13		2022	
2.2.2.1.3		Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė	KrRsa	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		123.414,70	9.256,11	9.256,09			104.902,50		2022	
2.2.2.1.4		Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje	NMSA	SAM	Neringos savivaldybė	08.4.2-ESFA-R-630	R		31.552,26	2.366,42	2.366,42			26.819,42		2022	
2.2.2.1.5		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SAM	Palangos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		63.550,37	4.766,28	4.766,28			54.017,81		2022	
2.2.2.1.6		Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		69.011,19	5.175,84	5.175,84			58.659,51		2022	
2.2.2.1.7		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		126.896,37	9.517,23	9.517,23			107.861,91		2022	
2.2.2.2		**Priemonė: Gerinti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą**															
2.2.2.2.1		Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkuliozе sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)	VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-615	R		61.528,52		3.879,61		13.680,00	43.968,91		2020	
2.2.2.2.2		Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo pieinamumą pacientams, įgyvendinimas	VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		23.994,33	8.700,00	1.240,08			14.054,25		2020	
2.2.2.2.3		Paslaugų teikimas besigydantiesiems tuberkuliozę DOTS kabinete	Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		12.282,49	921,19	921,18			10.440,12		2022	
2.2.2.2.4		Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams besigydantiems tuberkuliozę DOTS kabinete	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		7.558,28	566,88	566,87			6.424,53		2022	
2.2.2.2.5		Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkuliozе sergantiems asmenims Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		31.414,34		2.356,07		2.356,08	26.702,19		2020	
2.2.3		**Uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir didinti prieinamumą, gerinti paslaugų kokybę**															
2.2.3.1		**Priemonė: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą**															
2.2.3.1.1		Laikino apnakvindinimo namų steigimas	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	619.678,15	116.874,54				502.803,61		2019	
2.2.3.1.2		Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	292.448,65	56.712,26				235.736,39		2019	
2.2.3.1.3		Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		711.615,00	329.348,30				382.266,70		2020	
2.2.3.1.4		Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		320.951,15	48.142,68				272.808,47		2019	
2.2.3.1.5		Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R		273.476,08	41.021,42				232.454,66		2020	
2.2.3.1.6		Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.1-CPVA-R-407	R		337.548,44	50.632,27				286.916,17		2020	
2.2.3.2		**Priemonė: Plėtoti socialinio būsto fondą**															

2.2.3.2.1		Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1, Rambyno 14a	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		4.585.809,76	729.932,76				3.855.877,00		2019	
2.2.3.2.2		Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		599.311,00	89.899,00				509.412,00		2018	
2.2.3.2.3		Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		530.712,00	79.607,00				451.105,00		2018	
2.2.3.2.4		Socialinio būsto statyba	NMSA	SADM	Neringos savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		214.812,00	32.222,00				182.590,00		2018	
2.2.3.2.5		Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		270.771,77	40.615,77				230.156,00		2018	
2.2.3.2.6		Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SADM	Skuodo miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		193.150,59	28.972,59				164.178,00		2020	
2.2.3.2.7		Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		803.288,24	120.493,24				682.795,00		2019	
								Iš viso:	**149.884.131,66**	**19.515.806,13**	**4.748.033,97**	**392.916,14**	**13.469.214,40**	**111.758.161,01**			

ų rengimo

ui
Vėlavimas (mėnesiais)







6 lentelė. Planui įgyvendinti skirti asignavimai*.

Požymiai						Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)													
Nr.	Unikalus numeris	Projektas	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V/KT	ITI, RSP	Iš viso:		Savivaldybės biudžetas		Valstybės biudžetas		Privačios lėšos		Kitos viešosios lėšos		ES lėšos		Kita tarptautinė finansinė parama	
						Planuota	Skirta**	Planuota	Skirta**	Planuota	Skirta**	Planuota	Skirta**	Planuota	Skirta**	Planuota	Skirta**	Planuota	Skirta**
1.		**Prioritetas. Tvarus ir integralus ekonominis augimas**																	
1.1		**Tikslas. Sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo dispropocijos, užtikrinti tolygią ir tvaarią regiono plėtrą**																	
1.1.1		**Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas regione**																	
1.1.1.1		**Priemonė: Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą**																	
1.1.1.1.1		Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	6.053.060,00	0,00	453.980,00		453.980,00						5.145.100,00			
1.1.1.1.2		Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danes skvero su fontanais) sutvarkymas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	4.097.280,00	5.718.139,20	307.300,00	1.928.163,90	307.300,00	307.295,30					3.482.680,00	3.482.680,00		
1.1.1.1.3		Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.768.906,00	0,00	207.668,00		207.668,00						2.353.570,00			
1.1.1.1.4		Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.110,00	0,00	108.610,00		108.610,00						1.230.890,00			
1.1.1.1.5		Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.362.920,00	1.908.051,08	102.220,00	647.352,26	102.220,00	102.218,83					1.158.480,00	1.158.479,99		
1.1.1.1.6		Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.537.550,00	0,00	115.320,00		115.320,00						1.306.910,00			
1.1.1.1.7		Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	945.520,00	0,00	70.910,00		70.910,00						803.700,00			
1.1.1.1.8		Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.935,00	0,00	108.670,00		108.670,00						1.231.595,00			
1.1.1.1.9		Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	973.820,00	971.736,80	73.040,00	72.880,26	73.040,00	72.880,26					827.740,00	825.976,28		
1.1.1.1.10		Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	07.1.1.-CPVA-V-906	V	ITI	15.772.939,59	0,00	3.188.021,59		1.020.399,00						11.564.519,00			
1.1.1.1.11		Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija, I etapas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.923.892,00	0,00	144.292,00		144.292,00						1.635.308,00			
1.1.1.1.12		Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.891.950,00	0,00	216.900,00		216.900,00						2.458.150,00			
1.1.1.1.13		Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.874.590,00	0,00	140.594,00		140.594,00						1.593.402,00			
1.1.1.2		**Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą**																	
1.1.1.2.1		Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	3.185.820,00	0,00	238.937,00		238.936,00						2.707.947,00			
1.1.1.2.2		Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	289.620,00	427.201,31	21.722,00	152.062,81	21.721,00	28.961,95					246.177,00	246.176,55		
1.1.1.2.3		Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	419.949,00	718.297,47	31.497,00	329.845,47	31.496,00	31.496,11					356.956,00	356.955,89		
1.1.1.2.4		Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (kartu panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	2.693.466,00	0,00	202.011,00		202.009,00						2.289.446,00			
1.1.1.2.5		Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	347.544,00	0,00	26.067,00		26.065,00						295.412,00			
1.1.1.2.6		Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	1.304.600,00	0,00	97.845,00		97.845,00						1.108.910,00			
1.1.1.3		**Priemonė: Skuodo rajono savivaldybės plėtra pereinamuoju laikotarpiu**																	
1.1.1.3.1		Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	173.776,48	185.210,55	13.033,24	24.566,73	13.033,24	13.025,17					147.710,00	147.618,65		
1.1.1.3.2		Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	141.215,30	167.902,56	10.591,15	37.278,83	10.591,15	10.591,12					120.033,00	120.032,61		
1.1.2		**Uždavinys. Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo vietoves**																	
1.1.2.1		**Priemonė: Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves**																	
1.1.2.1.1		Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.2		Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.3		Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			

1.1.2.1.4		Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.5		Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	0,00	63.970,59		63.970,59						725.000,00			
1.1.2.1.6		Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.7		Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	900.883,92	63.970,59	111.913,92	63.970,59	63.970,55					725.000,00	724.999,45		
1.1.2.1.8		Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.362,36	0,00	60.327,18		60.327,18						683.708,00			
1.1.2.1.9		Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	0,00	63.970,59		63.970,59						725.000,00			
1.1.2.1.10		Priekulės Vingio parko sutvarkymas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	580.000,00	0,00	43.500,00		43.500,00						493.000,00			
1.1.2.1.11		Vydmantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	852.941,18	0,00	63.970,59		63.970,59						725.000,00			
1.1.2.2		**Priemonė: Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą**																	
.....																			
1.2		**Tikslas. Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui**																	
1.2.1		**Uždavinys. Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas**																	
1.2.1.1		**Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones**																	
.....																			
1.2.1.2		**Priemonė: Vystyti vietinius kelius**																	
1.2.1.2.1		Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	2.200.440,00	0,00	211.242,00						231.050,00		1.758.148,00			
1.2.1.2.2		Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	6.380.846,17	2.535.780,29	555.179,04	555.179,04					3.845.065,88		1.980.601,25	1.980.601,25		
1.2.1.2.3		Eismo saugumo priemonių diegimas Klaipėdos rajono seniūnijose	06.2.1-TID-R-511	R		503.648,53	0,00	75.547,28								428.101,25			
1.2.1.2.4		Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	6.2.1-TID-R-511	R		327.724,74	320.376,39	61.290,26	78.521,26					24.579,35		241.855,13	241.855,13		
1.2.1.2.5		Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako	6.2.1-TID-R-511	R		123.639,22	0,00	18.546,73								105.092,49			
1.2.1.2.6		Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	478.233,00	367.082,01	71.735,00	55.062,30							406.498,00	312.019,71		
1.2.1.2.7		Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.	06.2.1-TID-R-511	R		176.224,00	145.238,54	26.434,00	21.785,78							149.790,00	123.452,76		
1.2.1.2.8		Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K.Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	6.2.1-TID-R-511	R	ITI	1.708.758,00	0,00	343.461,00								1.365.297,00			
1.2.1.2.9		Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas. II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas	6.2.1-TID-R-511	R		429.669,26	0,00	64.450,39								365.218,87			
1.2.1.3		**Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parką**																	
1.2.1.3.1		Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone	04.5.1-TID-R-518	R		387.200,00	0,00	88.300,80								298.899,20			
1.2.1.3.2		Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	389.620,00	0,00	90.720,80								298.899,20			
1.2.1.3.3		Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	387.200,00	0,00	88.300,80								298.899,20			
1.2.1.3.4		Skuodo rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	04.5.1-TID-R-518	R		351.663,73	0,00	52.764,53								298.899,20			
1.2.1.3.5		Šilutės autobusų parko atnaujinimas	04.5.1-TID-R-518	R		350.349,20	0,00	51.450,00								298.899,20			
1.2.1.4		**Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus**																	
1.2.1.4.1		Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	04.5.1-TID-R-516	R	ITI	485.980,00	0,00	168.431,97								317.548,03			
1.2.1.4.2		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Užuovėjos gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste	04.5.1-TID-R-516	R		317.709,52	0,00	174.990,75								142.718,77			
1.2.1.4.3		Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	04.5.1-TID-R-516	R		149.542,04	0,00	31.643,54								117.898,50			
1.2.1.4.4		Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vytauto g. Palangoje	04.5.1-TID-R-516	R		113.529,15	0,00	36.591,38								76.937,77			
1.2.1.4.5		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas" ir Skuodo miesto parke	04.5.1-TID-R-516	R		160.664,08	0,00	24.099,61								136.564,47			
1.2.1.4.6		Ramučių gatvės Šilutės mieste pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas	04.5.1-TID-R-516	R		250.000,00	0,00	21.407,90						107.280,64		121.311,46			
1.2.1.5		**Priemonė: Renovuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas**																	
1.2.1.5.1		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	05.3.2-APVA-R-014	R		4.285.795,84	2.303.791,00							2.226.331,70	1.151.895,50	2.059.464,14	1.151.895,50		
1.2.1.5.2		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	05.3.2-APVA-R-014	R		13.893.154,40	8.187.187,82	2.341.000,00						3.918.301,08	2.783.959,80	7.633.853,32	5.403.228,02		
1.2.1.5.3		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	05.3.2-APVA-R-014	R		3.754.852,17	3.750.925,57	777.585,80	775.622,50					777.585,80	775.622,50	2.199.680,57	2.199.680,57		
1.2.1.5.4		Nuotekų siurblinės Nr. 4, Vytauto g. 1A ir spaudiminių linijų rekonstrukcija	05.3.2-APVA-R-014	R		330.771,00	149.604,78	195.386,00							74.802,39	135.385,00	74.802,39		
1.2.1.5.5		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	05.3.2-APVA-R-014	R		5.490.605,52	5.483.436,67							2.299.983,87	2.292.815,02	3.190.621,65	3.190.621,65		
1.2.1.5.6		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (II etapas)	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	2.854.508,54	0,00							933.565,77		1.920.942,77			
1.2.1.5.7		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Darbėnų miestelyje, Kretingos r.	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	450.000,00	0,00	225.000,00								225.000,00			

1.2.1.5.8		Neringos vandentiekio tinklų rekonstrukcija Preiloje ir nuotekų tinklų plėtra Juodkrantėje	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	290.500,00	0,00	43.575,00								246.925,00			
1.2.1.6		**Priemonė: Tvarkyti paviršinių nuotekų sistemas**																	
1.2.1.6.1		Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	05-1.1-APVA-R-007	R	ITI	7.406.883,27	7.406.883,27	1.204.074,62	1.204.074,62							6.202.808,65	6.202.808,65		
1.2.1.7		**Priemonė: Plėtoti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę**																	
1.2.1.7.1		Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	05.2.1-APVA-R-008	R		7.165.040,96	7.164.638,59	931.878,30	931.878,29			304.680,85	304.278,49			5.928.481,81	5.928.481,81		
1.2.1.7.2		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone	05.2.1-APVA-R-008	R		1.534.035,87	1.534.035,87	230.105,38	230.105,38							1.303.930,49	1.303.930,49		
1.2.1.7.3		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste	05.2.1-APVA-R-008	R		1.006.962,21	688.007,81	422.155,57	103.201,18							584.806,64	584.806,63		
1.2.1.7.4		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	05.2.1-APVA-R-008	R		1.212.499,00	1.122.531,96	181.875,00	168.379,79							1.030.624,00	954.152,17		
1.2.1.8		**Priemonė: Plėtoti savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą**																	
1.2.1.8.1		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse	05.4.1-LVPA-R-821	R		138.815,68	138.815,68	20.822,35	20.822,36							117.993,33	117.993,32		
1.2.1.8.2		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje	05.4.1-LVPA-R-821	R		277.631,38	277.631,44	41.644,71	41.644,77							235.986,67	235.986,67		
1.2.1.8.3		Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas	05.4.1-LVPA-R-821	R		681.458,82	654.127,88	102.218,82	98.119,19							579.240,00	556.008,69		
1.2.2		**Uždavinys. Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos priemones, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių išteklių naudojimą**																	
1.2.2.1		**Priemonė: Tvarkyti ir atkurti natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus elementus**																	
1.2.2.1.1		Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas	05.5.1-APVA-R-019	R		321.559,76	321.559,76	48.233,96	48.233,97							273.325,80	273.325,79		
1.2.2.1.2		Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas	05.5.1-APVA-R-019	R		516.952,88	0,00	77.704,56								439.248,32			
1.2.2.1.3		Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	05.5.1-APVA-R-019	R		464.003,87	463.549,87	69.600,59	69.532,48							394.403,28	394.017,39		
1.2.2.1.4		Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas	05.5.1-APVA-R-019	R		554.117,65	554.117,65	83.117,65	83.117,65							471.000,00	471.000,00		
1.2.2.1.5		Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimas	05.5.1-APVA-R-019	R		82.353,00	0,00	12.353,00								70.000,00			
1.2.2.1.6		Skuodo miesto parko sutavrkymas	05.5.1-APVA-R-019	R		268.619,00	265.877,32	40.293,20	39.881,60							228.325,80	225.995,72		
1.2.2.1.7		Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas	05.5.1-APVA-R-019	R		333.324,47	349.796,52	49.998,67	66.470,72							283.325,80	283.325,80		
1.2.3		**Uždavinys. Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms**																	
1.2.3.1		**Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus**																	
1.2.3.1.1		Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4)	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	1.202.078,88	4.813.976,56	157.312,00	3.792.209,68					23.000,00		1.021.766,88	1.021.766,88		
1.2.3.1.2		Koplyčios-mauzoliejaus (MC 31052) restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms	05.4.1-CPVA-R-302	R		46.564,75	0,00	10.373,76								36.190,99			
1.2.3.1.3		I. Simonaitytės memorialinio muziejaus aktualizavimas	05.4.1-CPVA-R-302	R		108.849,48	160.650,28	18.849,48	70.650,28							90.000,00	90.000,00		
1.2.3.1.4		Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	05.4.1-CPVA-R-302	R		228.818,63	228.818,64	34.323,00	34.323,01							194.495,63	194.495,63		
1.2.3.1.5		Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms	05.4.1-CPVA-R-302	R		126.517,39	109.688,49	18.977,61	16.453,28							107.539,78	93.235,21		
1.2.3.1.6		Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms (Palangos bažnyčia)	05.4.1-CPVA-R-302	R		157.543,18	157.543,18	55.581,70	55.581,70							101.961,48	101.961,48		
1.2.3.1.7		Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	319.165,00	0,00	47.875,00								271.290,00			
1.2.3.1.8		Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas viešiems kultūros poreikiams	07.1.-CPVA-R-302	R	ITI	452.832,00	452.832,00	67.925,00	67.925,00							384.907,00	384.907,00		
1.2.3.1.9		Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) restauravimas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI rez.	678.900,00	0,00	101.800,00								577.100,00			
1.2.3.1.10		Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	05.4.1-CPVA-R-302	R	rez.	3.273.879,00	0,00	245.540,00								3.028.339,00			
2.1.2.2		**Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą**																	
2.1.2.2.1		Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" filialas-naujos galimybės mažiems ir dideliems	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	1.409.955,00	1.961.723,02	211.493,00	763.261,02							1.198.462,00	1.198.462,00		
2.1.2.2.2		Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	588.235,29	0,00					88.235,29				500.000,00			
2.1.2.2.3		Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	813.998,00	1.557.309,89	122.100,00	865.411,89							691.898,00	691.898,00		
2.		**Prioritetas. Aukšta gyvenimo kokybė**																	
2.1		**Tikslas. Pagerinti viešąjį valdymą savivaldybėse**																	

2.1.1		**Uždavinys. Padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir stiprinti institucinius gebėjimus**																	
2.1.1.1		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																	
.....																			
2.1.1.2		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																	
2.1.1.2.1		Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	10.1.3-ESFA-R-920	R		1.289.691,76	1.289.691,76	193.453,76	193.453,77							1.096.238,00	1.096.237,99		
2.1.1.2.2		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste I etapas	10.1.3-ESFA-R-920	R		311.900,00	0,00	46.785,00								265.115,00			
2.1.1.2.3		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste II etapas	10.1.3-ESFA-R-920	R		158.688,24	0,00	23.803,24								134.885,00			
2.1.1.2.4		**P**aslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokynės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje	10.1.3-ESFA-R-920	R		285.943,00	176.785,44	42.891,00	26.517,82							243.052,00	150.267,62		
2.2		**Tikslas. Pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei**																	
2.2.1		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių ugdymo ir švietimo paslaugas**																	
2.2.1.1		**Priemonė: Didinti mokyklų tinklo efektyvumą**																	
2.2.1.1.1		Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose	09.1.3-CPVA-R-724	R		1.221.172,19	1.221.172,19	102.820,66	102.820,66	90.677,15	90.677,15					1.027.674,38	1.027.674,38		
2.2.1.1.2		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone	09.1.3-CPVA-R-724	R		537.346,12	542.382,78	40.301,00	45.337,66	40.300,95	40.300,95					456.744,17	456.744,17		
2.2.1.1.3		Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos modernizavimas	09.1.3-CPVA-R-724	R		456.744,17	456.744,17	34.255,82	34.255,82	34.255,81	34.255,81					388.232,54	388.232,54		
2.2.1.1.4		Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje	09.1.3-CPVA-R-724	R		161.203,82	161.203,82	12.090,29	12.090,29	12.090,28	12.090,28					137.023,25	137.023,25		
2.2.1.1.5		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	09.1.3-CPVA-R-724	R		242.065,28	245.723,00	18.394,99	22.052,71	18.135,42	18.135,42					205.534,87	205.534,87		
2.2.1.1.6		Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.974,00	2.672.594,00	23.173,05	23.173,05	23.173,05	23.173,05					262.627,90	2.626.247,90		
2.2.1.1.7		Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.973,98	308.964,44	23.173,05	23.172,34	23.173,04	23.172,33					262.627,89	262.619,77		
2.2.1.2		**Priemonė: Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą**																	
2.2.1.2.1		Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas	09.1.3-CPVA-R-705	R		1.369.734,33	0,00	490.658,90		71.276,38						807.799,05			
2.2.1.2.2		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone	09.1.3-CPVA-R-705	R		290.158,46	290.357,81	21.761,89	21.961,24	21.761,88	21.761,88					246.634,69	246.634,69		
2.2.1.2.3		Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas"	09.1.3-CPVA-R-705	R		245.954,20	0,00	18.446,57		18.446,56						209.061,07			
2.2.1.2.4		Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas	09.1.3-CPVA-R-705	R		176.470,59	179.087,94	13.235,30	15.852,65	13.235,29	13.235,29					150.000,00	150.000,00		
2.2.1.2.5		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	09.1.3-CPVA-R-705	R		192.411,61	0,00	29.176,32		13.235,29						150.000,00			
2.2.1.2.6		Šilutės lopšelio-darželio "Gintarėlis" infrastruktūros modernizavimas	09.1.3-CPVA-R-705	R		256.191,99	256.191,99	19.214,41	19.214,41	19.214,39	19.214,39					217.763,19	217.763,19		
2.2.1.3		**Priemonė: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą**																	
2.2.1.3.1		Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	707.430,00	707.429,99	159.680,00	159.679,99							547.750,00	547.750,00		
2.2.1.3.2		Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas	09.1.3-CPVA-R-725	R		155.388,61	155.469,97	23.362,60	23.443,96							132.026,01	132.026,01		
2.2.1.3.3		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	09.1.3-CPVA-R-725	R		157.489,23	0,00	23.623,39								133.865,84			
2.2.1.3.4		Palangos miesto S.Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas	09.1.3-CPVA-R-725	R		78.918,93	78.918,93	11.837,84	11.837,84							67.081,09	67.081,09		
2.2.1.3.5		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje	09.1.3-CPVA-R-725	R		66.017,58	68.978,62	9.902,64	12.915,18							56.114,94	56.063,44		
2.2.1.3.6		Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui	09.1.3-CPVA-R-725	R		132.877,79	137.146,71	19.931,67	24.200,59							112.946,12	112.946,12		
2.2.2		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių sveikatos priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę**																	
2.2.2.1		**Priemonė: Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją**																	
2.2.2.1.1		Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas	08.4.2-ESFA-R-630	R		415.498,58	0,00	31.162,43		31.162,43						353.173,72			
2.2.2.1.2		Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone	08.4.2-ESFA-R-630	R		165.062,51	0,00	12.379,69		12.379,69						140.303,13			
2.2.2.1.3		Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė	08.4.2-ESFA-R-630	R		123.414,70	0,00	9.256,11		9.256,09						104.902,50			
2.2.2.1.4		Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje	08.4.2-ESFA-R-630	R		31.552,26	0,00	2.366,42		2.366,42						26.819,42			
2.2.2.1.5		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje	08.4.2-ESFA-R-630	R		63.550,37	0,00	4.766,28		4.766,28						54.017,81			
2.2.2.1.6		Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje	08.4.2-ESFA-R-630	R		69.011,19	0,00	5.175,84		5.175,84						58.659,51			
2.2.2.1.7		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje	08.4.2-ESFA-R-630	R		126.896,37	0,00	9.517,23		9.517,23						107.861,91			
2.2.2.2		**Priemonė: Gerinti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą**																	
2.2.2.2.1		Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkuliozė sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)	08.4.2-ESFA-R-615	R		61.528,52	0,00			3.879,61				13.680,00		43.968,91			
2.2.2.2.2		Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo pieinamumą pacientams, įgyvendinimas	08.4.2-ESFA-R-615	R		23.994,33	0,00	8.700,00		1.240,08						14.054,25			

2.2.2.2.3		Paslaugų teikimas besigydantiesiems tuberkulioze DOTS kabinete	08.4.2-ESFA-R-615	R		12.282,49	0,00	921,19		921,18						10.440,12			
2.2.2.2.4		Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams besigydantiems tuberkulioze DOTS kabinete	08.4.2-ESFA-R-615	R		7.558,28	0,00	566,88		566,87						6.424,53			
2.2.2.2.5		Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Šilutės rajono savivaldybėje	08.4.2-ESFA-R-615	R		31.414,34	0,00			2.356,07				2.356,08		26.702,19			
2.2.3		**Uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir didinti prieinamumą, gerinti paslaugų kokybę**																	
2.2.3.1		**Priemonė: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą**																	
2.2.3.1.1		Laikino apnakvindinimo namų steigimas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	619.678,15	607.335,40	116.874,54	104.531,79							502.803,61	502.803,61		
2.2.3.1.2		Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	292.448,65	290.766,37	56.712,26	55.029,98							235.736,39	235.736,39		
2.2.3.1.3		Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra	08.1.1-CPVA-R-407	R		711.615,00	0,00	329.348,30								382.266,70			
2.2.3.1.4		Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	08.1.1-CPVA-R-407	R		320.951,15	228.762,23	48.142,68	34.314,34							272.808,47	194.447,89		
2.2.3.1.5		Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje	08.1.1-CPVA-R-407	R		273.476,08	273.476,08	41.021,42	41.021,42							232.454,66	232.454,66		
2.2.3.1.6		Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas	08.1.1-CPVA-R-407	R		337.548,44	337.548,44	50.632,27	50.632,27							286.916,17	286.916,17		
2.2.3.2		**Priemonė: Plėtoti socialinio būsto fondą**																	
2.2.3.2.1		Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1, Rambyno 14a	08.1.2-CPVA-R-408	R		4.585.809,76	4.433.455,11	729.932,76	665.018,27							3.855.877,00	3.768.436,84		
2.2.3.2.2		Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	08.1.2-CPVA-R-408	R		599.311,00	599.311,00	89.899,00	89.899,00							509.412,00	509.412,00		
2.2.3.2.3		Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje	08.1.2-CPVA-R-408	R		530.712,00	530.712,00	79.607,00	79.607,00							451.105,00	451.105,00		
2.2.3.2.4		Socialinio būsto statyba	08.1.2-CPVA-R-408	R		214.812,00	185.740,54	32.222,00	27.861,09							182.590,00	157.879,45		
2.2.3.2.5		Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje	08.1.2-CPVA-R-408	R		270.771,77	270.771,77	40.615,77	40.615,77							230.156,00	230.156,00		
2.2.3.2.6		Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje	08.1.2-CPVA-R-408	R		193.150,59	140.961,07	28.972,59	21.144,17							164.178,00	119.816,90		
2.2.3.2.7		Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje	08.1.2-CPVA-R-408	R		803.288,24	797.719,57	120.493,24	119.657,94							682.795,00	678.061,63		
						149.884.131,66	**82.270.364,78**	**19.515.806,13**	**15.662.825,94**	**4.748.033,97**	**926.455,84**	**392.916,14**	**304.278,49**	**13.469.214,40**	**7.079.095,21**	**111.758.161,01**	**58.297.709,30**	**0,00**	**0,00**

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos.

** Pagal sudaryta projektų finansavimo sutartis.

7 lentelė. Planui įgyvendinti panaudoti asignavimai*.

Požymiai									Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur)													
Nr.	Unikalus numeris	Projektas	Pareiškėjas / projekto vykdytojas	Ministerija	Įgyvendinimo teritorija	Veiksmų programos įgyvendinimo plano arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	R/V/KT	ITI, RSP	Iš viso:		Savivaldybės biudžetas		Valstybės biudžetas		Privačios lėšos		Kitos viešosios lėšos		ES lėšos		Kita tarptautinė finansinė parama	
									Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota	Planuota	Panaudota
1.		**Prioritetas. Tvarus ir integralus ekonominis augimas**																				
1.1		**Tikslas. Sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo dispropocijos, užtikrinti tolygią ir tvaarią regiono plėtrą**																				
1.1.1		**Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas regione**																				
1.1.1.1		**Priemonė: Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto viešąją infrastruktūrą**																				
1.1.1.1.1		Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	6.053.060,00	0,00	453.980,00		453.980,00						5.145.100,00			
1.1.1.1.2		Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais)	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	4.097.280,00	0,00	307.300,00		307.300,00						3.482.680,00			
1.1.1.1.3		Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.768.906,00	0,00	207.668,00		207.668,00						2.353.570,00			
1.1.1.1.4		Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.110,00	0,00	108.610,00		108.610,00						1.230.890,00			
1.1.1.1.5		Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.362.920,00	0,00	102.220,00		102.220,00						1.158.480,00			
1.1.1.1.6		Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.537.550,00	0,00	115.320,00		115.320,00						1.306.910,00			
1.1.1.1.7		Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paveičiant viešąja erdvę, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	945.520,00	0,00	70.910,00		70.910,00						803.700,00			
1.1.1.1.8		Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.448.935,00	0,00	108.670,00		108.670,00						1.231.595,00			
1.1.1.1.9		Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	973.820,00	127,99	73.040,00	9,60	73.040,00	9,60					827.740,00	108,79		
1.1.1.1.10		Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1.-CPVA-V-906	V	ITI	15.772.939,59	0,00	3.188.021,59		1.020.399,00						11.564.519,00			
1.1.1.1.11		Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija,	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.923.892,00	0,00	144.292,00		144.292,00						1.635.308,00			
1.1.1.1.12		Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	2.891.950,00	0,00	216.900,00		216.900,00						2.458.150,00			
1.1.1.1.13		Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas	KMSA	VRM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-904	R	ITI	1.874.590,00	0,00	140.594,00		140.594,00						1.593.402,00			
1.1.1.2		**Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti Šilutės miesto viešąją infrastruktūrą**																				
1.1.1.2.1		Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	3.185.820,00	0,00	238.937,00		238.936,00						2.707.947,00			
1.1.1.2.2		Šilutės H. Šojaus dvaro parko teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	289.620,00	7.054,20	21.722,00	2.510,95	21.721,00	478,24					246.177,00	4.065,01		
1.1.1.2.3		Šilutės miesto Lietuvininkų g. ir Tilžės g. gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas, suformuojant rekreacijai ir aktyviai miestiečių veiklai patrauklias erdves	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	419.949,00	0,00	31.497,00		31.496,00						356.956,00			
1.1.1.2.4		Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (kartu panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, sukuriant sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	2.693.466,00	0,00	202.011,00		202.009,00						2.289.446,00			
1.1.1.2.5		Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinis sutvarkymas	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	347.544,00	0,00	26.067,00		26.065,00						295.412,00			
1.1.1.2.6		Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato, esančio Tilžės g. 12, pritaikymas bendruomenės poreikiams	ŠRSA	VRM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-905	R	ITI	1.304.600,00	0,00	97.845,00		97.845,00						1.108.910,00			
1.1.1.3		**Priemonė: Skuodo rajono savivaldybės plėtra perceinamuoju laikotarpiu**																				
1.1.1.3.1		Skuodo miesto Žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo sistemos modernizavimas	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	173.776,48	185.210,55	13.033,24	24566,73	13.033,24	13.025,17					147.710,00	147.618,65		
1.1.1.3.2		Skuodo miesto turgaus aikštės sutvarkymas (dangos ir apšvietimo sistemos modernizavimas, prekybos paviljonų statyba)	SRSA	VRM	Skuodo miestas	07.1.1-CPVA-R-903	R	ITI	141.215,30	167.701,52	10.591,15	37234,19	10.591,15	10.578,44					120.033,00	119.888,89		
1.1.2		**Uždavinys. Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo vietoves**																				
1.1.2.1		**Priemonė: Atnaujinti kaimo gyvenamąsias vietoves**																				
1.1.2.1.1		Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.2		Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams	KRSA	VRM	Vėžaičių miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.3		Salantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Salantų miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.4		Darbėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Darbėnų miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.5		Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Kūlupėnų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	0,00	63.970,59		63.970,59						725.000,00			

1.1.2.1.6		Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas	SRSA	VRM	Mosėdžio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.352,95	0,00	60.326,48		60.326,47						683.700,00			
1.1.2.1.7		Švėkšnos miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Švėkšnos miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	0,00	63.970,59		63.970,59						725.000,00			
1.1.2.1.8		Rusnės miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Rusnės miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		804.362,36	0,00	60.327,18		60.327,18						683.708,00			
1.1.2.1.9		Žemaičių Naumiesčio miestelio infrastruktūros atnaujinimas	ŠRSA	VRM	Ž.Naumiesčio miestelis	08.2.1-CPVA-R-908	R		852.941,18	0,00	63.970,59		63.970,59						725.000,00			
1.1.2.1.10		Priekulės Vingio parko sutvarkymas	KRSA	VRM	Priekulės miestas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	580.000,00	0,00	43.500,00		43.500,00						493.000,00			
1.1.2.1.11		Vydmantų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas	KrRSA	VRM	Vydmantų kaimas	08.2.1-CPVA-R-908	R	rez.	852.941,18	0,00	63.970,59		63.970,59						725.000,00			
1.1.2.2		**Priemonė: Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų (iki 1 tūkst. gyv.) viešąją infrastruktūrą**																				
.....																						
1.2		**Tikslas. Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui**																				
1.2.1		**Uždavinys. Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas**																				
1.2.1.1		**Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones**																				
.....																						
1.2.1.2		**Priemonė: Vystyti vietinius kelius**																				
1.2.1.2.1		Bastionų g. tiesimas (I etapas: nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas: nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	2.200.440,00	0,00	211.242,00					231.050,00		1.758.148,00			
1.2.1.2.2		Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	6.380.846,17	0,00	555.179,04					3.845.065,88		1.980.601,25			
1.2.1.2.3		Eismo saugumo priemonių diegimas Klaipėdos rajono seniūnijose	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	06.2.1-TID-R-511	R		503.648,53	0,00	75.547,28							428.101,25			
1.2.1.2.4		Eismo saugos priemonių diegimas Pabrėžos ir Palangos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	6.2.1-TID-R-511	R		327.724,74	0,00	61.290,26					24.579,35		241.855,13			
1.2.1.2.5		Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako	PMSA	SM	Palangos meistas	6.2.1-TID-R-511	R		123.639,22	0,00	18.546,73							105.092,49			
1.2.1.2.6		Skuodo miesto Šatrijos, Vaižganto, Birutės gatvių rekonstravimas	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R	ITI	478.233,00	349.256,22	71.735,00	52.388,43						406.498,00	296.867,79		
1.2.1.2.7		Pėsčiųjų takų įrengimas Ylakių miestelio Dariaus ir Girėno g. ir Skuodo miesto Krantinės g.	SRSA	SM	Skuodo miestas	06.2.1-TID-R-511	R		176.224,00	67.081,87	26.434,00	10.062,28						149.790,00	57.019,59		
1.2.1.2.8		Šilutės miesto Lietuvininkų, Tilžės, K.Kalinausko gatvių, Atgimimo al. ir Laisvės al. rekonstrukcija, įrengiant modernias eismo saugos priemones	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R	ITI	1.708.758,00	0,00	343.461,00							1.365.297,00			
1.2.1.2.9		Šilutės miesto Cintjoniškių gatvės rekonstravimas. II etapas: dviejų žiedinių sankryžų įrengimas	ŠRSA	SM	Šilutės miestas	6.2.1-TID-R-511	R		429.669,26	0,00	64.450,39							365.218,87			
1.2.1.3		**Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parką**																				
1.2.1.3.1		Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių įsigijimas Klaipėdos rajone	KRSA	SM	Klaipėdos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		387.200,00	0,00	88.300,80							298.899,20			
1.2.1.3.2		Kretingos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	KrRSA	SM	Kretingos rajonas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	389.620,00	0,00	90.720,80							298.899,20			
1.2.1.3.3		Palangos miesto vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-518	R	ITI	387.200,00	0,00	88.300,80							298.899,20			
1.2.1.3.4		Skuodo rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	SRSA	SM	Skuodo rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		351.663,73	0,00	52.764,53							298.899,20			
1.2.1.3.5		Šilutės autobusų parko atnaujinimas	ŠRSA	SM	Šilutės rajonas	04.5.1-TID-R-518	R		350.349,20	0,00	51.450,00							298.899,20			
1.2.1.4		**Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus**																				
1.2.1.4.1		Dviračių ir pesčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas	KMSA	SM	Klaipėdos miestas	04.5.1-TID-R-516	R	ITI	485.980,00	0,00	168.431,97							317.548,03			
1.2.1.4.2		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Užuovėjos gatvėje ir palei Kretingos plentą Gargždų mieste	KRSA	SM	Gargždų miestas	04.5.1-TID-R-516	R		317.709,52	0,00	174.990,75							142.718,77			
1.2.1.4.3		Pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygų gerinimas Taikos g., Kretingos m.	KrRSA	SM	Kretingos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		149.542,04	0,00	31.643,54							117.898,50			
1.2.1.4.4		Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Vytauto g. Palangoje	PMSA	SM	Palangos miestas	04.5.1-TID-R-516	R		113.529,15	0,00	36.591,38							76.937,77			
1.2.1.4.5		Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Skuode nuo Šatrijos g. iki sodų bendrijos „Statybininkas" ir Skuodo miesto parke	SRSA	SM	Skuodo miestas	04.5.1-TID-R-516	R		160.664,08	0,00	24.099,61							136.564,47			
1.2.1.4.6		Ramučių gatvės Šilutės mieste pesčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas	ŠRSA	SM	Šilutės raj. savivaldybė	04.5.1-TID-R-516	R		250.000,00	0,00	21.407,90					107.280,64		121.311,46			
1.2.1.5		**Priemonė: Renovuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas**																				
1.2.1.5.1		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		4.285.795,84	1.199.332,24						2.226.331,70	599666,12	2.059.464,14	599.666,12		
1.2.1.5.2		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		13.893.154,40	3.362.116,37	2.341.000,00					3.918.301,08	1289689,59	7.633.853,32	2072426,78		
1.2.1.5.3		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone	UAB „Kretingos vandenys"	AM	Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R		3.754.852,17	313.288,77	777.585,80	65.786,67				777.585,80	65786,63	2.199.680,57	181.715,47		
1.2.1.5.4		Nuotekų siurblinės Nr. 4, Vytauto g. 1A ir spaudiminių linijų rekonstrukcija	UAB „Palangos vandenys"	AM	Palangos miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		330.771,00	143.041,58	195.386,00						71520,79	135.385,00	71520,79		
1.2.1.5.5		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	UAB „Šilutės vandenys"	AM	Šilutės miestas	05.3.2-APVA-R-014	R		5.490.605,52	1.299.698,47						2.299.983,87	579227,32	3.190.621,65	720471,15		
1.2.1.5.6		Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (II etapas)	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas ir rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	2.854.508,54	0,00						933.565,77		1.920.942,77			
1.2.1.5.7		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Darbėnų miestelyje, Kretingos r.	UAB „Kretingos vandenys"		Kretingos rajonas	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	450.000,00	0,00	225.000,00							225.000,00			
1.2.1.5.8		Neringos vandentiekio tinklų rekonstrukcija Preiloje ir nuotekų tinklų plėtra Juodkrantėje	UAB „Neringos vanduo"	AM	Neringos savivaldybė	05.3.2-APVA-R-014	R	rez.	290.500,00	0,00	43.575,00							246.925,00			
1.2.1.6		**Priemonė: Tvarkyti paviršinių nuotekų sistemas**																				
1.2.1.6.1		Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	AB „Klaipėdos vanduo"	AM	Klaipėdos miestas	05-1.1-APVA-R-007	R	ITI	7.406.883,27	1.464.347,57	1.204.074,62	238.046,64						6.202.808,65	1226300,93		

1.2.1.7		**Priemonė: Plėtoti atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą, informuoti visuomenę**																				
1.2.1.7.1		Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse	UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“	AM	Klaipėdos miestas, Kretingos rajonas, Neringa, Skuodo rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		7.165.040,96	0,00	931.878,30				304.680,85				5.928.481,81			
1.2.1.7.2		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.534.035,87	157.407,73	230.105,38	23.611,16							1.303.930,49	133.796,57		
1.2.1.7.3		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Palangos mieste	PMSA	AM	Palangos miestas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.006.962,21	0,00	422.155,57								584.806,64			
1.2.1.7.4		Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.2.1-APVA-R-008	R		1.212.499,00	174.802,33	181.875,00	22.833,42							1.030.624,00	151968,91		
1.2.1.8		**Priemonė: Plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą**																				
1.2.1.8.1		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neigaliųjų poreikiams Kretingos rajono ir Palangos miesto savivaldybėse	KrRSA	ŪM	Kretingos rajonas, Palangos miestas	05.4.1-LVPA-R-821	R		138.815,68	725,66	20.822,35								117.993,33	725,66		
1.2.1.8.2		Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neigaliųjų poreikiams pietvakarinėje Klaipėdos regiono dalyje	KRSA	ŪM	Klaipėdos rajonas, Klaipėdos miestas, Šilutės rajonas, Neringa	05.4.1-LVPA-R-821	R		277.631,38	0,00	41.644,71								235.986,67			
1.2.1.8.3		Klaipėdos regiono turizmo informacinės infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas	KMSA	ŪM	Klaipėdos regiono savivaldybės	05.4.1-LVPA-R-821	R		681.458,82	0,00	102.218,82								579.240,00			
1.2.2		**Uždavinys. Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos priemones, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių išteklių naudojimą**																				
1.2.2.1		**Priemonė: Tvarkyti ir atkurti natūralaus ar urbanizuoto kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus elementus**																				
1.2.2.1.1		Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas	KMSA	AM	Klaipėdos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		321.559,76	30.000,00	48.233,96								273.325,80	30.000,00		
1.2.2.1.2		Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas	KRSA	AM	Klaipėdos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		516.952,88	0,00	77.704,56								439.248,32			
1.2.2.1.3		Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas	KrRSA	AM	Kretingos rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		464.003,87	0,00	69.600,59								394.403,28			
1.2.2.1.4		Neringos savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio gerinimas	NMSA	AM	Neringa	05.5.1-APVA-R-019	R		554.117,65	30.290,00	83.117,65								471.000,00	30.290,00		
1.2.2.1.5		Palangos miesto bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimas	PMSA	AM	Palangos miestas	05.5.1-APVA-R-019	R		82.353,00	0,00	12.353,00								70.000,00			
1.2.2.1.6		Skuodo miesto parko sutavrkymas	SRSA	AM	Skuodo rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		268.619,00	40.000,00	40.293,20								228.325,80	40.000,00		
1.2.2.1.7		Šilutės miesto istorinės dalies kraštovaizdžio tvarkymas	ŠRSA	AM	Šilutės rajonas	05.5.1-APVA-R-019	R		333.324,47	164.260,01	49.998,67	15.611,66							283.325,80	148.648,35		
1.2.3		**Uždavinys. Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms**																				
1.2.3.1		**Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus**																				
1.2.3.1.1		Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4)	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	1.202.078,88	0,00	157.312,00						23.000,00		1.021.766,88			
1.2.3.1.2		Koplyčios-mauzoliejaus (MC 31052) restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		46.564,75	0,00	10.373,76								36.190,99			
1.2.3.1.3		I. Simonaitytės memorialinio muziejaus aktualizavimas	KRSA	KM	Klaipėdos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		108.849,48	0,00	18.849,48								90.000,00			
1.2.3.1.4		Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui	KrRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R		228.818,63	152.094,56	34.323,00	22.814,32							194.495,63	129280,24		
1.2.3.1.5		Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms	Nidos evangelikų liuteronų parapija	KM	Neringa	05.4.1-CPVA-R-302	R		126.517,39	8.496,37	18.977,61	1.274,46							107.539,78	7221,91		
1.2.3.1.6		Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms (Palangos bažnyčia)	PMSA	KM	Palangos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R		157.543,18	156.747,38	55.581,70	55.300,94							101.961,48	101.446,44		
1.2.3.1.7		Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra	SRSA	KM	Skuodo miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI	319.165,00	0,00	47.875,00								271.290,00			
1.2.3.1.8		Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas viešiems kultūros poreikiams	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.-CPVA-R-302	R	ITI	452.832,00	2.855,00	67.925,00	428,25							384.907,00	2426,75		
1.2.3.1.9		Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) restauravimas	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	05.4.1-CPVA-R-302	R	ITI rez.	678.900,00	0,00	101.800,00								577.100,00			
1.2.3.1.10		Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui	KRSA	KM	Kretingos rajonas	05.4.1-CPVA-R-302	R	rez.	3.273.879,00	0,00	245.540,00								3.028.339,00			
2.1.2.2		**Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą**																				
2.1.2.2.1		Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos "Kauno atžalyno" filialas-naujos galimybės mažiems ir dideliems	KMSA	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	1.409.955,00	0,00	211.493,00								1.198.462,00			
2.1.2.2.2		Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)	Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas	KM	Klaipėdos miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	588.235,29	0,00					88.235,29				500.000,00			
2.1.2.2.3		Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą	ŠRSA	KM	Šilutės miestas	07.1.1-CPVA-R-305	R	ITI	813.998,00	0,00	122.100,00								691.898,00			
2.		**Prioritetas. Aukšta gyvenimo kokybė**																				
2.1		**Tikslas. Pagerinti viešąjį valdymą savivaldybėse**																				
2.1.1		**Uždavinys. Padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą ir stiprinti institucinius gebėjimus**																				
2.1.1.1		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																				
.....																						
2.1.1.2		**Priemonė: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse**																				
2.1.1.2.1		Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse	KrRsa	VRM	Kretingos rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir	10.1.3-ESFA-R-920	R		1.289.691,76	0,00	193.453,76								1.096.238,00			

2.1.1.2.2		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste I etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		311.900,00	0,00	46.785,00								265.115,00			
2.1.1.2.3		Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos mieste II etapas	KMSA	VRM	Klaipėdos m. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		158.688,24	0,00	23.803,24								134.885,00			
2.1.1.2.4		Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokynės gerinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	VRM	Šilutės raj. savivaldybė	10.1.3-ESFA-R-920	R		285.943,00	0,00	42.891,00								243.052,00			
2.2		**Tikslas. Pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei**																				
2.2.1		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių ugdymo ir švietimo paslaugas**																				
2.2.1.1		**Priemonė: Didinti mokyklų tinklo efektyvumą**																				
2.2.1.1.1		Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		1.221.172,19	2.915,13	102.820,66		90.677,15	236,09					1.027.674,38	2679,04		
2.2.1.1.2		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		537.346,12	2.414,50	40.301,00		40.300,95	195,77					456.744,17	2218,73		
2.2.1.1.3		Kretingos Jurgio Pabrežos universitetinės gimnazijos modernizavimas	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		456.744,17	3.181,81	34.255,82	238,64	34.255,81	238,64					388.232,54	2704,53		
2.2.1.1.4		Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-724	R		161.203,82	0,00	12.090,29		12.090,28						137.023,25			
2.2.1.1.5		Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		242.065,28	0,00	18.394,99		18.135,42						205.534,87			
2.2.1.1.6		Edukacinių erdvių sukūrimas Šilutės r. Vainuto gimnazijoje	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.974,00	30,56	23.173,05	2,29	23.173,05	2,29					262.627,90	25,98		
2.2.1.1.7		Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-724	R		308.973,98	131.352,87	23.173,05	4107,22	23.173,04	10.317,21					262.627,89	116928,44		
2.2.1.2		**Priemonė: Didinti vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą**																				
2.2.1.2.1		Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato (Klaipėdos g. 31) rekonstravimas siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-705	R		1.369.734,33	0,00	490.658,90		71.276,38						807.799,05			
2.2.1.2.2		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		290.158,46	0,00	21.761,89		21.761,88						246.634,69			
2.2.1.2.3		Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Kretingos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas"	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		245.954,20	0,00	18.446,57		18.446,56						209.061,07			
2.2.1.2.4		Palangos lopšelio-darželio "Pasaka" infrastruktūros modernizavimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-705	R		176.470,59	0,00	13.235,30		13.235,29						150.000,00			
2.2.1.2.5		Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		192.411,61	0,00	29.176,32		13.235,29						150.000,00			
2.2.1.2.6		Šilutės lopšelio-darželio "Gintarėlis" infrastruktūros modernizavimas	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-705	R		256.191,99	0,00	19.214,41		19.214,39						217.763,19			
2.2.1.3		**Priemonė: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą**																				
2.2.1.3.1		Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes	KMSA	ŠMM	Klaipėdos miesatas	09.1.3-CPVA-R-725	R	ITI	707430,00	1000,00	159680,00								547750,00	1000,00		
2.2.1.3.2		Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas	KRSA	ŠMM	Klaipėdos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		155388,61	0,00	23362,60								132026,01			
2.2.1.3.3		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRsa	ŠMM	Kretingos rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		157489,23	0,00	23623,39								133865,84			
2.2.1.3.4		Palangos miesto S.Vainiūno meno mokyklos dailės skyriaus edukacinių erdvių tobulinimas	PMSA	ŠMM	Palangos miestas	09.1.3-CPVA-R-725	R		78918,93	0,00	11837,84								67081,09			
2.2.1.3.5		Neformaliojo švietimo infrastruktūros gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	ŠMM	Skuodo rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		66017,58	16000,00	9902,64								56114,94	16000,00		
2.2.1.3.6		Šilutės meno mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant patalpas ugdymui	ŠRSA	ŠMM	Šilutės rajonas	09.1.3-CPVA-R-725	R		132877,79	30,25	19931,67	5,34							112946,12	24,91		
2.2.2		**Uždavinys. Pagerinti savivaldybių sveikatos priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę**																				
2.2.2.1		**Priemonė: Išsaugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją**																				
2.2.2.1.1		Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas	KMSA	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		415.498,58	0,00	31.162,43		31.162,43						353.173,72			
2.2.2.1.2		Sveikos gyvensenos skatinimas Klaipėdos rajone	KRSA	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		165.062,51	0,00	12.379,69		12.379,69						140.303,13			
2.2.2.1.3		Sveika gyvensena – geresnė gyvenimo kokybė	KrRsa	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		123.414,70	0,00	9.256,11		9.256,09						104.902,50			
2.2.2.1.4		Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje	NMSA	SAM	Neringos savivaldybė	08.4.2-ESFA-R-630	R		31.552,26	0,00	2.366,42		2.366,42						26.819,42			
2.2.2.1.5		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SAM	Palangos miestas	08.4.2-ESFA-R-630	R		63.550,37	0,00	4.766,28		4.766,28						54.017,81			
2.2.2.1.6		Sveikos gyvensenos skatinimas Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		69.011,19	0,00	5.175,84		5.175,84						58.659,51			
2.2.2.1.7		Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-630	R		126.896,37	0,00	9.517,23		9.517,23						107.861,91			
2.2.2.2		**Priemonė: Gerinti sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą**																				
2.2.2.2.1		Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkuliozе sergantiems Klaipėdos miesto gyventojams (DOTS kabineto pacientai)	VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos miestas	08.4.2-ESFA-R-615	R		61.528,52	0,00			3.879,61				13.680,00		43.968,91			
2.2.2.2.2		Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo pieinamumą pacientams, įgyvendinimas	VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Klaipėdos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		23.994,33	0,00	8.700,00		1.240,08						14.054,25			
2.2.2.2.3		Paslaugų teikimas besigydantiesiems tuberkuliozę DOTS kabinete	Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras	SAM	Kretingos rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		12.282,49	0,00	921,19		921,18						10.440,12			
2.2.2.2.4		Paslaugų teikimas Skuodo rajono gyventojams besigydantiems tuberkuliozę DOTS kabinete	SRSA	SAM	Skuodo rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		7.558,28	0,00	566,88		566,87						6.424,53			
2.2.2.2.5		Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkuliozе sergantiems asmenims Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SAM	Šilutės rajonas	08.4.2-ESFA-R-615	R		31.414,34	0,00			2.356,07				2.356,08		26.702,19			
2.2.3		**Uždavinys. Modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir didinti prieinamumą, gerinti paslaugų kokybę**																				

2.2.3.1		**Priemonė: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą**																				
2.2.3.1.1		Laikino apnakvindinimo namų steigimas	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	619.678,15	0,00	116.874,54							502.803,61			
2.2.3.1.2		Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8)	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R	ITI	292.448,65	0,00	56.712,26							235.736,39			
2.2.3.1.3		Priekulės socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		711.615,00	0,00	329.348,30							382.266,70			
2.2.3.1.4		Nakvynės namų steigimas Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.1-CPVA-R-407	R		320.951,15	0,00	48.142,68							272.808,47			
2.2.3.1.5		Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.1-CPVA-R-407	R		273.476,08	0,00	41.021,42							232.454,66			
2.2.3.1.6		Juknaičių savarankiško gyvenimo namų dalies pastato sutvarkymas	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.1-CPVA-R-407	R		337.548,44	4.994,00	50.632,27	749,10						286.916,17	4.244,90		
2.2.3.2		**Priemonė: Plėtoti socialinio būsto fondą**																			
2.2.3.2.1		Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų statyba žemės sklypuose Irklų g. 1, Rambyno 14a	KMSA	SADM	Klaipėdos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		4.585.809,76	1.830.748,60	729.932,76	254.062,29						3.855.877,00	1.576.686,31		
2.2.3.2.2		Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra	KRSA	SADM	Klaipėdos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		599.311,00	339.539,30	89.899,00	50.904,31						509.412,00	288.634,99		
2.2.3.2.3		Socialinio būsto fondo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje	KrRSA	SADM	Kretingos rajonas	08.1.2-CPVA-R-408	R		461.873,70	213.401,29	79.607,00	23.010,25						382.266,70	190.391,04		
2.2.3.2.4		Socialinio būsto statyba	NMSA	SADM	Neringos savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		214.812,00	0,00	32.222,00							182.590,00			
2.2.3.2.5		Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje	PMSA	SADM	Palangos miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		270.771,77	234.326,64	40.615,77	35.149,00						230.156,00	199.177,64		
2.2.3.2.6		Socialinio būsto fondo plėtra Skuodo rajono savivaldybėje	SRSA	SADM	Skuodo miestas	08.1.2-CPVA-R-408	R		193.150,59	75.256,99	28.972,59	8.378,55						164.178,00	66.878,44		
2.2.3.2.7		Socialinių būstų įsigijimas Šilutės rajono savivaldybėje	ŠRSA	SADM	Šilutės raj. savivaldybė	08.1.2-CPVA-R-408	R		803.288,24	150.798,29	120.493,24	17.219,74						682.795,00	133.578,55		
									149.815.293,36	**12.481.926,62**	**19.515.806,13**	**966.306,43**	**4.748.033,97**	**35.081,45**	**392.916,14**	**0,00**	**13.469.214,40**	**2.605.890,45**	**111.689.322,71**	**8.874.648,29**	**0,00**	**0,00**

* Pildoma projektams, kuriuos buvo numatyta įtraukti į regiono arba valstybės projektų sąrašus iki einamojo ketvirčio pabaigos.

** Pagal sudarytas projektų finansavimo sutartis.

Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
6 priedas

8 lentelė. Lėšų paskirstymas pagal Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemones ir Kaimo plėtros programos priemones (tūkst. Eur) (sudarytos projektų finansavimo sutartys, kaupiamuoju būdu).

Veiksmų programos įgyvendinimo plano ir Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.)	Veiksmų programos įgyvendinimo plano ir Kaimo plėtros programos priemonės pavadinimas	Metai						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
08.2.1-CPVA-R-908	Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas	–	–	0,0	0,0	725,0		
07.1.1-CPVA-R-905	Miestų kompleksinė plėtra	-	-	0,0	246,2	603,1		
07.1.1-CPVA-R-903	Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II	-	-	267,7	267,7	267,7		
06.2.1-TID-R-511	Vietinių kelių vystymas	-	-	0,0	556,3	2.778,7		
04.5.1-TID-R-516	Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra	-	-	0,0	0,0	0,0		
04.5.1-TID-R-518	Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas	-	-	0,0	0,0	0,0		
07.1.1-CPVA-R-305	Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą	-	-	0,0	0,0	1.890,4		
05.4.1-CPVA-R-302	Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus	–	–	0,0	788,9	1.900,7		
05.4.1-LVPA-R-821	Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra	-	-	0,0	354,0	933,2		
09.1.3-CPVA-R-724	Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas	-	-	0,0	0,0	2.740,5		
09.1.3-CPVA-R-725	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas	-	-	0,0	236,1	915,9		
09.1.3-CPVA-R-705	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas	-	-	0,0	0,0	614,4		
08.4.2-ESFA-R-630	Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu	–	–	0,0	0,0	0,0		
08.1.2-CPVA-R-407	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra	-	-	0,0	1.530,7	1.530,7		
08.1.2-CPVA-R-408	Socialinio būsto fondo plėtra	-	-	5.893,5	6.076,1	6.076,1		
10.1.3-ESFA-R-920	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinias savivadybėse	-	-	0,0	0,0	1.339,3		
05.3.2-APVA-R-014	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas	-	-	9.828,7	15.219,0	15.219,0		
05.1.1-APVA-R-007	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas	-	-	0,0	6.202,8	6.202,8		
05.2.1-APVA-R-008	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastuktūros plėtra	-	-	0,0	8.847,8	8.847,8		
05.5.1-APVA-R-019	Kraštovaizdžio apsauga	-	-	0,0	1.256,0	1.650,4		
07.1.1-CPVA-R-904	Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra	-	-	0,0	1.986,2	5.468,9		
08.4.2-ESFA-R-615	Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas	-	-	0,0	0,0	0,0		
	Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse	-	-	0,0	0,0	0,0		
Iš viso:		**0**	**0**	**15.990,0**	**43.567,9**	**59.704,7**		

9 lentelė. Baigti projektai pagal pagrindinę veiklų grupę (kaupiamuoju būdu, nuo plano įgyvendinimo pradžios).

Kodas	Pavadinimas	Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, skaičius	Projektų, kuriems veiklų grupė priskirta kaip pagrindinė, panaudotas finansavimas (iš viso)
1	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas	-	-
2	Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas	-	-
3	Viešosios infrastruktūros (išskyrus pastatus) energinio efektyvumo didinimas	-	-
4	Gyvenamųjų namų energinio efektyvumo didinimas	-	-
5	Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės)	-	-
6	Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas)	-	-
7	Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas)	-	-
8	Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra	-	-
9	Viešojo transporto infrastruktūra	-	-
10	Viešojo transporto priemonių įsigijimas	-	-
11	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)	-	-
12	Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)	-	-
13	Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (statyba)	-	-
14	Valstybinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija)	-	-
15	Daugiarūšio transporto plėtra	-	-
16	Oro uostų ir aerodromų infrastruktūra	-	-
17	Regioninė ir vietinė vandens transporto infrastruktūra	-	-
18	Intelektinės transporto sistemos	-	-
19	Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, *Park and Ride , Bike and Ride* aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita)	-	-
20	Aukštojo mokslo įstaigų modernizavimas	-	-
21	Profesinio ar suaugusiųjų mokymo įstaigų modernizavimas	-	-
22	Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas	-	-
23	Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas	-	-
24	Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas	-	-
25	Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas)	-	-
26	Socialinio būsto įsigijimas	-	-
27	Socialinių paslaugų infrastruktūra	-	-
28	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas	-	-
29	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos	1	119.889
30	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos	1	147.619
31	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): pramoninių, buvusių karinių, inžinerinių ir pan. objektų teritorijų pritaikymas ar konversija	-	-
32	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): sveikatinimo ir sporto objektai	-	-
33	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai	-	-
34	Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai	-	-
35	Viešoji tyrimų ir inovacijų infrastruktūra	-	-
36	Viešoji verslui skirta infrastruktūra (pramoniniai parkai, pramonės zonos ir pan.)	-	-
37	Oro kokybės gerinimas (gatvių valymo technikos įsigijimas, technologijų diegimas)	-	-
38	Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)	-	-
39	Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir pritaikymas	-	-
40	Užterštų teritorijų išvalymas	-	-
41	Pėsčiųjų ir dviračių takai (ne miesto vietovėse)	-	-
42	Viešoji turizmo infrastruktūra	-	-
43	Viešosios turizmo paslaugos	-	-
44	Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas	1	101.446
45	Gamtos paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas	-	-
46	Kompleksinių paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas	-	-
47	Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)	-	-
48	Socialinių paslaugų plėtra (ne infrastruktūra)	-	-
49	Viešojo valdymo tobulinimas	-	-
50	Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos	-	-
51	Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai	-	-
52	Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų paslaugų srities projektai	-	-

Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
6 priedas

10 lentelė. Pasiektos produkto ir rezultato vertinimo kriterijų reikšmės kaupiamuoju būdu (nuo plano įgyvendinimo pradžios).

Kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetai	Metai										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
P.B.238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m.	-	-	-	7465,86	7465,86						
P.N.053	Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais	-	-	-	-	12						
P.N.093	Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai	-	-	-	-	3						
P.S.333	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km	-	-	-	1,45	3,2						
P. S.335	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	-	-	-	1	1						
P.S.362	Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius	-	-	-	26	32						
R.N.091	Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, Ha	-	-	-	-	0,14						